

Daňový doklad

FAKTURA

Dodavatel: JASY Vsetín s.r.o. Hotel a restaurace U Stavaře 4.května 353 755 01 Vsetín		Číslo faktury: 24210039 Objednávka číslo: KS: 0308 Zakázka: 2323 HS: 1 Strana: 1	
Zápis v obchodním rejstříku: KS Ostrava, oddíl C, vl. 22671 DIČ: CZ25860852 IČ: 25860852 Stát: CZ Účet: 270687076 / 0300 ČSOB firemní konto IBAN: CZ35 0300 0000 0002 7068 7076 BIC: CEKOCZPP		Odběratel: Statutární město Zlín náměstí Míru 12 760 01 Zlín CZ - Česká republika DIČ: CZ00283924 IČ: 00283924 Účet: 3049002 / 0800	
Příjemce:		Datum vystavení: 04.03.2024	
Způsob dopravy:		Forma úhrady: Převodním příkazem	
		Datum splatnosti: 05.04.2024	
		Datum UZP: 04.03.2024	

Text	Množství	DPH	Cena	Celkem bez DPH
------	----------	-----	------	----------------

Fakturujeme Vám provedení stavebních prací dle smlouvy o dílo č. zakázky N006/23/V00021669 a č. smlouvy zhotovitele 025/0823/2329 ze dne 05. 10. 2023 na akci "Rekonstrukce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná" a dle ZP č. 4 Kamenná - 29. 02. 2024 a dle ZP č. 4 Lazy - 29. 02. 2024:

dle ZP č. 4: k 29. 02. 2024 Kamenná	1,000 kpl	21 %	644 144,050	644 144,05
dle ZP č. 4: k 29. 02. 2024 Lazy	1,000 kpl	21 %	458 156,120	458 156,12

Sazba DPH:	Není předmětem DPH	Osvobozeno (0%)	Snížená	Základní (21%)	Celkem
Daň:			0,00	231 483,04	231 483,04
Základ daně:	0,00	0,00	0,00	1 102 300,17	1 102 300,17
Celkem:	0,00	0,00	0,00	1 333 783,21	1 333 783,21

K úhradě :	1 333 783,21 Kč
-------------------	------------------------

Přílohy:

Zjišťovací protokol č. 4 dle SoD k 29. 02. 2024 Kamenná

Zjišťovací protokol č. 4 dle SoD k 29. 02. 2024 Lazy

Email: d.foltyn@jasy.cz

Vystavil: Foltýn David

Telefon: +420 605 201 214

Mobil: 605201209

Zjišťovací protokol č. 4 o provedených stavebních pracích dle SoD - Kamenná

za sledované období od 01.02.2024 do 29.02.2024

Stavba : 23069

Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
75501 Vsetín

IČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Objednatel : statutární město Zlín
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO : 00283924
DIČ : CZ00283934

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
Základ pro DPH	21 %	2 543 673,36	1 214 458,65	644 144,05	685 070,66
Zaokrouhlení		0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH		2 543 673,36	1 214 458,65	644 144,05	685 070,66

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přijímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 29.02.2024 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
000	Vedlejší a ostatní náklady	110 000,00	61 875,00	7 850,00	40 275,00
01	VRN	110 000,00	61 875,00	7 850,00	40 275,00
SO 100	Zlín, rekonstrukce chodníků Kame	2 433 673,36	1 152 583,65	636 294,05	644 795,66
01	Stavební rozpočet	2 433 673,36	1 152 583,65	636 294,05	644 795,66

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1.1	Zemní práce - odvodnění	6 784,00	3 000,00	0,00	3 784,00
11	Přípravné a přidružené práce	201 755,00	127 410,00	34 690,00	39 655,00
2	Základy a zvláštní zakládání	9 828,00	9 828,00	0,00	0,00
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp	256 162,50	146 711,25	62 876,25	46 575,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	699 602,50	327 558,55	232 123,45	139 920,50
63	Podlahy a podlahové konstrukce	24 750,00	0,00	0,00	24 750,00
87	Potrubí z trub z plastických hmot	5 160,90	0,00	0,00	5 160,90
89	Ostatní konstrukce na trubním ve	6 300,00	3 300,00	0,00	3 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	383 190,30	241 081,86	46 807,99	95 300,45
93	Dokončovací práce inženýrských	252 514,00	0,00	217 514,00	35 000,00
99	Staveništní přesun hmot	99 561,96	40 850,50	19 995,43	38 716,03
711	Izolace proti vodě	55 156,50	0,00	0,00	55 156,50
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	432 907,70	252 843,49	22 286,93	157 777,28
VN	Vedlejší náklady	46 000,00	33 250,00	4 100,00	8 650,00
ON	Ostatní náklady	64 000,00	28 625,00	3 750,00	31 625,00

Zjišťovací protokol č.	4	Za období:	01.02.2024	29.02.2024
Stavba:	23069	Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná		
Objekt:	000	Vedlejší a ostatní náklady		
Rozpočet:	01	VRN		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
VN Vedlejší náklady				46 000,00	33 250,00	4 100,00	8 650,00
1	005111020R Vytyčení stavby	Soubor	20 000,00	20 000,00 1,00000	15 000,00 0,75000	2 000,00 0,10000	3 000,00 0,15000
2	005111021R Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	10 000,00	10 000,00 1,00000	7 500,00 0,75000	1 000,00 0,10000	1 500,00 0,15000
3	005121010R Vybudování zařízení staveniště	Soubor	5 000,00	5 000,00 1,00000	3 750,00 0,75000	500,00 0,10000	750,00 0,15000
4	005121020R Provoz zařízení staveniště	Soubor	5 000,00	5 000,00 1,00000	3 750,00 0,75000	500,00 0,10000	750,00 0,15000
6	005124010R Koordinační činnost	Soubor	1 000,00	1 000,00 1,00000	750,00 0,75000	100,00 0,10000	150,00 0,15000
ON Ostatní náklady				64 000,00	28 625,00	3 750,00	31 625,00
8	005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	5 000,00	5 000,00 1,00000	3 750,00 0,75000	500,00 0,10000	750,00 0,15000
9	005211030R Dočasná dopravní opatření	Soubor	20 000,00	20 000,00 1,00000	15 000,00 0,75000	2 000,00 0,10000	3 000,00 0,15000
10	005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	5 000,00	5 000,00 1,00000	3 750,00 0,75000	500,00 0,10000	750,00 0,15000
11	005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	7 500,00	7 500,00 1,00000	5 625,00 0,75000	750,00 0,10000	1 125,00 0,15000

Zjišťovací protokol č.	4	Za období:	01.02.2024	29.02.2024
Stavba:	23069	Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná		
Objekt:	SO 100	Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná		
Rozpočet:	01	Stavební rozpočet		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
11 Přípravné a přidružené práce				201 755,00	127 410,00	34 690,00	39 655,00
11	113106121R00	m2	50,00	57 500,00	38 100,00	7 900,00	11 500,00
	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z beton			1 150,00000	762,00000	158,00000	230,00000
12	113107630R00	m2	75,00	86 250,00	57 150,00	11 850,00	17 250,00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše			1 150,00000	762,00000	158,00000	230,00000
13	113202111R00	m	60,00	57 600,00	32 160,00	14 940,00	10 500,00
	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých			960,00000	536,00000	249,00000	175,00000
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				256 162,50	146 711,25	62 876,25	46 575,00
17	564851111RT4	m2	202,50	256 162,50	146 711,25	62 876,25	46 575,00
	Podklad ze štrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tlouš			1 265,00000	724,50000	310,50000	230,00000
59 Dlažby a předlažby komunikací				699 602,50	327 558,55	232 123,45	139 920,50
18	596215040R00	m2	270,00	310 500,00	120 150,00	128 250,00	62 100,00
	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40			1 150,00000	445,00000	475,00000	230,00000
19	592451170R	m2	335,00	389 102,50	207 408,55	103 873,45	77 820,50
	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl.			1 161,50000	619,13000	310,07000	232,30000
91 Doplnující práce na komunikaci				383 190,30	241 081,88	46 807,99	95 300,45
26	917862111R00	m	290,00	258 100,00	168 780,00	32 770,00	56 550,00
	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého,			890,00000	582,00000	113,00000	195,00000
28	59217003R	kus	123,00	108 080,10	72 301,86	14 037,99	21 740,25
	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0			878,70000	587,82000	114,13000	176,75000
93 Dokončovací práce inženýrských staveb				252 514,00	0,00	217 514,00	35 000,00
30	935112311R00	m	550,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00
	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10,			44,00000	0,00000	44,00000	0,00000
32	59227441R	kus	4 350,00	193 314,00	0,00	193 314,00	0,00
	žlab odvodňovací beton; do dlažby, průběžný; l = 1000,0 mm; š = 300 mm			44,44000	0,00000	44,44000	0,00000
99 Staveništní přesun hmot				99 561,96	40 850,50	19 995,43	38 716,03
33	998223011R00	t	100,00	99 561,96	40 850,50	19 995,43	38 716,03
	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objek			995,61959	408,50500	199,95430	387,16029
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				432 907,70	252 843,49	22 286,93	157 777,28
36	979089001R00	t	295,00	223 905,87	139 173,92	3 355,92	81 376,03
	Poplatek za uložení			759,00296	471,77600	11,37600	275,85096
37	979990103R00	t	150,00	62 893,50	30 202,20	9 591,45	23 099,85
	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu o			419,29000	201,34800	63,94300	153,99900
38	979082213R00	t	40,00	47 131,72	26 924,96	3 012,76	17 194,00
	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým			1 178,29296	673,12400	75,31900	429,84996
39	979082219R00	t	12,00	98 976,61	56 542,41	6 326,80	36 107,40
	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započ			8 248,05072	4 711,86800	527,23300	3 008,94972

Zjišťovací protokol č. 4 o provedených stavebních pracích dle SoD - Lazy

za sledované období od 01.02.2024 do 29.02.2024

Stavba : 23049

Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
75501 Vsetín


IČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Objednatel : statutární město Zlín
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO : 00283924
DIČ : CZ00283924

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	1 748 199,91	636 939,35	458 156,12	653 104,44
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	1 748 199,91	636 939,35	458 156,12	653 104,44

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 29.02.2024 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
00	Vedlejší a ostatní náklady	139 000,00	67 500,00	12 750,00	58 750,00
01	VRN	139 000,00	67 500,00	12 750,00	58 750,00
01	Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy	1 609 199,91	569 439,35	445 406,12	594 354,44
01	Stavební rozpočet	1 609 199,91	569 439,35	445 406,12	594 354,44

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	8 437,00	3 582,80	2 416,70	2 437,50
11	Přípravné a přidružené práce - su	143 318,28	47 780,20	44 416,58	51 121,50
11.1	Přípravné a přidružené práce - hn	241 776,85	77 993,51	113 703,73	50 079,61
3	Svislé a kompletní konstrukce	31 304,00	0,00	0,00	31 304,00
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp	134 310,00	47 587,50	39 183,75	47 538,75
59	Dlažby a předlažby komunikací	372 249,04	142 962,25	92 012,94	137 273,85
91	Doplňující práce na komunikaci	550 672,24	226 583,81	137 898,61	186 189,82
99	Staveništní přesun hmot	64 882,50	22 949,28	15 773,81	26 159,41
783	Nátěry	62 250,00	0,00	0,00	62 250,00
VN	Vedlejší náklady	88 000,00	52 000,00	9 000,00	27 000,00
ON	Ostatní náklady	51 000,00	15 500,00	3 750,00	31 750,00

Zjišťovací protokol č.	4	Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI	Za období:	01.02.2024	29.02.2024
Stavba:	23049	Vedlejší a ostatní náklady			
Objekt:	00	VRN			
Rozpočet:	01				

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
VN Vedlejší náklady				88 000,00	52 000,00	9 000,00	27 000,00
1	1	Soubor	20 000,00	20 000,00	12 000,00	4 000,00	4 000,00
	Vytyčení stavby			1,00000	0,60000	0,20000	0,20000
2	2	Soubor	5 000,00	5 000,00	4 000,00	500,00	500,00
	Vybudování zařízení staveniště			1,00000	0,80000	0,10000	0,10000
3	3	Soubor	5 000,00	5 000,00	4 000,00	500,00	500,00
	Provoz zařízení staveniště			1,00000	0,80000	0,10000	0,10000
6	6	Soubor	10 000,00	10 000,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00
	zajištění bezpečného koridoru pro pěší			1,00000	0,80000	0,10000	0,10000
8	8	soubor	30 000,00	30 000,00	24 000,00	3 000,00	3 000,00
	Návrh projednání a zajištění vydání			1,00000	0,80000	0,10000	0,10000
ON Ostatní náklady				51 000,00	15 500,00	3 750,00	31 750,00
10	10	Soubor	7 500,00	7 500,00	6 000,00	750,00	750,00
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi			1,00000	0,80000	0,10000	0,10000
14	14	Soubor	15 000,00	15 000,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00
	Ostatní požadavky uvedené ve smlouve o dílo			1,00000	0,60000	0,20000	0,20000

Zjišťovací protokol č.	4	Za období:	01.02.2024	29.02.2024
Stavba:	23049	Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI		
Objekt:	01	Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI		
Rozpočet:	01	Stavební rozpočet		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1	Zemní práce			8 437,00	3 582,80	2 416,70	2 437,50
1	181101102R00	m2	13,00	8 437,00	3 582,80	2 416,70	2 437,50
	Úprava pláně v záfezech v hornině 1 až 4, se zhutněním			649,00000	275,60000	185,90000	187,50000
11	Přípravné a přidružené práce - sut'			143 318,28	47 780,20	44 416,58	51 121,50
2	113107620R00	m2	55,00	31 680,00	12 925,00	8 442,50	10 312,50
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše j			576,00000	235,00000	153,50000	187,50000
4	979089001R00	t	300,00	79 530,00	25 380,00	25 800,00	28 350,00
	Poplatek za uložení			265,10000	84,60000	86,00000	94,50000
5	979082213R00	t	40,00	10 797,60	3 384,00	3 633,60	3 780,00
	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým			269,94000	84,60000	90,84000	94,50000
6	979082219R00	t	12,00	19 435,68	6 091,20	6 540,48	6 804,00
	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započ			1 619,64000	507,60000	545,04000	567,00000
11,1	Přípravné a přidružené práce - hmoty			241 776,85	77 993,51	113 703,73	50 079,61
7	113106121R00	m2	50,00	28 800,00	11 750,00	7 675,00	9 375,00
	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár. z beton			576,00000	235,00000	153,50000	187,50000
10	113202111R00	m	60,00	72 420,00	30 420,00	30 750,00	11 250,00
	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých			1 207,00000	507,00000	512,50000	187,50000
11	979990103R00	t	150,00	61 346,70	16 257,00	35 020,95	10 068,75
	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu o			408,97800	108,38000	233,47300	67,12500
13	979084216R00	t	150,00	61 676,70	16 857,00	34 420,95	10 398,75
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se slo			411,17800	112,38000	229,47300	69,32500
14	979084219R00	t	25,00	10 279,45	2 709,51	5 836,83	1 733,11
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za kaž			411,17800	108,38000	233,47300	69,32500
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			134 310,00	47 587,50	39 183,75	47 538,75
17	564851111RT4	m2	202,50	124 740,00	47 587,50	39 183,75	37 968,75
	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tlouš			616,00000	235,00000	193,50000	187,50000
59	Dlažby a předlažby komunikací			372 249,04	142 962,25	92 012,94	137 273,85
19	596215040R00	m2	270,00	162 000,00	63 450,00	40 837,50	57 712,50
	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40			600,00000	235,00000	151,25000	213,75000
22	592451170R	m2	335,00	197 596,40	79 512,25	51 175,44	66 908,71
	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl			589,84000	237,35000	152,76250	199,72750
91	Doplňující práce na komunikaci			550 672,24	226 583,81	137 898,61	188 189,82
24	917461111R00	m	290,00	329 730,00	158 630,00	99 760,00	71 340,00
	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou			1 137,00000	547,00000	344,00000	246,00000
28	59217003R	kus	123,00	136 653,00	67 953,81	38 138,61	30 560,58
	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0			1 111,00000	552,47000	310,07000	248,46000
99	Staveništní přesun hmot			64 682,50	22 949,28	15 773,81	26 159,41
30	998223011R00	t	100,00	64 682,50	22 949,28	15 773,81	26 159,41
	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objek			648,82497	229,49280	157,73808	261,59409