

Harmonogram rehabilitační centrum				listopad 2021	prosinec 2021	leden 2022	únor 2022	březen 2022	duben 2022	květen 2022	červen 2022	červenec 2022	srpen 2022	září 2022	říjen 2022	listopad 2022	prosinec 2022	leden 2023	únor 2023
Název části	Doba trvání	Začátek prací	Konec prací																
Zemní práce	60 dní	15.11.21	1.2.22																
Základy a zvláštní zakládání	48 dní	22.11.21	24.1.22																
Svislé a kompletní konstrukce	80 dní	30.1.22	12.5.22																
Svislé a kompletní konstrukce (příčky)	45 dní	8.6.22	6.8.22																
Vodorovné konstrukce	80 dní	8.3.22	17.6.22																
Komunikace	2 dní	1.10.22	4.10.22																
Úpravy povrchů vnitřní	50 dní	1.9.22	4.11.22																
Úpravy povrchů vnější	35 dní	22.8.22	5.10.22																
Podlahy a podlahové konstrukce	40 dní	15.10.22	7.12.22																
Trubní vedení	1 dní	22.1.22	24.1.22																
Doplňující práce na komunikaci	1 dní	1.2.22	1.2.22																
Dokončovací práce inženýrských staveb	1 dní	8.2.22	8.2.22																
Lešení a stavební výtahy	2 dní	8.7.22	11.7.22																
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 dní	1.11.22	1.11.22																
Bourání konstrukcí	13 dní	22.12.21	9.1.22																
Prorážení otvorů	1 dní	8.7.22	9.7.22																
Staveništní přesun hmot	350 dní	15.11.21	14.2.23																
Izolace proti vodě 1	14 dní	15.1.22	2.2.22																
Izolace proti vodě 2	14 dní	22.3.22	8.4.22																
Živičné krytiny	28 dní	15.7.22	19.8.22																
Izolace tepelné	15 dní	8.8.22	26.8.22																
Vnitřní plynovod	50 dní	15.7.22	17.9.22																
Konstrukce tesařské	3 dní	1.10.22	5.10.22																
Konstrukce klempířské	8 dní	1.11.22	10.11.22																
Konstrukce truhlářské	7 dní	8.2.23	16.2.23																
Konstrukce zámečnické	9 dní	1.8.22	11.8.22																
Otvorové prvky z plastu	5 dní	1.8.22	6.8.22																
Podlahy z dlaždic a obklady	6 dní	22.10.22	30.10.22																
Podlahy povlakové	15 dní	22.1.23	10.2.23																
Obklady keramické	40 dní	8.9.22	30.10.22																
Konstrukce z přírodního kamene	1 dní	8.2.23	8.2.23																
Malby	35 dní	1.11.22	16.12.22																
Montáže ocelových konstrukcí	10 dní	15.7.22	28.7.22																
Přesuny suti a vybouraných hmot	350 dní	15.11.21	14.2.23																
Přípojka vodovodu	10 dní	8.9.22	21.9.22																
Přípojky jednotné kanalizace	4 dní	8.9.22	13.9.22																
Přeložka jednotné kanalizace	9 dní	15.11.21	26.11.21																
ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ	14 dní	15.10.22	3.11.22																
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	21 dní	15.11.21	12.12.21																
Zdravotní instalace	50 dní	15.7.22	17.9.22																
Přípojka a rozvod plynu	50 dní	15.7.22	17.9.22																
Ústřední vytápění	50 dní	15.7.22	17.9.22																
Elektroinstalace	60 dní	15.7.22	30.9.22																
SK	60 dní	15.7.22	30.9.22																
STA	60 dní	15.7.22	30.9.22																
EZS	60 dní	15.7.22	30.9.22																
EV	60 dní	15.7.22	30.9.22																

ZA STAVYMA spol. s r.o.

MICHAL MACHO

