

Z Á P I S č. 1/2022

z jednání Komise místní části Prštné

konaného dne 17. 3. 2022

Přítomni členové komise: Ing. Zdeněk Vachala, Alois Štětkař, Pavel Samohýl, Jiří Slíva, Zdeněk Rožnovják, Ing. Lubomír Žák, Miloslav Urbanec, Ing. arch. Roman Němec, Eva Pavlíková, Hana Ondruchová, Ing. Jan Brimus

Za jmenované členy ZMZ: Vojtěch Volf

Kancelář místní části/tajemnice KMČ: Romana Janotová

Jednání bylo usnášeníschopné. Všichni přítomní splnili stanovené podmínky pro jednání.

Program:

1. Zahájení
2. Kontrolou úkolů
3. Diskuze včetně vyjádření KMČ k záměrům (výpůjčky pozemků, územní plánování)
4. Závěr jednání

1. Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno předsedou komise v 17:00 hod.

2. Kontrola úkolů

3/2016/8	<p>Rekonstrukce ul. Náves za pohostinstvím „Beseda“. Tuto rekonstrukci KMČ Prštné navrhuje do investičních akcí již několik let. Žádáme RMZ o zařazení akce do plánu investičních akcí SMZ. V této části je ve velmi špatném stavu kanalizace.</p> <p>Historie úkolu – viz zápisy do konce r. 2017</p> <p>Historie zápisu – viz zápisy r. 2018</p> <p>Inf. 3.6.2020: Úkol trvá. Zařazen jako PRIORITNÍ.</p> <p>Inf. KMČ 30.9.2020: ÚKOL TRVÁ. KMČ nemá informace o postoupení úkolu a data realizace.</p> <p>Inf. OD 5.10.2020: realizace akce je předběžně plánována na rok 2023 – 2024.</p> <p>Inf: Členové KMČ většinou odsouhlasili „per rollam“ změnu v PD u úkolu Rekonstrukce ul. Náves (za pohostinstvím Beseda) vyhovění námitek účastníků řízení, a nebudování nájezdového prahu u domu č. p. 48. Realizace akce je předběžně plánována na rok 2023 – 2024.</p> <p>15.9.2021 Inf. OD: Výběrové řízení není možné provést, z důvodu dosud nekrytých finančních prostředků, pokud nejsou vyčleněné nelze postupovat výběrové řízení.</p>
----------	---

	<p>Úkol trvá akce je předběžně plánována na rok 2023.</p> <p>Inf. KaMČ: Členové KMČ byli seznámeni s novým rozpočtem (e-mailem 26.10.2021) ve výši 10 252 844 Kč včetně DPH</p> <p>Inf. OD 16.3.2022: Dokrytí financování bylo schváleno. Aktuálně je připravována veřejná zakázka na výběr dodavatele stavby. Stromy byly dne 16.3.2022 dokáceny.</p>
5/2018/3	<p>Úprava prostranství na ulici Chmelnická, prioritá č. 4/2018, kryto 220 tis. Kč z fin. pr. MČ.</p> <p>Historie viz zápis 5/2019 Historie viz zápis5/2021</p> <p>Inf. KMČ 9.6.2021: Členové byli se stanoviskem OMZ seznámeni, z rozpočtu KMČ jde celková částka 220 000,- Kč na I. Etapu. 34 000 Kč dokrývá OMZ. Vzhledem k budoucí realizaci pravobřežní komunikace se KMČ rozhodne s pokračováním úkolu, nebo doplňování fitness prvků.</p> <p>Inf. 6.9.2021 pí Gášková OMZ: smlouva podepsaná s firmou Florstyl, realizace proběhne do 30.11.2021. Úkol trvá do samotné realizace</p> <p>Inf. KaMČ 9.12.2021: Úkol HOTOVÝ (nyní pí. Janotová, jedná s pí. Gáškovou, o umístění laviček, které jsou již objednané umístění asi únor, březen 2022, financování přislíbena OMZ). Členové by uvítali do upraveného prostoru umístit dětské hřiště a to financováním v rámci dotačního programu. Nyní se budou zjišťovat informace o dotacích.</p> <p>Inf. OMZ 14.12.2021: Na vybudování dětského hřiště lze v současné době využít pouze dotaci od Nadace ČEZ na Oranžové hřiště. V lednu 2022 zadáme aktualizaci PD a pak podáme žádost o tuto dotaci. Předmětem žádosti bude dětské hřiště, fitness prvky a mobiliář.</p> <p>Inf. OMZ 14.2.2022: pí. Gášková obdržela kompletní aktualizovanou PD na dětské hřiště a mobiliář na ul. Chmelnická. Žádost o dotaci bude podána (žádost lze podat kdykoliv během roku). Až budou známé výsledky žádosti, budu KMČ informovat.</p> <p>Inf. KaMČ 17.3.2022: Lavičky byly umístěny.</p>
	<p>Rozšíření komunikace a oprava kanalizace na ulici Nad Humny - akce byla zařazena do Priorit 2018.</p> <p>Viz zápis 1/2020</p> <p>Inf. 20.2.2020: KMČ byla předložena PD a studie s variantami. Nabízené varianty neřeší původní záměr o rozšíření komunikace v místech směr z ulice Pod Strání na ulici Nad Humny. Člen komise Ing. arch. Roman Němec přislíbil oslovení projektanta a vysvětlení situace.</p> <p>Inf. 3.6.2020: Přítomný Ing. Prokůpek předložil KMČ možnosti PD, po diskuzi a hlasování přítomných členů všemi přítomnými PRO, bylo rozhodnuto pro rozdělení projektu do etap, s tím, že I. etapa bude (bez křižovatky Pod Strání-Náves-Nad Humny) od úseku ulice Nad Humny směrem na východ ulice. Oprava kanalizace VAKem v místech poškození může probíhat nezávisle na PD I. etapy.</p> <p>Dále v diskuzi ohledně problematické křižovatky Pod Strání-Náves-Nad Humny, žádá KMČ DI PČR o informaci, jak bude křižovatka, po dokončení výstavby RD (ÚS Prštné lokalita B118) fungovat, kdy už nyní je velmi problematická) KMČ vznesla námitku proti ÚP (zasláno na Odbor majetkové správy) také viz do zápisu 1/2020.</p> <p>Inf. KMČ 30.9.2020 Členové KMČ zatím neobdrželi finální verzi projektu, k připomínkování, která by se mohla následně dále zpracovávat . ÚKOL TRVÁ.</p> <p>Inf. 5.10.2020 OD: Přesun finančního prostředku v RMZ 12. 10. 2020. Za těchto okolností předpokládaný termín odevzdání PD 30. 4. 2021.</p>

	<p>Inf: 9.6.2021 Na schůzi KMČ 9.6.2021 člen KMČ pan Roman Němec po předchozím jednání s projektantem předložil PD, které bylo všemi přítomnými členy KMČ schváleno. Úkol může pokračovat, tak jak je dohodnuto.</p> <p>Inf. 6.9.2021 probíhá domluva mezi OD a projektantem,</p> <p>Inf. OD: Projektantovi bylo upřesněno jak dokumentaci dokončit, ale vzhledem k časové prodlevě s vyjádřením a množstvím práce, které nyní dokončuje, požádal o posun termínu do konce roku.</p> <p>Inf. OD 14.3.2022: Proběhne projednání PD s občany dotčeným stavbou dne 23. 3. 2022.</p>
3/2018/1	<p>Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018: Osvětlení ul. Pod Strání, priorita č. 3/2017: Historie úkolu – viz zápis 4/2019 Historie úkolu – viz zápis 5/2019</p> <p>Historie úkolu viz zápis 2/2021</p> <p>Inf. 23.6.2021 Členové KMČ většinou schválili (Per rollam), od komplikovaných lamp ustoupit a realizovat lampu u lávky. Dále žádají o umístění jedné lampy na ulici Pod Strání (výjezd na Louky), u nově vybudovaného zvýšeného prahu, kde by lampa měla zajišťovat osvětlení komunikace a prahu.</p> <p>Inf. 6.9.2021 Projektant p. Hrbáček: navrhnout jeden osvětlovací bod u nové lávky přes Dřevnici na pozemku města, kabel bude naddimenzovaný pro případné další rozšíření VO směrem k ul. Pod strání, napojení dle původních návrhů - navrhnout jeden osvětlovací bod u zpomalovacího prahu na ul.Pod Strání, umístění na pozemku města mimo ochranné pásmo linky VN, vzhledem k tomu, že se jedná pouze o jeden osvětlovací bod, po dohodě s TS povoleno napojení ze stávajícího podpěrného bodu č. 538 ve správě EG.D, kde se nachází i poslední osvětlovací bod jednofázového nadzemního rozvodu VO v lokalitě, dimenze kabelu pro případné další rozšíření VO směrem k ul. Jateční, pod ul. Pod Strání bude položena buď rezervní chránička nebo chránička většího průměru pro možnost dalšího využití rozvodů VO, provedení protlakem pod komunikací, toto řešení by nebylo možné v případě požadavku na více osvětlovacích bodů, proto se vždy vycházelo s řešením napájení z ul. Jateční. Termín odevzdání PD vč. zajištění územního rozhodnutí dohodnut na 31.3.2022.</p> <p>Inf. 15.9.2021: KMČ bere na vědomí sdělení projektanta. Úkol tedy trvá do samotné realizace.</p> <p>Inf. 6.12.2021: projektant sdělil postoupení a podání PD na stavební úřad, hrubý odhad vyřízení územního rozhodnutí je cca únor, březen 2022</p> <p>Inf. OD 14.3.2022: Řešíme smlouvu o budoucí služebnosti s Povodím Moravy. Po uzavření této smlouvy bude možné požádat o vydání územního rozhodnutí na stavebním úřadu.</p>
1/2021	<p>Chodník Hrabůvky. OD požádal KMČ o financování PD, chodníku vedoucí k zástavbě RD Pod Rozvodnou. Občané MČ, chodník stále požadují, komunikace je pro pěší velmi nebezpečná. OD zajistil souhlasy vlastníků, (kromě jednoho majitele, úsek chodníku, v tomto místě by byl přerušeny) úkol byl již v zápisech z roku 2016, nyní by realizace mohla proběhnout, s tím, že financování PD by bylo ze strany přidělených finančních prostředků KMČ (zařazením do priorit MČ), samotná realizace by pak byla řešená zažádáním o krytí OD.</p> <p>Inf 9.6.2021: KMČ Členové žádají o předložení nacenění za PD, poté proběhne hlasování případného schválení financování PD.</p> <p>Inf. 26.11.2021: byl zajištěn většinový souhlas vlastníků, se stavbou chodníku. Výběrovým řízením byl vybrán zhotovitel, termín dokončení zpracování PD je září 2022.</p> <p>Inf. OD 14.3.2022: Probíhá zpracování projektové dokumentace.</p>

2/2021	<p>Přístřešek na zastávku MHD. Členové opět žádají o umístění přístřešku na zastávku MHD, v místech před prodejnou vajec. Inf. 19.6.2021 Členové KMČ většinově odsouhlasili (per-rollam) CN na zpracování PD v ceně 19.200,-Kč (+ cca 5000,- na případné doprojektování)</p> <p>Inf. 27.10.2021 Členové KMČ byli seznámeni s technickou pomocí na osazení přístřešku na zastávce v Prštném. Varianta, která by byla průchozí z hlediska sítí (vodovodu) je značně omezující pro vjezd k sousednímu pozemku.</p> <p>Inf. 2.11.2021: Člen KMČ pan Z. Rožnovjác požádal firmu MMCitě o nákres zastávky u typu Geomere, který je i levnější a vzadu nemá žlab – voda volně skapává. Je taky vhodnější na případné zúžení, protože dopředu přes konstrukci přesahuje pouze sklo, které se dá vyrobít atypické. Celková hloubky zastávky je pouze 1.290 mm. 2.11.2021 zaslala pí.Janotová, tuto variantu na OD k prověření.</p> <p>Inf. OD 17.3.2022: Podklady členové KMČ obdrželi, čeká se na rozhodnutí komise, zda půjdeme do projektové dokumentace na stavební povolení i s tím, že soused nesouhlasí s umístěním přístřešku.</p>
--------	--

3. Diskuze

Členové KMČ v rámci diskuze probrali problematiku probíhající výstavby RD. Člen KMČ pan Ing. Brimus se bude informovat o dané problematice u Ing. arch. Tučka a u pana primátora.

Členové odsouhlasili všemi přítomnými navýšení financí na prioritu - podpora společenských aktivit na r. 2022 na částku 132 000 Kč a vyčlenění finančních prostředků na zbylé priority, viz tabulka v příloze.

4. Závěr jednání

Jednání bylo ukončeno v 21:00 hodin. Další jednání KMČ domluveno na 16. 6. 2022

V Prštném dne 16. 3. 2022

Zapsala: Romana Janotová, tajemnice KMČ
Ověřil: Ing. Zdeněk Vachala, předseda KMČ

Příloha: Priority KMČ Prštné na r. 2022