

Z Á P I S č. 3/2022

z jednání Komise místní části Prštné

konaného dne 16. 6. 2022

Přítomni členové komise: Ing. Zdeněk Vachala, Pavel Samohýl, Jiří Slíva,
Zdeněk Rožnovjác, Ing. Lubomír Žák, Miloslav Urbanec,
Ing. arch. Roman Němec

Omluveni: Ing. Jan Brimus, Alois Štětkař, Eva Pavlíková, Hana Ondruchová,
Vojtěch Volf (za jmenované členy ZMZ)

Kancelář místní části/tajemnice KMČ: Romana Janotová

Jednání bylo usnášeníschopné. Všichni přítomní splnili stanovené podmínky pro jednání.

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Diskuze včetně vyjádření KMČ k záměrům (výpůjčky pozemků, územní plánování)
4. Závěr jednání

1. Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno předsedou komise v 17:00 hod.

2. Kontrola úkolů

3/2016/8	<p>Rekonstrukce ul. Náves za pohostinstvím „Beseda“. Tuto rekonstrukci KMČ Prštné navrhuje do investičních akcí již několik let. Žádáme RMZ o zařazení akce do plánu investičních akcí SMZ. V této části je ve velmi špatném stavu kanalizace.</p> <p>Historie úkolu – viz zápisy do konce r. 2017</p> <p>Historie zápisu – viz zápisy r. 2018</p> <p>Inf. 3.6.2020: Úkol trvá. Zařazen jako PRIORITNÍ.</p> <p>Inf. KMČ 30.9.2020: ÚKOL TRVÁ. KMČ nemá informace o postoupení úkolu a data realizace.</p> <p>Inf. OD 5.10.2020: realizace akce je předběžně plánována na rok 2023 – 2024.</p> <p>Inf: Členové KMČ většinou odsouhlasili „per rollam“ změnu v PD u úkolu Rekonstrukce ul. Náves (za pohostinstvím Beseda) vyhovění námitek účastníků řízení, a nebudování nájezdového prahu u domu č. p. 48. Realizace akce je předběžně plánována na rok 2023 – 2024.</p> <p>15.9.2021 Inf. OD: Výběrové řízení není možné provést, z důvodu dosud nekrytých finančních prostředků, pokud nejsou vyčleněné nelze postupovat výběrové řízení. Úkol trvá akce je předběžně plánována na rok 2023.</p>
----------	---

	<p>Inf. KaMČ: Členové KMČ byli seznámeni s novým rozpočtem (e-mailem 26.10.2021) ve výši 10 252 844 Kč včetně DPH</p> <p>Inf. OD 16.3.2022: Dokrytí financování bylo schváleno. Aktuálně je připravována veřejná zakázka na výběr dodavatele stavby. Stromy byly dne 16.3.2022 dokáceny.</p> <p>Inf.16.6.2022: úkol trvá do samotné realizace (přislíbno 2022).</p>
5/2018/3	<p>Úprava prostranství na ulici Chmelnická, prioritá č. 4/2018, kryto 220 tis. Kč z fin. pr. MČ. Historie viz zápis 5/2019 Historie viz zápis5/2021</p> <p>Inf. KMČ 9.6.2021: Členové byli se stanoviskem OMZ seznámeni, z rozpočtu KMČ jde celková částka 220 000,- Kč na I. Etapu. 34 000 Kč dokrývá OMZ. Vzhledem k budoucí realizaci pravobřežní komunikace se KMČ rozhodne s pokračováním úkolu, nebo doplňování fitness prvků.</p> <p>Inf. 6.9.2021 pí Gášková OMZ: smlouva podepsaná s firmou Florstyl, realizace proběhne do 30.11.2021. Úkol trvá do samotné realizace</p> <p>Inf. KaMČ 9.12.2021: Úkol HOTOVÝ (nyní pí. Janotová, jedná s pí. Gáškovou, o umístění laviček, které jsou již objednané umístění asi únor, březen 2022, financování přislíbno OMZ). Členové by uvítali do upraveného prostoru umístit dětské hřiště a to financováním v rámci dotačního programu. Nyní se budou zjišťovat informace o dotacích.</p> <p>Inf. OMZ 14.12.2021: Na vybudování dětského hřiště lze v současné době využít pouze dotaci od Nadace ČEZ na Oranžové hřiště. V lednu 2022 zadáme aktualizaci PD a pak podáme žádost o tuto dotaci. Předmětem žádosti bude dětské hřiště, fitness prvky a mobiliář.</p> <p>Inf. OMZ 14.2.2022: pí. Gášková obdržela kompletní aktualizovanou PD na dětské hřiště a mobiliář na ul. Chmelnická. Žádost o dotaci bude podána (žádost lze podat kdykoliv během roku). Až budou známé výsledky žádosti, budu KMČ informovat.</p> <p>Inf. KaMČ 17.3.2022: Lavičky byly umístěny.</p> <p>Inf. 16.6.2022: žádost o dotaci Oranžové hřiště 2022 na akci „Parčík Chmelnická - dětské prvky a mobiliář“ NEBYLA schválena. S pomocí OMZ, bude KMČ zkoušet jiné dotační programy.</p>
5/2018/4	<p>Rozšíření komunikace a oprava kanalizace na ulici Nad Humny - akce byla zařazena do Priorit 2018.</p> <p>Viz zápis 1/2020</p> <p>Inf. 20.2.2020: KMČ byla předložena PD a studie s variantami. Nabízené varianty neřeší původní záměr o rozšíření komunikace v místech směr z ulice Pod Strání na ulici Nad Humny. Člen komise Ing. arch. Roman Němec přislíbil oslovení projektanta a vysvětlení situace.</p> <p>Inf. 3.6.2020: Přítomný Ing. Prokůpek předložil KMČ možnosti PD, po diskuzi a hlasování přítomných členů všemi přítomnými PRO, bylo rozhodnuto pro rozdělení projektu do etap, s tím, že I. etapa bude (bez křižovatky Pod Strání-Náves-Nad Humny) od úseku ulice Nad Humny směrem na východ ulice. Oprava kanalizace VAKem v místech poškození může probíhat nezávisle na PD I. etapy.</p> <p>Dále v diskuzi ohledně problematické křižovatky Pod Strání-Náves-Nad Humny, žádá KMČ DI PČR o informaci, jak bude křižovatka, po dokončení výstavby RD (ÚS Prštné lokalita</p>

	<p>B118 fungovat, když už nyní je velmi problematická) KMČ vznesla námitku proti ÚP (zasláno na Odbor majetkové správy) také viz do zápisu 1/2020.</p> <p>Inf. KMČ 30.9.2020 Členové KMČ zatím neobdrželi finální verzi projektu, k připomínkování, která by se mohla následně dále zpracovávat. ÚKOL TRVÁ.</p> <p>Inf. 5.10.2020 OD: Přesun finančních prostředků v RMZ 12. 10. 2020. Za těchto okolností předpokládaný termín odevzdání PD 30. 4. 2021.</p> <p>Inf: 9.6.2021 Na schůzi KMČ 9.6.2021 člen KMČ pan Roman Němec po předchozím jednání s projektantem předložil PD, které bylo všemi přítomnými členy KMČ schváleno. Úkol může pokračovat, tak jak je dohodnuto. Inf. 6.9.2021 probíhá domluva mezi OD a projektantem,</p> <p>Inf. OD: Projektantovi bylo upřesněno jak dokumentaci dokončit, ale vzhledem k časové prodlevě s vyjádřením a množstvím práce, které nyní dokončuje, požádal o posun termínu do konce roku.</p> <p>Inf. OD 14.3.2022: Proběhne projednání PD s občany dotčeným stavbou dne 23. 3. 2022.</p> <p>Inf.16.6.2022: ÚKOL TRVÁ (inf. od projektanta – zadáno o stavební povolení)</p>
3/2018/1	<p>Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018: Osvětlení ul. Pod Strání, prioritá č. 3/2017: Historie úkolu – viz zápis 4/2019 Historie úkolu – viz zápis 5/2019</p> <p>Historie úkolu viz zápis 2/2021</p> <p>Inf. 23.6.2021 Členové KMČ většinou schválili (Per rollam), od komplikovaných lamp ustoupit a realizovat lampu u lávky. Dále žádají o umístění jedné lampy na ulici Pod Strání (výjezd na Louky), u nově vybudovaného zvýšeného prahu, kde by lampa měla zajišťovat osvětlení komunikace a prahu.</p> <p>Inf. 6.9.2021 Projektant p. Hrbáček: navrhnout jeden osvětlovací bod u nové lávky přes Dřevnici na pozemku města, kabel bude naddimenzovaný pro případné další rozšíření VO směrem k ul. Pod strání, napojení dle původních návrhů - navrhnout jeden osvětlovací bod u zpomalovacího prahu na ul. Pod Strání, umístění na pozemku města mimo ochranné pásmo linky VN, vzhledem k tomu, že se jedná pouze o jeden osvětlovací bod, po dohodě s TS povoleno napojení ze stávajícího podpěrného bodu č. 538 ve správě EG.D, kde se nachází i poslední osvětlovací bod jednofázového nadzemního rozvodu VO v lokalitě, dimenze kabelu pro případné další rozšíření VO směrem k ul. Jateční, pod ul. Pod Strání bude položena buď rezervní chránička nebo chránička většího průměru pro možnost dalšího využití rozvodů VO, provedení protlakem pod komunikací, toto řešení by nebylo možné v případě požadavku na více osvětlovacích bodů, proto se vždy vycházelo s řešením napájení z ul. Jateční. Termín odevzdání PD vč. zajištění územního rozhodnutí dohodnut na 31.3.2022.</p> <p>Inf. 15.9.2021: KMČ bere na vědomí sdělení projektanta. Úkol tedy trvá do samotné realizace.</p> <p>Inf. 6.12.2021: projektant sdělil postoupení a podání PD na stavební úřad, hrubý odhad vyřízení územního rozhodnutí je cca únor, březen 2022</p> <p>Inf. OD 14.3.2022: Řešíme smlouvu o budoucí služebnosti s Povodím Moravy. Po uzavření této smlouvy bude možné požádat o vydání územního rozhodnutí na stavebním úřadu.</p> <p>Inf. 16.6.2022: S povodím Moravy dohodnuto, nyní jsou zaslány podklady na stavební úřad.</p>

1/2021	<p>Chodník Hrabůvky. OD požádal KMČ o financování PD, chodníku vedoucí k zástavbě RD Pod Rozvodnou.</p> <p>Občané MČ, chodník stále požadují, komunikace je pro pěší velmi nebezpečná. OD zajistil souhlasy vlastníků, (kromě jednoho majitele, úsek chodníku, v tomto místě by byl přerušeny) úkol byl již v zápisech z roku 2016, nyní by realizace mohla proběhnout, s tím, že financování PD by bylo ze strany přidělených finančních prostředků KMČ (zařazením do priorit MČ), samotná realizace by pak byla řešená zažádáním o krytí OD.</p> <p>Inf 9.6.2021: KMČ Členové žádají o předložení nacenění za PD, poté proběhne hlasování případného schválení financování PD.</p> <p>Inf. 26.11.2021: byl zajištěn většinový souhlas vlastníků, se stavbou chodníku. Výběrovým řízením byl vybrán zhotovitel, termín dokončení zpracování PD je září 2022.</p> <p>Inf. OD 14.3.2022: Probíhá zpracování projektové dokumentace.</p> <p>Inf. 16.6.2022: Finanční krytí ve výši 222 000 Kč (včetně DPH), na přeložku sítě E.ON, bylo odsouhlaseno. ÚKOL TRVÁ</p>
2/2021	<p>Přístřešek na zastávku MHD.</p> <p>Členové opět žádají o umístění přístřešku na zastávku MHD, v místech před prodejnu vajec.</p> <p>Inf. 19.6.2021 Členové KMČ většinově odsouhlasili (per-rollam) CN na zpracování PD v ceně 19.200,-Kč (+ cca 5000,- na případné doprojektování)</p> <p>Inf. 27.10.2021 Členové KMČ byli seznámeni s technickou pomocí na osazení přístřešku na zastávce v Prštném. Varianta, která by byla průchozí z hlediska sítí (vodovodu) je značně omezující pro vjezd k sousednímu pozemku.</p> <p>Inf. 2.11.2021: Člen KMČ pan Z. Rožnovjác požádal firmu MMCitě o nákres zastávky u typu Geomere, který je i levnější a vzadu nemá žlab – voda volně skapává. Je taky vhodnější na případné zúžení, protože dopředu přes konstrukci přesahuje pouze sklo, které se dá vyrobit atypické. Celková hloubky zastávky je pouze 1.290 mm.</p> <p>2.11.2021 zaslala pí.Janotová, tuto variantu na OD k prověření.</p> <p>Inf. OD 17.3.2022: Podklady členové KMČ obdrželi, čeká se na rozhodnutí komise, zda půjdeme do projektové dokumentace na stavební povolení i s tím, že soused nesouhlasí s umístěním přístřešku</p> <p>Inf.16.6.2022: Člen KMČ projedná s projektantem možnost atypicky řešitelného přístřešku.</p>
1/2022	<p>II Etapa –Oprava kanalizace Nad Humny</p> <p>Vyňato ze zápisu KMČ 4/2020 - 3.6.2020: Přítomný Ing. Prokůpek předložil KMČ možnosti PD, po diskuzi a hlasování přítomných členů všemi přítomnými PRO, bylo rozhodnuto pro rozdělení projektu do etap, s tím, že I. etapa bude (bez křižovatky Pod Strání-Náves-Nad Humny) od úseku ulice Nad Humny směrem na východ ulice. Oprava kanalizace VAKem v místech poškození může probíhat nezávisle na PD I. etapy.</p> <p>Inf.16.6.2022: Členové odsouhlasili 6 hlasy zařazení úkolu do priorit MČ. Prověření stavu kanalizace, a následná oprava ulice od křižovatky u studny Nad Humny - směr Kútiky.</p>

3. Diskuze

Návrh dalšího samostatného úkolu, zadání do priorit 2023. II. etapa – Oprava kanalizace Nad Humny

Vyňato ze zápisu KMČ 4/2020 - 3.6.2020: Přítomný Ing. Prokůpek předložil KMČ možnosti PD, po diskuzi a hlasování přítomných členů **všemi přítomnými PRO**, bylo rozhodnuto pro rozdělení projektu do etap, s tím, že I. etapa bude (bez křižovatky Pod Strání-Náves-Nad Humny) od úseku ulice Nad Humny směrem na východ ulice. Oprava kanalizace VAKem v místech poškození může probíhat nezávisle na PD I. etapy.

4. Závěr jednání

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin. Další jednání KMČ domluveno na 22. 9. 2022

V Prštém dne 16.6.2022

Zapsala: Romana Janotová, tajemnice KMČ
Ověřil: Ing. Zdeněk Vachala, předseda KMČ