

Firma:



JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín

IC: 2586052 / NIC: 622586052

Stavební deník

Stavby: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ LESNÍ ČTVRTĚ - ZLÍU
LAZY IV. - KANOVNA

Stručné informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

Základní list - adresář

pro objekt	kraj Zlíveský
část / úsek LAZY VI.	okres ZLÍN
obec ZLÍN	místo / adresa

Zúčastněné strany

jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců

Objednatel (Investor)	STARÝ PRŮMĚLNÍK ZLÍN U M. NĚRŮ 12 460 01 ZLÍN
Technický (stavební) dozor investora	ING. RADIM DOŠTÁL
Stálý	
Průběžný	
Generální zhotovitel (dodavatel)	JASCH USTŘEŽNÍ S.R.O.
Zhotovitel stavební části	
Zhotovitel technologické části	
Hlavní stavbyvedoucí	ING. BARTOŮ MIROSLAV
Stavbyvedoucí	JIRÍ UŘEŽNÍK
Generální projektant	
Odpovědný projektant	
Autorský dozor	

Změny a doplňky

Na listech denních záznamů se zapisují denně údaje v tomto pořadí:

- Údaje o počasí, maximální a minimální denní teplotě.
- Údaje o stavu vody, jestliže je to pro práce důležité.
- Počet pracovníků podle jednotlivých kategorií – odchylky od plánovaného stavu zdůvodnit.
- Údaj o pracovní době s vyznačením přerušení práce – důvody tohoto přerušení.
- Počet odpracovaných hodin podle jednotlivých kategorií pracovníků.
- Spotřebovaný materiál.
- Údaje o postupu prováděných prací.

Dále se do deníku zaznamenávají téhož dne, kdy nastaly, zejména tyto důležité okolnosti:

- Převzetí staveniště, zahájení, přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním.
- Jakost a únosnost základové půdy, těžní třídy zemin, výskyt spodní vody, její agresivnost apod.
- Údaje o výzvě k prověrce prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, a výsledky prověrky po jejím ukončení.
- Opožděné dodávky hmot a výrobků, jakož i veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění hospodářských smluv.
- Odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, která se stala při provádění prací, dále pozastavení prováděných prací, hmot a výrobků, určených pro práce a důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci.
- Požadavky odběratele a jeho technického dozorce, zvláště pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko dodavatele.
- Revize dozorčích orgánů.
- Závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelními pohromami a dále úrazy, k nimž došlo při pracích (adresy svědků a údaje, zda tyto škody byly náhodné nebo někým zaviněné), a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

Provedené zkoušky:

- Přípravenost prací k montáži a připravenost montáže k navazujícím stavebním pracím, skončení prací a vyklizení staveniště.
- Odkazy na zvláštní protokoly, sepsané během provádění prací.
- Výpisky z deníku poddodavatelů, pokud mají význam pro rozsah smluvních stran.





Datum	Denní záznamy stavby
23.10.2023	ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ
POUDELÍ	DUSĚLINO DLF OBJEDNATEL PŘEDAL A ZHOTOVITEL PŘEVZAL STAVENIŠTĚ - U IZ SAMOČISTUJ ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ
	Počasí: POUKASNO +7°C +19°C
	Pracovníci: UST T., MUKTUK O., ZAMUKH V. DP STAVBY 4 PRAC
	MESCHALZACI: MILBAGE 11, DUMPER 11.
	Pracovní DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰
	POPIS PRÁCE: 1, MONTÁŽ PŘEVZETÍ DOPRAVNÍHO ZVLACENÍ
	2, MONTÁŽ KUPONOVACÍCH BALKŮ
	3, DOKONČENÍ STAVBY DLE ÚKOLU, ODVOZ NA MESTSKÝ DVŮR
	4, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ
24.10.2023	Počasí: POUKASNO AŽ OBILČO +2°C +15°C
ÚTERÝ	Pracovníci: DP DLE ÚKOLU 3 PRAC.
	MESCHALZACI: MILBAGE 11, DUMPER PŘEVZETÍ 11.
	Pracovní DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰
	POPIS PRÁCE: 1, ÚKOLU A
	- DOKONČENÍ STAVBY DLE ÚKOLU, ODVOZ NA MESTSKÝ DVŮR
	- ODVOZ 20M ³ , KUPONOVACÍCH A ODVOZ NA MESTSKÝ DVŮR
	- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ
25.10.2023	OBILČO AŽ POUKASNO +11°C +16°C
	Pracovníci: DP DLE ÚKOLU 3 PRAC.
	MESCHALZACI: MILBAGE 11, DUMPER PŘEVZETÍ 11.
	Pracovní DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰
	POPIS PRÁCE: ÚKOLU A
	1, ODVOZ 20M ³ , KUPONOVACÍCH A ODVOZ NA MESTSKÝ DVŮR
	2, MONTÁŽ 20M ³ PĚŠÍ
	3, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ

Datum	Denní záznamy stavby
26.10.2023	Pocasi: Zataženo A2 oblačno, deštivá přeháňka +9°C +14°C
Čtvrtek	Pracovníci: DP DUBĚŽY 3 PRAC.
	Mechanizace: MIMBAGE 1t, DUMPER PÁSOVÝ 1t
	Pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰
	Popis práce: Úroveň A1
	1, odkop zemin, kladení a odvoz na pozemky
	2, kladení zemin práce
	3, úklid a zabezpečení stavby
27.10.2023	Pocasi: Zataženo dešť +10°C +14°C
Pátek	Zjizvenou kumulo výšou kumulaci podílek - dešť
	se na stavbě kumulace
30.10.2023	Pocasi: Oblačno A2 povoleno +10°C +19°C
Pondělí	Pracovníci: DP DUBĚŽY 3 PRAC.
	Mechanizace: MIMBAGE 1t, DUMPER PÁSOVÝ 1t
	Pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰
	Popis práce: Úroveň A3
	1, dokončení stavení dubky, kladení, odvoz na pozemky
	2, úklid a zabezpečení stavby
31.10.2023	Pocasi: Zataženo, dešť přeháňka, od 12 ⁰⁰ upravná dešť +9°C +10°C
Úterý	Pracovníci: DP DUBĚŽY 3 PRAC.
	Mechanizace: MIMBAGE 1t, DUMPER 1t Pásový
	Pracovní doba: 8 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰
	Popis práce: Úroveň A3
	1, odkop zemin, kladení, odvoz na pozemky
	2, úklid a zabezpečení stavby

Datum	Denní záznamy stavby
1.11.2023	Pocasi: Stepa - jasno + 8°C + 14°C
STREDA	Pracovníci: DP DVAŽBA 3 PRAC.
	MONTÁŽNÍ ZÁČ: MILBAGR 11, JUMPSE PÁSOV 11.
	PRACOVNÍ DOBA: 8 ³⁰ - 15 ⁰⁰
	POPIS PRÁCE: VĚTVU A3
	1, ODLUP ZEMNÍKY, KALOŽENÍ, ODVZ NA PŘEZVLÁDNĚ
	2, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY ŠTĚ
	[REDACTED]
2.11.2023	Pocasi: Polojasno až oblačno + 11°C + 16°C
ČTVRTEK	Pracovníci: DP DVAŽBA 3 PRAC.
	MONTÁŽNÍ ZÁČ: MILBAGR 11, JUMPSE PÁSOV 11.
	PRACOVNÍ DOBA: 8 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰
	POPIS PRÁCE: VĚTVU A3
	1, ODLUP ZEMNÍKY, KALOŽENÍ A ODVZ NA PŘEZVLÁDNĚ
	2, MONTÁŽNÍ ZEMNÍ PÁSKY
	3, MONTÁŽNÍ ČIŠTĚNÍ
	4, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY ŠTĚ
	[REDACTED]
3.11.2023	Pocasi: Zataženo, dešť + 9°C + 11°C
PÁTEK	Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek - DEŠŤ
	SE LA STAVBA NEPRAVOVALA
	[REDACTED]
6.11.2023	Pocasi: jasno až polojasno, větelo + 5°C + 14°C
POSOBÍ	Pracovníci: DP DVAŽBA 3 PRAC.
	MONTÁŽNÍ ZÁČ: MILBAGR 11, JUMPSE PÁSOV 11
	PRACOVNÍ DOBA: 8 ³⁰ - 15 ⁰⁰
	POPIS PRÁCE: VĚTVU A3, A5
	1, ODVZ KAMENNA 0-32, ROZPRAŠOVÁNÍ KUPETE. VŘEZ
	2, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY ŠTĚ
	[REDACTED]

www.optys.cz

Datum	Denní záznamy stavby
7.11.2023	POČASÍ: JASNO AŽ POJASNĚNO +3°C +13°C
STŘEŠE	PRÁCE: DP DLAŽBA SPRAC.
	MECHANIZACE: MIMIBAGE 1+, DUMPER PÁSOVÝ 1+
	PRÁČNÍ DOBA: 8 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
	POPIS PRÁCE: VĚTRU A3, A5
	1, DOLUZ KAMOLIVA 0-32
	2, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVIŠTĚ
8.11.2023	POČASÍ: POJASNĚNO +5°C +9°C
STŘEŠE	PRÁCE: DP DLAŽBA SPRAC.
	MECHANIZACE: MIMIBAGE 1+, DUMPER PÁSOVÝ 1+
	PRÁČNÍ DOBA: 8 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
	POPIS PRÁCE: VĚTRU A3
	1, DOLUZ A DOLUZ KAMOLIVA 0-32
	2, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVIŠTĚ
9.11.2023	POČASÍ: POJASNĚNO 10°C +12°C MÍRNĚ VĚTRU
STŘEŠE	PRÁCE: DP DLAŽBA SPRAC.
	MECHANIZACE: MIMIBAGE 1+, DUMPER PÁSOVÝ 4+
	POPIS PRÁCE: VĚTRU A5
	1, DOLUZ OSRUBKOU
	2, DOLUZ BÝTOU, BÝTOUŽ OSRUBKOU
	3, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVIŠTĚ
10.11.2023	POČASÍ: ZATAŽENO, DĚŠŤ +9°C +11°C
PÁSE	Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK - DĚŠŤ
	SE NA STAVBĚ NEPRÁČILO.

Datum	Denní záznamy stavby
13.11.2023 POUŠTĚLÍ	POČASÍ: POOLASNO AŽ OZNAČENO, OD 17 ⁰⁰ MRHOVĚNÍ -10C +6°C PRACOVNÍCI: DP DLAŽBA 3PRAC. MECHANIZACE: DUMPER PÁSOVÝ 1+0,5+ PRACOVNÍ DOBA: 8 ⁰⁰ -14 ⁰⁰ POPIS PRÁCE: VĚTVU AΓ 1, DOLAZ ZSTAVU A OBRUBNÍK 2, OČIŠTĚNÍ OBRUBNÍK 3, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVU 
14.11.2023 ČTYRĚ	POČASÍ: OZNAČENO +7°C +11°C PRACOVNÍCI: DP DLAŽBY 4PRAC. MECHANIZACE: DUMPER PÁSOVÝ 1+0,1+ PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ -13 ⁰⁰ POPIS PRÁCE: VĚTVU AΓ 1, DOLAZ KATIONU 0-32 MĚZI OBRUBNÍKY, HUTNĚNÍ 2, DOLAZ ZÁMKOVÉ DLAŽBY 3, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVU 
15.11.2023 STRÁVA	POČASÍ: ZATAŽENO, DEŠŤ +5°C +8°C Z DŮVODU NEVÝHODNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK - DEŠŤ SE LA STAVBĚ NEPRACOVALO 
16.11.2023 ČTYRĚ	POČASÍ: OBLAČNO AŽ ZATAŽENO, DEŠŤ. PŘÍVAŽNÍ, +5°C +9°C PRACOVNÍCI: DP DLAŽBA 3PRAC. MECHANIZACE: DUMPER PÁSOVÝ 0,5+ PRACOVNÍ DOBA: 8 ⁰⁰ -15 ⁰⁰ POPIS PRÁCE: VĚTVU AΓ 1, DOLAZ KATIONU 4-5, PROVEDENÍ KVALITĚ VĚTVU 2, KVALITĚ ZÁMKOVÉ DLAŽBY 3, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVU 

Denní záznamy stavby

20.11.2023 Počasí: ZATAŽENO, DEŠT +4°C +12°C
POUDĚLÍ

2 DŮLODU LSPŘÍZLĚ POČASÍ - UYTĚVANÍ DEŠTĚ SE NA STAVBĚ
NEPRACOVANO.

21.11.2023 Počasí: ZATAŽENO +3°C +8°C
ÚTERÝ

PRACOVÁNÍ: DP DĚLA 4 PRAC.
MECHANIZACE: DUMPER PÍSOU 14
PRACOVNÍ DOBA: 8⁰⁰-15⁰⁰
POPIS PRÁCE: VĚTVĚ A3
1, ROZLOZ KAMENŮ 0-32
2, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY

ZÁMĚTA Dnesní den proběhl KD vit zkušebně zalpis
Byla dohodnuta změna dležák 20 vlněna 7
Byla dohodnuta změna obrub 250m na 200

22.11.2023 Počasí: ZATAŽENO -1°C +1°C VĚTRNO
STŘEDA

PRACOVÁNÍ: DP DĚLA 6 PRAC.
MECHANIZACE: DUMPER PÍSOU 14 + 0,5+
PRACOVNÍ DOBA: 8⁰⁰-16⁰⁰
POPIS PRÁCE: VĚTVĚ A3, A5
1, ÚKLID PÍSKU PŘI OBRUBĚ
2, ROZLOZ KAMENŮ 0-32
3, DOLAZ BŤOLU, BŤOLÁŽ OBRUBKŮ
4, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY

23.11.2023 Počasí: ZATAŽENO -1°C +6°C VĚTRNO
ČTVRTEK

PRACOVÁNÍ: DP DĚLA 2 PRAC.
MECHANIZACE: DUMPER PÍSOU 0,5+
PRACOVNÍ DOBA: 8⁰⁰-15⁰⁰
POPIS PRÁCE: VĚTVĚ A2
1, DOLAZ BŤOLU, BŤOLÁŽ OBRUBKŮ
2, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY

Datum	Denní záznamy stavby
24.11.2023 PÁTEK	<p>Počasí: Zataženo až polojasno, dosti silná průvlaň, +3°C/+5°C, USTROU</p> <p>Pracovníci: DP DLUŽBA SPOLC.</p> <p>Mechanizace: DUMPER PÁSOVÝ O/S+, TATRA, ZM 85</p> <p>Pracovní doba: 8⁰⁰ - 14⁰⁰</p> <p>Popis práce: USTROU A3, A5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1, DOLAZ BETONU, DOOSTAŇ ODDIŠKŮ A5 2, ODKOP ZEMĚ, MŤA ODDIŠKŮ, KANALIZÁČNÍ ODDIŠKA NA MŤA SKLÁD 3, KANALIZÁČNÍ ZEMĚNĚ A BETONOVÉ SUPI, ODDIŠKA Z MŤA SKLÁD 4, KANALIZÁČNÍ KANALIZÁČNÍ O-32, KANALIZÁČNÍ MŤA ODDIŠKŮ 5, MŤA GŤOŠŤIČNÉ JAKO ODDIŠKA KANALIZÁČNÍ 6, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVIŠŤE
25.11.2023 SOUBĚLÍ	<p>Počasí: Zataženo silně průvlaň, -1°C/+1°C USTROU</p> <p>Pracovníci: DP DLUŽBA SPOLC.</p> <p>Mechanizace: DUMPER PÁSOVÝ O/S+</p> <p>Pracovní doba: 10⁰⁰ - 16⁰⁰</p> <p>Popis práce: USTROU A3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1, KANALIZÁČNÍ KANALIZÁČNÍ O-32 2, DOJAZD KANALIZÁČNÍ 4-8, KANALIZÁČNÍ ÚPRAVA - 4 ROVNÍČKŮ 3, DOJAZD ZÁMKOVÉ DLUŽBY, KANALIZÁČNÍ ZÁMKOVÉ DLUŽBY 4, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVIŠŤE
26.11.2023 SOUBĚLÍ	<p>Počasí: Zataženo, husté mrholení do 12⁰⁰ ±0°C +1°C</p> <p>Pracovníci: DP DLUŽBA SPOLC.</p> <p>Mechanizace: DUMPER PÁSOVÝ O/S+</p> <p>Pracovní doba: 8⁰⁰ - 15⁰⁰</p> <p>Popis práce: USTROU A3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1, ODKOP ZEMĚ, KANALIZÁČNÍ ODDIŠKA NA MŤA SKLÁD 2, KANALIZÁČNÍ ZEMĚNĚ, MŤA GŤOŠŤIČNÉ 3, DOJAZD BETONU, BETONOVÉ ODDIŠKA 4, DOJAZD KANALIZÁČNÍ O-32 5, ÚKLID STAVBY A ZABEZPEČENÍ STAVIŠŤE

www.optice

Datum	Denní záznamy stavby
30.11.2023	<p>Počasí: Počasie -5°C +10°C DP DUAŽBA 2 PRAC.</p> <p>PRACOVNÍCI: FILÁK R., VAŠÍČKA R., ŠYPIÁK M., VEJTI T., HURŠEK J., TUREK V., ZAHORAL V.</p> <p>MOSNAVIČAR: KUBOTA, DUMPER PRACOVNÍ 1+2, PÁSOVÝ 1+, ZOBČAF, UBR. DOKA</p> <p>PRACOVNÍ DOBA:</p>
30.11.2023	<p>Počasí: Oblačno -3°C +10°C</p> <p>ETUŽTEK PRACOVNÍCI: FILÁK R., VAŠÍČKA R., ŠYPIÁK M., VEJTI T., DP DUAŽBA 4 PRAC.</p> <p>MOSNAVIČAR: MILITACE 1+2, DUMPER PRACOVNÍ 1+2, UBR. DOKA</p> <p>PRACOVNÍ DOBA: 8-16⁰⁰</p> <p>POPIS PRÁCE: VĚTRN A2, A3</p>
	<p>1, DEMONTÁŽ DUAŽBY A OBRUBKŮ, LÁVOZŇ, ODVOZ NA POZICE DOKA A2</p> <p>2, ODKOP ZEMĚ, LÁVOZŇ, ODVOZ NA POZICE DOKA A2, A3</p> <p>3, HUTĚNÍ ZEMĚ PŘÍKŮ, POUŽITÍ GEOTEXTILU A2, A3</p> <p>4, LÁVOZ KAMIONU 0-32 A3</p> <p>5, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY</p>
1.12.2023	<p>Počasí: Zataženo, slněno -2°C +10°C</p> <p>PÁTEK PRACOVNÍCI: FILÁK R., VAŠÍČKA R., ŠYPIÁK M., VEJTI T., DP DUAŽBA 4 PRAC.</p> <p>MOSNAVIČAR: MIM BAGER, DUMPER 1+2 + O.G., UBR. DOKA</p> <p>PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-12⁰⁰</p> <p>POPIS PRÁCE: VĚTRN A3</p>
	<p>1, ODVOZ KAMIONU 4-8 A ZÁMKOVÉ DUAŽBY</p> <p>2, KLADOVÍ ZÁMKOVÉ DUAŽBY</p> <p>VĚTRN A2</p> <p>1, LÁVOZ KAMIONU 0-32</p> <p>2, ODKOP ZEMĚ, LÁVOZŇ, ODVOZ NA POZICE DOKA - MONTÁŽ DOKA</p> <p>3, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY</p>
4.12.2023	<p>Počasí: Zataženo, slněno -10°C -4°C</p> <p>PONDĚLÍ</p> <p>UZHODENÍ K NEJLEPŠÍM KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM - MRÁZ A SÚČEŇ</p> <p>20 NA STAVBĚ LIPPALOVÁ</p>

Datum	Denní záznamy stavby
5.12.2023	Počasí: Zataženo, Slázní -3°C -3°C
OTŘEŽ	UZHUSEN K LEVODU, M KUMARCI, M PODMÍNKY - PŘÍZ A RUIŽI
	SE LA STAVBE LOPKOUKO
ZAPIS TI	Dnesního dne proběhl KD viz. sam. ta [redacted]
6.12.2023	Počasí: Zataženo, Slázní -3°C 30°C
STŘEŠA	PRACOVNÍCI: CHUDÍK B., FIŠEK P., UŠČIČKA P., ŠYPAK M., KAPLÍK A.P., UHLÍK F., HOŘEK I.
	MISCHMACH ZAGS: MILIBAGE 1+ 2x, DUMPER 1+ 2x, VIBR. DESKA
	PRACOVNÍ DOBA: 12 ⁰⁰ -15 ³⁰
	POPIS PRÁCE: UČTV A 2
	1, DOKZ BŮTOM, OSAZOVÁNÍ OBRUBKOU
	UČTV A 3, A 4
	1, ODKOP ZEMĚ, KALUŽNÍ, ODKAZ NA MIEZ SKAŽDU
	2, KUTLON ZEMĚ PLÁŤ, ULOŽNÍ GOODRXLIS
	3, NÁVZ KAMOLINA 0-32
	4, UKLID A ZABEZPEČENÍ STAVIŠTĚ [redacted]
2.12.2023	Počasí: Zataženo, Slázní -2°C 20°C
ČIŠTĚNÍ	PRACOVNÍCI: CHUDÍK B., KAPLÍK A.P., ŠYPAK M., UHLÍK F., FIŠEK P., UŠČIČKA P., HOŘEK I., MACHUŠEK O., ZANUŠEK V.
	MISCHMACH ZAGS / MILIBAGE, DUMPER 1+ 2x, VIBR. DESKA
	PRACOVNÍ DOBA: 11 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
	POPIS PRÁCE: UČTV A 2, A 3, A 4
	1, ODKOP ZEMĚ, KALUŽNÍ, ODKAZ NA MIEZ SKAŽDU A 3, A 4
	2, KUTLON ZEMĚ PLÁŤ, ULOŽNÍ GOODRXLIS A 3, A 4
	3, NÁVZ KAMOLINA A ROVNÁNÍ A 2, OBRUBA A 2
	4, DOKZ BŮTOM, OSAZOVÁNÍ OBRUBKOU A 2-4
	5, UKLID A ZABEZPEČENÍ STAVIŠTĚ [redacted]
ZAPIS TI	Objednatel urguje přípravu podkladů ke zpracování
	dotahy na zvon, zmlouva dle 180 mm Fa
	fl. 60 mm a obrobky dle 180 mm Fa 200 mm
	temny - okamžitě [redacted]

Denní záznamy stavby

8.12.2023 POČASÍ: ZATAŽENO -5°C ±0°C
 PRÁČNÍCI: CHUDÍK B., KAPLÍK P., ŠUPÁTĚK M., VOŠTĚT. P., FIŠÁK P., VAŠIČKA E.,
 MOŘKA I., MĚKŮŤ O., ZAHUMBLI U.
 MISCANALIZACE: DUMPER 1+2, MIMBAGER 1+2, DUMPER 0,1
 PRÁČNÍ DOBA: 8⁰⁰-16⁰⁰
 POPIS PRÁČÍ: ÚSTAV A2-4
 1, ODKOP ZEMĚ, KALOŽENÍ, ODUVZ LA MĚZISKÁDKU
 2, DOKAZ BĚTANÍ, OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ
 3, HUTNĚNÍ ZEMĚNÍ PŮDMĚ, ULOŽENÍ GEOTEXTILIE
 4, KALOŽENÍ KAMENŮ O-32, HUTNĚNÍ MĚZI OBRUBNÍKY
 5, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVISVIŠTĚ

11.12.2023 POČASÍ: ZATAŽENO, DEŠT. PĚŠTĚNÍ +2°C +4°C
 POUČENÍ PRÁČNÍCI: FIŠÁK P., ŠUPÁTĚK M., VAŠIČKA E., VOŠTĚT. P.,
 MISCANALIZACE: MIMBAGER, DUMPER 1+, VIBR. DOBA
 PRÁČNÍ DOBA: 8⁰⁰-16⁰⁰
 POPIS PRÁČÍ: ÚSTAV A2, A4
 1, ODKOP ZEMĚ, KALOŽENÍ, ODUVZ LA MĚZISKÁDKU A4
 2, HUTNĚNÍ ZEMĚNÍ PŮDMĚ, ULOŽENÍ GEOTEXTILIE A4
 3, KALOŽENÍ KAMENŮ O-32, HUTNĚNÍ MĚZI OBRUBNÍKY A2, A4
 4, DOKAZ BĚTANÍ, OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ A2, A4
 5, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVISVIŠTĚ

12.12.2023 POČASÍ: OBČASNĚ, DEŠT. PĚŠTĚNÍ +3°C +6°C
 PRÁČNÍCI: FIŠÁK P., VAŠIČKA E., ŠUPÁTĚK M., VOŠTĚT. P.,
 MISCANALIZACE: MIMBAGER 1+, DUMPER 1+, VIBR. DOBA
 PRÁČNÍ DOBA: 8⁰⁰-16⁰⁰
 POPIS PRÁČÍ: ÚSTAV A2, A4
 1, ODKOP ZEMĚ, ODUVZ LA MĚZISKÁDKU
 2, HUTNĚNÍ ZEMĚNÍ PŮDMĚ, ULOŽENÍ GEOTEXTILIE
 3, DOKAZ KAMENŮ O-32
 4, DOKAZ BĚTANÍ, OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ
 5, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVISVIŠTĚ

Práce TDI dle dleho dne probíhá KD viz sam

DNEVNI	Denní záznamy stavby
13.12.2023 STŘEDA	<p>Počasí: ZATAŽENO, DEŠT. PŘÍVAZ, +2°C +4°C PRACOVNÍCI: FILÁK P., VAŠIČKA R., SYPÁK M., UŠUTT. MECHANIZACE: DUMPER 1+, 0,5+ PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-16⁰⁰ POPIS PRÁCE: ÚČISTNÁ A4</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1, LÁNOZ KAPOTNÍKA 0-32 2, DOKAZ BŮVŮ, OKAZOVNĚ MĚŘENÍ 3, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVIŠTĚ
14.12.2023 STŘEDA	<p>Počasí: ZATAŽENO, OKLUS PŘEKOLAN, +2°C +5°C PRACOVNÍCI: FILÁK P., SYPÁK M., VAŠIČKA R., UŠUTT. MECHANIZACE: MLIHAGE R., ŽSTIAR 1+, 0,5+ PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-16⁰⁰ POPIS PRÁCE: ÚČISTNÁ A3, A4</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1, KAPOTNÍ ÚSTUPŮ K RD NA CHODNÍKY ÚČISTNÁ A4 2, DOKAZ BŮVŮ, OKAZOVNĚ MĚŘENÍ 3, SOKLA BŮVŮ V OP. ŽŮDNY CCA 15 M 3, LÁNOZ KAPOTNÍKA 0-32 4, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVIŠTĚ
17.12.2023 PÁNEK	<p>Počasí: ZATAŽENO AŽ ODMĚNO ±0°C +2°C PRACOVNÍCI: FILÁK P., CHUDÍL B., HORNÍK J., SYPÁK M., UŠUTT., KAPLAP., VAŠIČKA R., ZAMUNKA V. MECHANIZACE: MLIHAGE R., DUMPER 1+, 0,5+ PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-16⁰⁰ POPIS PRÁCE: ÚČISTNÁ A2</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1, ODKOP ŽŮDNY, KAPOTNÍ, ODKAZ NA MOZIŠNÍ BŮVŮ 2, KAPOTNÍ ŽŮDNY PŮLŮ, ÚČISTNÁ ÚČISTNÁ 3, LÁNOZ KAPOTNÍKA 0-32 MĚŘENÍ 4, DOKAZ BŮVŮ, OKAZOVNĚ MĚŘENÍ ÚČISTNÁ A3, A4 1, KAPOTNÍ ÚČISTNÁ DO RD NA CHODNÍKY 2, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVIŠTĚ

Datum	Denní záznamy stavby
15.12.2023	<p>Počátek: POUJASKO -4°C + 7°C</p> <p>Pracovníci: ČUDÍK B., KAPLAN P., FIALA P., VAŘEČKA P., ŠTYŘEK M., UŠLIT T., HROŠKA J., ZAHUMNÍ U.</p> <p>Mechanizace: MLIŽACE 14, DUMPER 14, OČK, UBR. DVOR</p> <p>Pracovní doba: 5⁰⁰-16⁰⁰</p> <p>Popis práce: ÚSTAV A2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1, ODKOP ZEMĚ, ODKOZ LA MOZIKUŠEKU 2, DOLOZ BETONU OSTATNÍ OBRUBENÍ 3, DOLOZ KAMNEM 0-32 4, HUPNOUTI ZEMĚ PŘÍKŮ, ULOŽENÍ GEOTEXTILIS 5, ÚSTAV A3 <p>1, NAPOJENÍ VCHODŮ DO RD LA CHODNÍKY</p> <p>ÚSTAV A4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1, ULOZ ZÁMKOVÉ PLOŠKY A KAMNEM 4-8 2, POKLÁDKA ZÁMKOVÉ PLOŠKY 3, ČKND A ZABĚRPOČNÍ STANOVISŤE
16.12.2023	<p>Počátek: POUJASKO AŽ OBRUBO -2°C + 7°C ÚSTAV</p> <p>Pracovníci: ČUDÍK B., FIALA P., KAPLAN P., VAŘEČKA P., ŠTYŘEK M., UŠLIT T., HROŠKA J., ZAHUMNÍ U.</p> <p>Mechanizace: MLIŽACE 14, DUMPER 14, OČK</p> <p>Pracovní doba: 5⁰⁰-16⁰⁰</p> <p>Popis práce: ÚSTAV A2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1, DOLOZ BETONU, OSTATNÍ OBRUBENÍ 2, ODKOP ZEMĚ, ULOŽENÍ, ODKOZ LA MOZIKUŠEKU 3, NAPOJENÍ VCHODŮ DO RD 4, HUPNOUTI ZEMĚ PŘÍKŮ, ULOŽENÍ GEOTEXTILIS <p>ÚSTAV A4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1, NAPOJENÍ VCHODŮ DO RD 2, ČKND A ZABĚRPOČNÍ STANOVISŤE

Denní záznamy stavby


20.12.2022
 PONDĚLÍ
 POČASÍ: ZATAŽENO, DEŠT, PŘÍVAŽNÝ -10C +20C MĚKÝ VĚTR
 PRACOVNÍCI: UHLÍK T., ŠUPČEK M., KAPLÍK P., ZAHUMBLÍ V., HORNÍK J.
 MONTÁŽNÍ ZAJÍMÁNÍ: DUMPER OJST
 PRACOVNÍ DOBA: 9⁰⁰-15⁰⁰
 POPIS PRÁCE: VĚTRU A2
 1, DOKONČENÍ OBROVÁNÍ
 2, NÁNOZ KAPITONU 0-32 MCM OBROVÁNÍ, HUTŘENÍ
 3, NÁNOZ ZÁMKOVÉ DVĚBY
 4, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY

21.12.2022
 ÚTERÝ
 POČASÍ: ZATAŽENO, PĚŠIČNÝ -10C +6C VĚTRLO
 PRACOVNÍCI: KAPLÍK P., ZAHUMBLÍ V., ŠUPČEK M.
 PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-15⁰⁰
 POPIS PRÁCE: VĚTRU A2
 1, KLADENÍ ZÁMKOVÉ DVĚBY
 2, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY

22.12.2022
 STŘEDA
 POČASÍ: OBČASNĚ +2C +6C
 PRACOVNÍCI: ČEKÁČEK R., KAPLÍK P., HORNÍK J., ŠUPČEK M., UHLÍK T., FILÁK R.,
 VAČÍČKA R., ZAHUMBLÍ V.
 PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-11⁰⁰
 POPIS PRÁCE: VĚTRU A2
 1, KLADENÍ ZÁMKOVÉ DVĚBY
 2, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY

23.12.2022
 ČTVRTEK
 POČASÍ: OBČASNĚ, PŘÍVAŽNÝ +2C +10C
 PRACOVNÍCI: UHLÍK T., ŠUPČEK M., ZAHUMBLÍ V.
 MONTÁŽNÍ ZAJÍMÁNÍ: MIBAGR 14, DUMPER 14
 PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-16⁰⁰
 POPIS PRÁCE: VĚTRU D2
 1, MONTÁŽNÍ DVĚBY A OBROVÁNÍ, ODVOZ NA MONTÁŽNÍ
 2, ODVOZ ZEMĚ, ODVOZ DO KAPITONU, ODVOZ NA MONTÁŽNÍ
 3, HUTŘENÍ ZEMĚNÍ PŘÍLO, ULOŽENÍ OBROVÁNÍ
 4, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY

Datum	Denní záznamy stavby
4.1.2024 úterý	<p>Počasí: Zataženo, dešť +1°C +4°C</p> <p>Z důvodu uspokojení kumulovaných podmínek - dešť se na stavbě neprovedlo</p>
5.1.2024 pátek	<p>Počasí: Zataženo +1°C +2°C</p> <p>Práce: Účetní, sypání.</p> <p>Mechanizace: MIMBAG 1L, DUMPER 1L</p> <p>Pracovní doba: 7⁰⁰-16⁰⁰</p> <p>Popis prací: Účetní</p> <ol style="list-style-type: none"> 1, odvoz zemin, odvoz do kolovozů, odvoz na pozemky 2, kumulace zemin, půda, uvození a odstavení 3, lévoz kumulace 0-32 4, dovoz betonu, betonáž ohrádky 5, úklid a zabezpečení stavby
8-12.1.2024 15-19.1.2024	<p>Z důvodu uspokojení kumulovaných podmínek - mráz se na stavbě neprovedlo</p>
22.1.2024 pátek	<p>Počasí: Zataženo +1°C +5°C</p> <p>Práce: Účetní, sypání, zahrnutí v.</p> <p>Mechanizace: MIMBAG 1L, DUMPER 1L</p> <p>Pracovní doba: 7⁰⁰-16⁰⁰</p> <p>Popis prací: Účetní</p> <ol style="list-style-type: none"> 1, lévoz kumulace 0-32 přes ohrádky, kumulace 2, dovoz betonu, betonáž ohrádky 3, úklid a zabezpečení stavby
22.1.2024 úterý	<p>Počasí: Pevněno +1°C +5°C</p> <p>Práce: Účetní, sypání, zahrnutí v.</p> <p>Mechanizace: MIMBAG 1L, DUMPER 1L</p> <p>Pracovní doba: 7⁰⁰-16⁰⁰</p> <p>Popis prací: Účetní</p>

Datum	Denní záznamy stavby
	1, ROVRATĚ ODRAŽENÍ A DUŽBY, ODLOZ LA ROZKROVĚNÍ 2, ODLOZ ZEMĚ, ODLOZ LA SVAŽENÍ, HURTĚNÍ ZEMĚ PĚŠÍ, ULOŽENÍ GOSTOVNÍC 3, KÁNOZ KAPUTU 0-32 4, ÚKOP A ZABOŘENÍ STAVBY <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
24.1.2024	Z DŮVODU KONTAKTU S KLIMATICKÝMI PODMÍNKAMI - DEŠT SE LA STAVBA NEPRACOVÁ <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
26.1.2024	POČASÍ: ZATEŽENÍ +10C +7C PRÁCE: USUTÍ, SYSTÉM M., ZAKRYTÍ V., USUTÍ R., FUK R. MISCANIZACE: MIMBAGR 1L, DUMOR 1L, O, 5L PRÁCE DOBA: 7 ⁰⁰ -16 ⁰⁰ POPIS PRÁCE: ÚSTEV DZ 1, ROVRATĚ ODRAŽENÍ A DUŽBY, ODLOZ LA ROZKROVĚNÍ 2, ODLOZ ZEMĚ, ODLOZ LA ROZKROVĚNÍ, HURTĚNÍ ZEMĚ PĚŠÍ, ULOŽENÍ GOSTOVNÍC 3, KÁNOZ KAPUTU 0-32, HURTĚNÍ, 4-B KÁNOZ ÚROVA 4, ROVRATĚ ZEMĚ, ROVRATĚ ZEMĚ, DUŽBY 5, ÚKOP A ZABOŘENÍ STAVBY <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
29.1.2024	POČASÍ: JAKO -6C +6C PRÁCE: USUTÍ, SYSTÉM M., FUK R., USUTÍ R. MISCANIZACE: MIMBAGR 1L, DUMOR 1L, O, 5L PRÁCE DOBA: 7 ⁰⁰ -16 ⁰⁰ POPIS PRÁCE: ÚSTEV DZ 1, ROVRATĚ ODRAŽENÍ A DUŽBY, ... DITO 26.1.2024 <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
	 <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>

Datum	Denní záznamy stavby
30.1.2024 ÚTERÝ	<p>Počasí: Jasná -3°C +6°C Pracovníci: UŠITT, SYPRÁK M., ZAHUMNÝ I. V., FIKER, VAŘEJKA P., UJEVSKÝ P. MISCANIZACE: MIMBAGER 1t., DUMPOR 1t + 0,5t Pracovní doba: 4⁰⁰ - 16⁰⁰ Popis práce: UŠITV D2 DITO JAKO 26.1.2024</p>
31.1.2024 STŘEDA	<p>Počasí: Oblačno -1°C +1/2°C Pracovníci: UŠITT, SYPRÁK M., ZAHUMNÝ I. V. MISCANIZACE: MIMBAGER 1t., DUMPOR 1t, 0,5t Pracovní doba: 4⁰⁰ - 16⁰⁰ Popis práce: UŠITV D2 1, BOVENÍ ODPAV A DUKČKY, ODVOZ LA MIZSKÝDUM 2, ODVOZ ZEMĚ, ULOŽENÍ LA KOUTSKÝR, ODVOZ LA, MIZSKÝDUM, HUTNĚNÍ ZEMĚ PŮDU, ULOŽENÍ GOSTEXNĚL 3, KÁNOZ KARTONKA 0-32 A 4-8, KUTNĚNÍ 4, ODVOZ BŮTAN, OSAZENÍ OPAKOV 5, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY</p>
1.2.2024 ČTVRTEK	<p>Počasí: Oblačno +1°C +6°C Pracovníci: DITO JAKO 31.1.2024</p>
2.2.2024 PÁTEK	<p>Počasí: Oblačno až podjasná +1°C +6°C Pracovníci: UŠITT, SYPRÁK M., ZAHUMNÝ I. V. MISCANIZACE: MIMBAGER 1t., DUMPOR 1t + 0,5t Pracovní doba: 4⁰⁰ - 16⁰⁰ Popis práce: UŠITV D1 1, BOVENÍ ODPAV A DUKČKY, ODVOZ LA MIZSKÝDUM 2, ODVOZ ZEMĚ, ODVOZ LA MIZSKÝDUM, HUTNĚNÍ ZEMĚ PŮDU, ULOŽENÍ GOSTEXNĚL 3, KÁNOZ KARTONKA 0-32 UŠITV D2</p>

Denní záznamy stavby

Datum

- 1, Kladuž kalamu 4-8, UROVIN
- 2, DOLAZ ZA HLAVU DUBŮBY
- 3, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY

3.2.2024
SOBOTA

Počasí: ZATAŽENO AŽ OBLOUKA +5°C +10°C
 Pracovníci: KAPLÍK P., ZAHUMNÍ V., HRYŠTUK O.
 Pracovní doba: 7⁰⁰ - 14⁰⁰
 Popis práce: KLADEM ZÁMKOVU DUBŮBY - ÚSTRA DZ
 2, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY

5.2.2024
PODĚLÍ

Počasí: ZATAŽENO +3°C +11°C
 Pracovníci: UŠT T., ŠYPIK M., ZAHUMNÍ V., HRYŠTUK P., HRYŠTUK O.
 MOCNENÍ ZAG: MIMBAG 1, + DUMPOZ 1t
 Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰
 Popis práce: ÚSTRA D1

- 1, ODKOD ZAMKY, ODKOD LA MOCNĚNÍM, KUPUJÍ ZAMKY DÍKŮ
 ULOŽENÍ GOSTOVNÍKŮ
- 2, KLADEM KALAMU 0-32
- 3, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY

6.2.2024
ČERTEJ

Počasí: ZATAŽENO +6°C +11°C
 Pracovníci: UŠT T., ŠYPIK M., ZAHUMNÍ V.
 DTRB JAKO 5.3.2024

12.2.2024
STĚNA

Počasí: ZATAŽENO +6°C +11°C ÚSTRA
 Pracovníci: UŠT T., ŠYPIK M., ZAHUMNÍ V.
 MOCNENÍ ZAG: DUMPOZ 1t
 Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰
 Popis práce: ÚSTRA D1
 1, DOLAZ BŮSTOV A OBRÁTKŮ, OBRÁTKŮ OBRÁTKŮ
 2, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY

Datum	Denní záznamy stavby
02.2024 02.2024	<p>POČASÍ: ZATÁŽENO, DEŠT. TEPLŮTA $+1^{\circ}\text{C}$ $+7^{\circ}\text{C}$ DITO JAKO 2.2.2024</p>
02.2024 02.2024	<p>POČASÍ: ZATÁŽENO AŽ OBČASNO $+7^{\circ}\text{C}$ $+10^{\circ}\text{C}$ PRÁČNÍCI: VŠETI, ŠUPČEK M., ZAHUMIL V., KAPČIA P., KODJIA I., HUBER P., MŠCHAMZAR: MIBAGE 14, DUMBR 14 $+0,1\text{L}$ PRÁČNÍ DOBA: 7⁰⁰-16⁰⁰ POPIS PRÁČE: VĚTV D1 1, KÁVOZ KAPČIA 0-32, HUBER 2, KÁVOZ ZÁMKOVĚ DUBČEK VĚTV D3 1, BUDOVĚ ODSTRANĚNÍ A DUBČEK, ODVOZ NA MGRISKOVĚ 2, ODVOZ ZEMĚ, ODVOZ NA SKRŠOVĚ, HUBER ZEMĚ PĚŠŮ, UVOZŮ ODSTRANĚNÍ, KÁVOZ KAPČIA 0-32 3, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY ŠT</p>
03.2024 03.2024	<p>POČASÍ: ZATÁŽENO $+6^{\circ}\text{C}$ $+9^{\circ}\text{C}$ PRÁČNÍCI: KAPČIA P., ZAHUMIL V., KAPČIA P. O. MŠCHAMZAR: DUMBR 0,1L PRÁČNÍ DOBA: 7⁰⁰-14⁰⁰ POPIS PRÁČE: VĚTV D1 1, KÁVOZ KAPČIA 4-8, ROZDRUŠENÍ 2, KÁVOZ ZÁMKOVĚ DUBČEK 3, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY ŠT</p>
03.2024 03.2024	<p>POČASÍ: ZATÁŽENO AŽ OBČASNO $+4^{\circ}\text{C}$ $+9^{\circ}\text{C}$ PRÁČNÍCI: VŠETI, ŠUPČEK M., ZAHUMIL V. MŠCHAMZAR: MIBAGE 14, DUMBR 14 PRÁČNÍ DOBA: 7⁰⁰-16⁰⁰ POPIS PRÁČE: VĚTV D3 DITO JAKO 9.3.2024</p>

Denní záznamy stavby


14.2.2024
 Počasí: ZATAŽENO, DEŠT. Podmínky +10°C + 4°C
 Pracovníci: UŠVIT, SUPRÉ M., ZALUKY V., KAPKA P., HORJELA J.
 Místnosti ZACS: DUNPDR 14 + 0, 5 +
 Práce do DA: 8⁰⁰ - 16⁰⁰
 Popis práce: ÚSTAV D3
 1, DOKAZ A ROZLOZ ODBORNÍKŮ
 2, DOKAZ BŮSTOV, OČIŠŤOVÁNÍ ODBORNÍKŮ
 3, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY

15.2.2024
 Dřevního dne proběhl KD v 7. smyčce / zápis

16.2.2024
 Počasí: JASNO AŽ POVOJASNO -10°C + 8°C
 Pracovníci: JIŘI DLAŽBA 2 PRAC.
 Místnosti ZACS: MIBAGE 14, DUNPDR 14
 Práce do DA: 8⁰⁰ - 15⁰⁰
 Popis práce: ÚSTAV A1
 1, DOKAZOVÁNÍ ODBORNÍKŮ A DLAŽBY, ODBOR LA MOUŠKŮVÁNÍ
 2, ODBOR ZONING, ODBOR LA MOUŠKŮVÁNÍ, MONTÁŽ ZONING PLÁŠE, ULIŽENÍ GRESNATĚLÍKŮ, KÁVOZ KAPITULA
 0-32
 3, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY

17.2.2024
 Počasí: JASNO AŽ POVOJASNO +6°C + 10°C
 Práce jako 14.2.2024 + DOKAZ BŮSTOV, OČIŠŤOVÁNÍ ODBORNÍKŮ

18.2.2024
 Počasí: ZATAŽENO, DEŠT +20°C + 5°C
 Práce
 2 DŮLŽ. KONTROLNÍČEK KUMARČIAJ PODMÍNEK - DŮŘE
 SO LA STAVBY UDRŽOVÁNÍ



Datum	Denní záznamy stavby
19. 2. 2024	POČASÍ: ZATAŽENO, DEŠŤ OD 12 ⁰⁰ +4°C +9°C
Dobrá	Pracovníci: UOLIT P., ŠUPŤÁK M., ZATUŠK M. U.
	Pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰
	TODIS PRÁCE: ÚPRAVA D3
	1, BORŤ OBRAŽENÍ A SPÁV. DĚŘBY, ODVOZ NA MIZZKIDKAV
	2, ODVOZ ZEMIN, ODVOZ NA MIZZKIDKAV, HUTNÍ ZEMIN
	PLÁŤ, ULOŽENÍ BOUŘIŠŤIČEK, ULOŽENÍ KAPKOVACÍ OBRŤ
	3, ROZVOZ OBRAŽENÍ, ODVOZ BOUŘIŠŤIČEK, OSAZENÍ OBRAŽENÍ
	4, ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVIŠŤI
	[REDACTED]
20. 2. 2024	POČASÍ: ZATAŽENO, DOŠŤ. PRÁVNÍKY +1°C +9°C
Dobrá	Pracovníci: UOLIT P., ŠUPŤÁK M., ZATUŠK M. U., ČUKA J., KAPKA P., KOPKA
	Pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰
	DITO JAKO 19. 2. 2024
	[REDACTED]
21. 2. 2024	POČASÍ: OBRAŽENÍ A ZATAŽENO, DOŠŤ. PĚŠÁKY +1°C +9°C
Dobrá	A1 DITO JAKO 14. 2. 2024
	D3 DITO JAKO 19. 2. 2024
	[REDACTED]
21. 2. 2024	POČASÍ: OBRAŽENÍ A ZATAŽENO, DOŠŤ. PĚŠÁKY +5°C +9°C
Dobrá	DITO JAKO 21. 2. 2024
	[REDACTED]
22. 2. 2024	POČASÍ: ZATAŽENO DEŠŤ +3°C +5°C
Pátek	ZPŮSOB ULOŽENÍ KAPKOVACÍ OBRŤI - DEŠŤ
	SE LA SPÁV. KUPROVÁK
	[REDACTED]
	[REDACTED]

Datum	Denní záznamy stavby
26.2.2024 PONDĚLÍ	POČASÍ: POUJAKO +5°C +14°C DTTO JAKO 21.2.2024
27.2.2024 ÚTERY	POČASÍ: POUJAKO AŽ OBČERNO +6°C +14°C DTTO JAKO 21.2.2024
28.2.2024 STŘEDA	Dnešního dne proběhlo k Druhému POČASÍ: OBČERNO POKOJIN DOŠTĚ +5°C +14°C PRACOVNÍ: UŠITÍ, ZAKLADNÍ U. MONTÁŽNÍ: DUMPER 14 + 0,5 + PRACOVNÍ DOBA: 800-1600 POPIS PRÁČ: ÚSTAV D1
29.2.2024 ČTVRTEK	POČASÍ: POUJAKO AŽ OBČERNO +5°C +14°C DTTO JAKO 28.2.2024 1, ROZKOP OBRÁNKŮ, DOKOP BODŮ, OČIŠTĚNÍ OBRÁNKŮ 2, ÚKLID A ZABĚH PRÁČ STAVBY
1.3.2024 PÁTEK	POČASÍ: POUJAKO AŽ OBČERNO +3°C +14°C PRACOVNÍ: UŠITÍ, SUPRÁK M., ZAKLADNÍ U., UČIŠTĚNÍ, FICÁK E., KUPROV, KUPROV E. MONTÁŽNÍ: MONTÁŽ 14, DUMPER 14 + 0,5 + PRACOVNÍ DOBA: 800-1600 POPIS PRÁČ: ÚSTAV D1, D3 1, ÚKLID ÚSTAVŮ A OBRÁNKŮ ÚSTAV C 1, DOKOP OBRÁNKŮ A DUKOP, DOKOP NA MONTÁŽNÍ 2, ODKOP ZEMĚ, DOKOP NA MONTÁŽNÍ, MONTÁŽ ZEMĚ PLÁČ, ULOŽENÍ GEODENZNÍ, KÚROV KAPKA U O-82 3, ROZKOP OBRÁNKŮ 4, ÚKLID A ZABĚH PRÁČ STAVBY