

Z Á P I S č. 3/2024

z jednání Komise místní části Prštné

konaného dne 19. 9. 2024

Přítomni členové komise: Alois Štětkař, Jiří Slíva, Zdeněk Rožnovjác, Pavel Samohýl, Miloslav Urbanec, Eva Pavlíková, Ing. Jan Brimus
Hana Ondruchová,

Omluveni: Ing. Zdeněk Vachala, Ing. Lubomír Žák, Ing. arch. Roman Němec, Vojtěch Volf (ZMZ), Ing. Miriam Chmelová Holbová (ZMZ)

Kancelář místní části/tajemnice KMČ: Romana Janotová

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Diskuze včetně vyjádření KMČ k záměrům (výpůjčky pozemků, územní plánování)
4. Závěr jednání

1. Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno v 17:00 hod., KMČ byla usnášeníschopná.

2. Kontrola úkolů

| | |
|----------|---|
| 3/2016/8 | <p>Rekonstrukce ul. Náves za pohostinstvím „Beseda“. Tuto rekonstrukci KMČ Prštné navrhuje do investičních akcí již několik let. Žádáme RMZ o zařazení akce do plánu investičních akcí SMZ. V této části je ve velmi špatném stavu kanalizace.</p> <p>Historie úkolu – viz zápisy do konce r. 2017</p> <p>Historie zápisu – viz zápisy r. 2018 Historie zápisu – viz zápis 1/2024</p> <p>Inf. 11.10.2023: OD p. Sedláček: Reklamace proběhla a po kontrole p. Dostála (dozor) byly opravené práce v normě. Posouzeno vodováhou a měřícím klínem. V současné době reklamují trávník před domem č. p. 5, kde byl pravděpodobně špatně založený.</p> <p>OMZ má na starosti osazení ostrůvků.</p> <p>Inf.13.11.2023: OD p. Sedláček Na základě místního šetření ze dne 2.11.2023 bylo zjištěno, že v místech před domy č. p. 4, 5, 57, jsou špatně založeny trávníky. Dle SoD č. Z2208 uzavřené dne 20.6.2022 dle čl. 13 a 14 reklamují založení těchto trávníků.</p> <p>Postup: zhotovitel provede znovu odplevelení, zahumusování a osetí zmíněné plochy, bude provedeno v době vegetačně vhodné – jaro 2024. Investor bude písemně vyzván ke kontrole reklamované vady.</p> <p>Inf. KaMČ 11.6.2024: Rekonstrukce asfaltových ploch je dokončená. Osetí a zasazení trvalek do ostrůvků, bude OMZ provádět po převzetí práce, které předá za OD pan Sedláček.</p> <p>Inf. OD 12.9.2024: Panem Sedláčkem z OD, byla podána 3. reklamace na osetí zeleně.</p> |
|----------|---|

| | |
|----------|--|
| 5/2018/4 | <p>Rozšíření komunikace a oprava kanalizace na ulici Nad Humny - akce byla zařazena do Priorit 2018.</p> <p>jViz zápis 4/2023</p> <p>Inf. KMČ 30.9.2020: Členové KMČ zatím neobdrželi finální verzi projektu, k připomínkování, která by se mohla následně dále zpracovávat . ÚKOL TRVÁ.</p> <p>Inf. 5.10.2020 OD: Přesun finančních prostředku v RMZ 12. 10. 2020. Za těchto okolností předpokládaný termín odevzdání PD 30. 4. 2021.</p> <p>Inf: 9.6.2021 Na schůzi KMČ 9.6.2021 člen KMČ po předchozím jednání s projektantem předložil PD, které bylo všemi přítomnými členy KMČ schváleno. Úkol může pokračovat, tak jak je dohodnuto.</p> <p>Inf. 6.9.2021 probíhá domluva mezi OD a projektantem,</p> <p>Inf. OD: Projektantovi bylo upřesněno jak dokumentaci dokončit, ale vzhledem k časové prodlevě s vyjádřením a množstvím práce, které nyní dokončuje, požádal o posun termínu do konce roku.</p> <p>Inf. OD 14.3.2022: Proběhne projednání PD s občany dotčeným stavbou dne 23. 3. 2022.</p> <p>Inf.16.6.2022 ÚKOL TRVÁ (inf. od projektanta – zadáno o stavební povolení)</p> <p>Inf.OD 21.9.2022: Situace nezměněna. Projektant stále čeká na souhlas občana MČ, který nedal povolení (jeho 7 m2). Domluveno se členem KMČ, který komunikuje s projektantem.</p> <p>Inf. KMČ 6.1.2023: proběhla domluva s občanem a projektantem, může se pokračovat v postoupení úkolu.</p> <p>Inf. 31.5.2023: vyřešeny majetkoprávní vztahy, dopracování PD, bude zažádáno o SP.</p> <p>Inf. 12.10.2023: OD p. Somerg: Stále se čeká na souhlas dotčeného vlastníka pozemku. Úkol trvá.</p> <p>Inf.OD 4.12.2023: Nebyl udělen souhlas dotčeného vlastníka. Úkol nemůže pokračovat.</p> <p>Inf.KMČ 13.12.2023: Členové ještě jednou osloví vlastníka pozemku k udělení souhlasu. Pokud souhlas nebude dán, žádáme o přepracování PD tak, aby nebylo potřeba pro realizaci rozšíření komunikace tento souhlas mít.</p> <p>Inf.KMČ 19.3.2024 Pověřený člen KMČ se zúčastní jednání s panem Sombergem z OD, a projektantem za účelem změny projektu tak, aby nebyly nutné souhlasy vlastníku.</p> <p>Inf.KMČ 11.6.2024 Členové většinou odsouhlasili novou PD.</p> <p>Inf. OD 21.8.2024 KMČ byla předložena CN projektu s žádostí schválení této nabídky PD na částku 78650,- včetně DPH.</p> <p>Inf KMČ 21.8.2024: členové KMČ většinou nabídku schválili 6 hlasy PRO. Úkol trvá.</p> |
| 5/2018/5 | <p>Rekonstrukce křižovatky Náves-Pod Strání-Nad Humny / Přidružený úkol k 5/2018/4</p> <p>Inf. KMČ 11.6.2024 Z důvodu PD k rekonstrukci ul. Nad Humny se členové shodli, aby projektant pokud možno souběžně, řešil i přilehlou křižovatku, kterou do PD zahrnul.</p> <p>Inf. 19.9.2024: úkol trvá</p> |
| 1/2021 | <p>Chodník Hrabůvky. OD požádal KMČ o financování PD, chodníku vedoucí k zástavbě RD Pod Rozvodnou.</p> <p>Historie úkolu viz zápis 5/2023</p> <p>Inf. 16.6.2022: Finanční krytí ve výši 222.000 Kč (včetně DPH), na přeložku sítě E.ON, bylo odsouhlaseno. ÚKOL TRVÁ</p> <p>Inf.OD 21.9.2022: Probíhá projektová činnost směřující ke stavebnímu povolení. Řeší se přeložka s EG.D a plynu.</p> <p>Inf. 9.1.2023: Úkol trvá</p> <p>Inf.16.3.2023 OD: r. 2023: IČ pro vydání SP, uzavřena smlouva o přeložce vedení NN, příprava smlouvy o přeložce vedení plynovodu, předpoklad realizace v r. 2024.</p> <p>Inf. 21.6.2023 OD (pan Somberg): Aktuálně se musí (na základě novinky od Gasnetu) nechat ověřit podpisy na 1 kopii smlouvy. Po tomto kroku bude projektant žádat o společné povolení. Předpoklad realizace platí.</p> <p>Inf. 12.10.2023: Úkol trvá, předpoklad realizace v r. 2024</p> <p>Inf. 8.3.2024 OD Do RMZ 11.3.2024 bude předložen návrh smlouvy se zhotovitelem, který vyhrál VZ. V případě schválení bude stavba realizována po nezbytných administrativních</p> |

| | |
|--|--|
| | krocích. Předpoklad zahájení je květen 2024. Inf. KMČ 19.3.2024 Úkol trvá Inf. OD 10.6.2024 Práce započaly, předpoklad dokončení září 2024. Inf.26.8.2024 OD: 8/2024 zrealizováno, je požádáno o kolaudaci stavby. |
|--|--|

3. Diskuze

Problém u studny na ulici Nad Humny v Prštném, po opravě kanalizace protéká na cestu voda. Prosim o kontrolu spodní vody, případně předání na patřičný úsek, podnět zaslán na OŽPaZ pí. Vašátkové.

Zvážit, zda by nešel přes TSZ vyfrézovat odtokový žleb na spodní část ulice Hrabůvky, aby při přívalovém dešti netekla voda na ulici Kútiky a byla svedená do kanálu. Místní obyvatelé si stěžují na zaplavení sklepů při vydatných deštích a to právě z vody na cestě. Nový chodník, má sice vpusti, ty ale valící se vodu po celé cestě nepoberou. Podnět zaslán na OD p. Moravcovi.

Ořez lípy na točně. Větve zasahují do rozhledu řidičů velkých vozidel. Podnět zaslán na OMZ.

Vyčištění kanálů u Sokolovny a školky na Návsi. Podnět zaslán na OD p. Moravcovi.

4. Závěr jednání

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin. Další jednání KMČ 16. 1. 2025

V Prštném, dne 19. 9. 2024

Zapsala: Romana Janotová, tajemnice KMČ
Ověřil: Ing. Zdeněk Vachala, předseda KMČ