

Priority MČ Malenovice 2025

Přidělené finanční prostředky pro r. 2025:

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2024:

Celkem:

7 902 000 Kč

10 246 000 Kč

18 148 000 Kč

Č. pr.	Požadavek MČ 2013 - 2024 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2025 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2025 (v Kč)	Stav 2025	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2013	Stavební úpravy, ul. Švermova, Zlín - Malenovice	OD	13 500 000	621 000	620 681,37	viz poznámka	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2013: prověření maj. vztahů, obj. studie za účelem rekonstr. havar. částí, bez čerp. r. 2014: dokonč. studie, čerp. 60 tis. Kč r. 2015: PD pro ÚR + IČ, bez čerp. r. 2016: pokr. v přípr. akce, bez čerp. r. 2017: uvedená priorita bude, vzhledem k rozdílným časům realizace a ve vazbě na realizaci kanalizace, rozdělena na 3 stavby, čerp. 1 119 Kč r. 2018: pokračuje se v projektování pro ÚR a inž. činnosti, bez čerp. r. 2019: PD pro ÚR, SP a realizaci, vydáno ÚR, možná realizace v r. 2020 v závislosti na fin. prostředcích a spoluúčasti ŘSZK (4 až 5 mil. Kč z ceny realizace), čerp. 302 500 Kč za PD, na jednání s komp. členem RMZ v 8/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: předpoklad realizace r. 2021, žádost o SP podaná na SÚ od 02/2020, taktéž podáno na vodoprávní řízení, 8/2020: předpoklad realizace r. 2022 r. 2021: pravomocné SP vydáno 25.3.2021, možná realizace v r. 2022, nutné zajištění fin. krytí, rozpočet cca 20 mil. Kč (ŘSZK 5 mil. Kč, KMČ 5 mil. Kč, SMZ 10 mil. Kč), 8/2021 OD zvažuje podání žádosti na možnost spolufinancování SDFI, čerpání 198 000 Kč za PD, IČ r. 2022: akce připravena k realizaci, čeká se na schválení financí, bylo požádáno o dotaci, čerpání 18 000 Kč r. 2023: předpoklad realizace v r. 2024, navýšení odhadu fin. náročnosti 25 000 000 Kč z původních 20 000 000 Kč (předpoklad spoluúčast ŘSZK 8,3 mil., dotace 8 mil. Kč, KMČ 5 mil. Kč, dofinancování SMZ 3,7 mil. Kč), 5/2023 RMZ dne 29.5. schválila příslib fin.prostředků na r. 2024, zahájeno VŘ, čerpáno 81 796 Kč r. 2024: zrealizováno, čerpáno 4 278 382,094 Kč r. 2025: kolaudace akce, doúčtování akce, čerpáno 620 681,37 Kč
4/ 2015	Rekonstrukce ul. Brigádnická - II. etapa	OD	200 000 studie, PD, IČ 6 000 000 - 7 000 000 realizace	7 000 000	6 712 203,57	realizace	r. 2015: studie, PD, IČ, čerp. 10 tis. Kč r. 2016: pokr. v přípravě, čerp. 30 tis. Kč r. 2017 - 2018: řeší se smluvní vztahy s vlastníky cizích pozemků, bez čerp., po jejich dořešení možné dokončení PD a IČ pro SP r. 2019 - 2020: dtto info z r. 2018, krytí ponechat, 5/2020: znovu byli osloveni nevyřešení vlastníci dotčených pozemků, 08/2020: OD čeká na vyjádření jednoho vlastníka r. 2021 - 2023: vzhledem k nemožné dohodě s vlastníkem dotčeného pozemku bude změněn rozsah projektu, zpracována PD, vydáno SP, zahájení VŘ a realizace v roce 2024 po přidělení fin. prostředků, čerpáno 118 580 Kč r. 2024: VŘ na zhotovitele, uzavřena SOD, vyřizuje se dopravní značení, posun realizace na r. 2025, požadavek veřejnosti na zachování stávajícího provozu, nutno upravit PD r. 2025: proběhla schůzka s rezidenty, řeší se legislativa pro kolaudační řízení, v případě záměru realizace poslední etapy po dořešení majetkoprávních vztahů se soukromým vlastníkem části pozemku pod komunikací je nutné projekčně dorešit III. etapu včetně SP, je požadavek rezidentů na opravu zbývajících částí komunikace, 10/2025 zrealizováno, čeká se na vydání kolaudačního souhlasu, čerpání 6 712 203,57 Kč

3/ 2017	Regenerace panelového sídliště - VII. etapa - následná 5letá péče	OD	230 000 následná péče	384 000	0,00	realizace následné péče	r. 2017: PD pro ÚR a SP, IČ, krytí 340 tis. Kč, čerp. 132 220 Kč r. 2018: ÚR vydáno, požádáno o SP; v r. 2018 dotace z MpMR nepřidělena, čerp. 205 305 Kč, v r. 2018 krytí z rozp. MČ 6,2 mil. Kč + krytí z rozp. SMZ 5 mil. Kč r. 2019: krytí z rozp. MC 6 mil. Kč + 11 mil. Kč z rozp. SMZ - akce kryta, přidělena dotace z MpMR, předpoklad realizace 2020, čerp. 86 200 Kč (úprava PD, přeložka E.ON) r. 2020: zrealizováno, čerpání 5 533 662,77 Kč r. 2021 - 2022: následná 5letá péče ve výši 230 000 Kč - bez čerpání r. 2023 - 2025: následná 5letá péče
4/ 2017	Rekonstrukce ul. I. Veselkové	OD	170 000 PD, IČ 18 000 000 odhad realizace	0	0,00	viz poznámka	r. 2017 - 2018: postupné zahájení proj. prací (zaměření, projednání návrhu řešení uličního prostoru, po odsouhlasení dopravního PD), bez čerp. r. 2019: PD hotova, požádáno o SP v 08/2019, původní odhad 12 mil. Kč, cena realizace dle PD 13,05 mil. Kč + TD, AD, BOZP 0,5 mil. Kč, čerp. 121 000 Kč za PD r. 2020: vydání SP, čerpání 48 400 Kč za PD r. 2021 - 2022: předpoklad realizace r. 2023 (rekonstrukce plynovodu), zažádáno o prodloužení SP r. 2023: aktualizovaný rozpočet 18 000 000 Kč z původních 13 550 000 Kč, řešení opravy kanalizace, 9/2023 realizace stavby posunuta na r. 2025 r. 2024 - 2025: rekonstrukce vodovodu kvůli uzavírcce ul. Švermova a Světlov posunuta na jaro 2025, realizace rekonstrukce komunikace možná po rekonstrukci vodovodu, nutno posunout do r. 2026, 8/2025 legislativně se řeší prodloužení SP do r. 2027, nutné aktualizovat položkový rozpočet a v případě realizace v r. 2026 - vyčlenění financí, 10/2025 SP prodlouženo do r. 2027
4/ 2023	Doplnění chodníků v ul. Fügnerova a Svárovec	OD	160 000 přípravné práce 2 300 000 realizace	2 300 000	1 981 002,75	realizace	r. 2023: zpracována PD, 11/2023 předpoklad vydání SP 3/2024, čerpáno 159 720 Kč r. 2024: vydáno SP 2.3.2024, připraveno k realizaci v r. 2025, předpoklad nákladů 2 100 000 Kč r. 2025: odhad nákladů 2 100 000 Kč, doplnění 2 světél VO cca 200 000 Kč, 5/2025 vysoutěžen zhotovitel, po schválení v RMZ 2.6.2025 uzavření SOD, VO i chodníky zrealizovány, v r. 2026 fakturace a kolaudace, čerpáno 1 981 002,75 Kč
Č.	Požadavek MČ 2025 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2025 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2025 (v Kč)	Stav 2025	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Revitalizace Kina Květen	NMZ	viz. pozn.	0	0,00	PD	r. 2025: prozatím bez finanční náročnosti akce, KMČ sdělila požadavky na revitalizaci kina, KMČ dne 13.10.2025 odsouhlasila finanční spoluúčast na realizaci Kina Květen v max. výši 5 mil. Kč ročně po dobu 10 let v časovém období 2026 - 2035
2.	Doplnění VO na vnitřních chodnících na Jarolímkově náměstí	OD	450 000	450 000	0,00	viz poznámka	r. 2025: EGD v rámci stanoviska sdělili, že v dané lokalitě budou vzdušné vedení překládat do země, tedy i v parku; stávající VO je umístěno právě na žel.bet. sloupech EGD a bude se muset na náměstí řešit komplexně; termín není nyní stanoven
3.	Opravy komunikací - Malenovice	OD	KMČ vyčleňuje 200 000	200 000	132 967,64	realizace	2025: OD - na akutní opravy, zrealizována oprava havarijního stavu ul. Brigádnická, oprava výtluků, propadlin a boulí a vozovky, čerpáno 132 967,64 Kč
4.	Opravy chodníků - Malenovice	OD	KMČ vyčleňuje 150 000	150 000	0,00	bez čerpání	OD: na akutní opravy
5.	Činnost KMČ (občerstvení na jednání KMČ, nákup kanc. potřeb, kompenzace aj.)	OKP	11 000	11 000	7 810,00	realizace	Čerpání: občerstvení na jednání KMČ 7 810 Kč
6.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	180 000	190 000	185 420,00	realizace	Čerpání: Malenovický suk 4 000 Kč, Stavění májky 44 260 Kč, Kácení májky 12 500 Kč, Festival Podhradí 50 000 Kč, Pohádkový les 30 060 Kč, Rozsvěcování vánočního stromu 44 600 Kč
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace "FC Malenovice MEMORIÁL Františka Zálešáka + Miroslava Šenkeříka st."	OKP	20 000	20 000	20 000,00	realizace	
8.	Osvětlení vánočních stromů - provoz (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie)	OD	402 000	402 000	13 914,52	realizace	
9.	Osvětlení vánočních stromů - DHDM	OKP	360 000	360 000	28 489,00	realizace	

x	Rezerva MČ ("rezerva")	x	viz. pozn.	6 060 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2025	x	x	12 088 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	9 702 488,85	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	8 445 511,15	x	Převod do r. 2026: 8 446 000 Kč
x	CELKEM	x	x	18 148 000	18 148 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; MČ - místní část; SOD - smlouva o dílo