

# Z Á P I S č. 5/2021

z jednání Komise místní části Prštne

konaného dne 9. 12. 2021

**Přítomni členové komise:** Ing. Zdeněk Vachala, Alois Štětkař, Jiří Slíva, Zdeněk Rožnovják, Miloslav Urbanec, Ing. arch. Roman Němec, Hana Ondruchová, Ing. Jan Brimus, Pavel Kohn

**Za jmenované členy ZMZ:** Vojtěch Volf

**Kancelář místní části/tajemnice KMČ:** Romana Janotová

**Nepřítomni/omluveni:** Eva Pavlíková, Lubomír Žák, Pavel Samohýl

Přítomno 9 členů KMČ. KMČ je usnášeníschopná. Všichni přítomní splňují stanovené podmínky pro jednání a prokázali bezinfekčnost.

---

## Program:

1. Zahájení, přivítání nového člena KMČ Ing. Jana Brimuse. Poděkování za dosavadní členství Pavla Kohna, který své členství k 31. 12. 2021 ukončuje.
2. Kontrolou úkolů
3. Diskuze včetně vyjádření KMČ k záměrům (výpůjčky pozemků, územní plánování)
4. Závěr jednání

## 1. Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno předsedou komise v 17:00 hod.

## 2. Kontrola úkolů

3/2016/8	<p><b>Rekonstrukce ul. Náves za pohostinstvím „Beseda“.</b> Tuto rekonstrukci KMČ Prštne navrhuje do investičních akcí již několik let. Žádáme RMZ o zařazení akce do plánu investičních akcí SMZ. V této části je ve velmi špatném stavu kanalizace.</p> <p>Historie úkolu – viz zápisy do konce r. 2017</p> <p>Historie zápisu – viz zápisy r. 2018</p> <p><b>Inf. 3.6.2020:</b> Úkol trvá. Zařazen jako PRIORITNÍ.</p> <p><b>Inf. KMČ 30.9.2020:</b> ÚKOL TRVÁ. KMČ nemá informace o postoupení úkolu a data realizace.</p> <p><b>Inf. OD 5.10.2020:</b> realizace akce je předběžně plánována na rok 2023 – 2024.</p> <p><b>Inf:</b> Členové KMČ většinou odsouhlasili „per rollam“ změnu v PD u úkolu Rekonstrukce ul. Náves (za pohostinstvím Beseda) vyhovění námitek účastníků</p>
----------	--

	<p>řízení, a nebudování nájezdového prahu u domu č. p. 48. Realizace akce je předběžně plánována na rok 2023 – 2024.</p> <p>15.9.2021 Inf. OD: Výběrové řízení není možné provést, z důvodu dosud nekrytých finančních prostředků, pokud nejsou vyčleněné nelze postupovat výběrové řízení. Úkol trvá akce je předběžně plánována na rok 2023.</p> <p><b>Inf. KaMČ:</b> Členové KMČ byli seznámeni s novým rozpočtem (e-mailem 26.10.2021) ve výši 10 252 844 Kč včetně DPH</p>
5/2018/3	<p><b>Úprava prostranství na ulici Chmelnická, priorita č. 4/2018, kryto 220 tis. Kč z fin. pr. MČ.</b> Historie viz zápis 5/2019</p> <p><b>Inf. 20.2.2020:</b> členové KMČ se po osobní návštěvě Ing. Hegmonové OMZ, dohodli na realizaci projektu. OMZ uhradí položkové rozpočty ve výši 10 tis. Kč, na realizaci projektu je vyčleněná zbylá částka 190 tis. Kč.</p> <p>Inf. 1.6.2020 OMZ pí Hegmonová: vyseletovali jsme slepý položkový rozpočet s vybranými prvky a pracemi, na kterých jsme se v únoru t.r. dohodli poptávky na nacenění těchto rozpočtů jsme zodeslali na vybrané firmy a čekáme na jejich nacenění současně řešíme podklady pro územní souhlas dle požadavků Stavebního úřadu během 2 týdnů bychom měli mít CN zpět a v souladu s termínem územního souhlasu bychom dali materiál do RMZ na uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.</p> <p><b>Inf. 3.6.2020:</b> KMČ žádá o zaslání vizualizace se slepým položkovým rozpočtem s vybranými prvky a pracemi.</p> <p><b>Inf. KMČ 30.9.2020: ÚKOL TRVÁ. KMČ nemá informace o postoupení úkolu a data realizace.</b></p> <p><b>Inf OMZ:</b> Realizace akce Parčík Chmelnická byla vysoutěžena za 254 000 Kč. Inf OMZ Ing. Eliška Gášková: byla podepsána smlouva s firmou Florstyl, realizace proběhne do 30.11.2021, chodník by měl být hotový během léta a na podzim proběhne výsadba vzrostlého stromu. 34 000 Kč dokrývá z finančních prostředků OMZ na akci Parčík Chmelnická I. Etapa.</p> <p><b>Inf. KMČ 9.6.2021:</b> Členové byli se stanoviskem OMZ seznámeni, z rozpočtu KMČ jde celková částka 220 000 Kč na I. Etapu. 34 000 Kč dokrývá OMZ. Vzhledem k budoucí realizaci pravobřežní komunikace se KMČ rozhodne s pokračováním úkolu, nebo doplňování fitness prvků.</p> <p><b>Inf. 6.9.2021</b> pí Gášková OMZ: smlouva podepsaná s firmou Florstyl, realizace proběhne do 30.11.2021. Úkol trvá do samotné realizace</p> <p><b>Inf. KaMČ 9.12.2021:</b> Úkol HOTOVÝ (nyní pí. Janotová, jedná s pí. Gáškovou, o umístění laviček, které jsou již objednané umístění asi únor, březen 2022, financování přislíbno OMZ). Členové by uvítali do upraveného prostoru umístit dětské hřiště a to financováním v rámci dotačního programu. Nyní se budou zjišťovat informace o dotacích.</p> <p><b>Inf. OMZ 14.12.2021:</b> Na vybudování dětského hřiště lze v současné době využít pouze dotaci od Nadace ČEZ na Oranžové hřiště. V lednu 2022 zadáme aktualizaci PD a pak podáme žádost o tuto dotaci. Předmětem žádosti bude dětské hřiště, fitness prvky a mobiliář.</p>

	<p><b>Rozšíření komunikace a oprava kanalizace na ulici Nad Humny - akce byla zařazena do Priorit 2018.</b></p> <p><b>Viz zápis 1/2020</b></p> <p><b>Inf. 20.2.2020:</b> KMČ byla předložena PD a studie s variantami. Nabízené varianty neřeší původní záměr o rozšíření komunikace v místech směr z ulice Pod Strání na ulici Nad Humny. Člen komise Ing. arch. Roman Němec přislíbil oslovení projektanta a vysvětlení situace.</p> <p><b>Inf. 3.6.2020:</b> Přítomný Ing. Prokůpek předložil KMČ možnosti PD, po diskuzi a hlasování přítomných členů <b>všemi přítomnými PRO</b>, bylo rozhodnuto pro rozdělení projektu do etap, s tím, že I. etapa bude (bez křižovatky Pod Strání-Náves-Nad Humny) od úseku ulice Nad Humny směrem na východ ulice. Oprava kanalizace VAKem v místech poškození může probíhat nezávisle na PD I. etapy.</p> <p>Dále v diskuzi ohledně problematické křižovatky Pod Strání-Náves-Nad Humny, žádá KMČ DI PČR o informaci, jak bude křižovatka, po dokončení výstavby RD (ÚS Prštné lokalita B118) fungovat, kdy už nyní je velmi problematická) KMČ vznesla námitku proti ÚP (zasláno na Odbor majetkové správy) také viz do zápisu 1/2020.</p> <p><b>Inf. KMČ 30.9.2020</b> Členové KMČ zatím neobdrželi finální verzi projektu, k připomínkovaní, která by se mohla následně dále zpracovávat . ÚKOL TRVÁ.</p> <p><b>Inf. 5.10.2020 OD:</b> Přesun finančních prostředků v RMZ 12. 10. 2020. Za těchto okolností předpokládaný termín odevzdání PD 30. 4. 2021.</p> <p><b>Inf: 9.6.2021:</b> Na schůzi KMČ 9.6.2021 člen KMČ pan Roman Němec po předchozím jednání s projektantem předložil PD, které bylo všemi přítomnými členy KMČ schváleno. Úkol může pokračovat, tak jak je dohodnuto.</p> <p><b>Inf. 6.9.2021:</b> probíhá domluva mezi OD a projektantem</p> <p><b>Inf. OD:</b> Projektantovi bylo upřesněno jak dokumentaci dokončit, ale vzhledem k časové prodlevě s vyjádřením a množstvím práce, které nyní dokončuje, požádal o posun termínu do konce roku. ÚKOL TRVÁ</p>
3/2018/1	<p><b>Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018: Osvětlení ul. Pod Strání, priorita č. 3/2017:</b> Historie úkolu – viz zápis 4/2019 Historie úkolu – viz zápis 5/2019</p> <p>Historie úkolu viz zápis 2/2021</p> <p><b>Inf. 23.6.2021:</b> Členové KMČ většinově schválili (Per rollam), od komplikovaných lamp ustoupit a realizovat lampu u lávky. Dále žádají o umístění jedné lampy na ulici Pod Strání (výjezd na Louky), u nově vybudovaného zvýšeného prahu, kde by lampa měla zajišťovat osvětlení komunikace a prahu.</p> <p><b>Inf. 6.9.2021:</b> Projektant p. Hrbáček: navrhnout jeden osvětlovací bod u nové lávky přes Dřevnici na pozemku města, kabel bude naddimenzovaný pro případné další rozšíření VO směrem k ul. Pod strání, napojení dle původních návrhů - navrhnout jeden osvětlovací bod u zpomalovacího prahu na ul. Pod Strání, umístění na pozemku města mimo ochranné pásmo linky VN, vzhledem k tomu, že se jedná pouze o jeden osvětlovací bod, po dohodě s TS povoleno napojení ze stávajícího podpěrného bodu č. 538 ve správě EG.D, kde se nachází i poslední</p>

	<p>osvětlovací bod jednofázového nadzemního rozvodu VO v lokalitě, dimenze kabelu pro případné další rozšíření VO směrem k ul. Jateční, pod ul. Pod Strání bude položena buď rezervní chránička nebo chránička většího průměru pro možnost dalšího využití rozvodů VO, provedení protlakem pod komunikací, toto řešení by nebylo možné v případě požadavku na více osvětlovacích bodů, proto se vždy vycházelo s řešením napájení z ul. Jateční. Termín odevzdání PD vč. zajištění územního rozhodnutí dohodnut na 31.3.2022.</p> <p><b>Inf. 15.9.2021:</b> KMČ bere na vědomí sdělení projektanta. Úkol tedy trvá do samotné realizace. <b>Inf. 6.12.2021:</b> projektant sdělil postoupení a podání PD na stavební úřad, hrubý odhad vyřízení územního rozhodnutí je cca únor, březen 2022</p>
3/2018/2	<p><b>Prašnost z areálu Cream Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018:</b> Historie úkolu – viz zápis 4/2019 Historie úkolu – viz zápis 5/2019 Historie úkolu – viz zápis 4/2021</p> <p><b>Inf. 6.12.2021:</b> Člen KMČ pan Miloš Urbanec, dne 6.12.2021 zažádal e-mailem pí. Koryčanovou, o sdělení stavu úkolu ohledně odvozu odpadu z areálu.</p> <p><b>Inf. 8.12.2021:</b> OŽP pí. Koryčanová: Stavební odpad, který byl navezen v dřívější době byl z větší části již odvezen. Bohužel je areál v pracovní dny volně přístupný a část pozemku, ze které byl odpad odvezen je již zase zaplněn odpadem neznámého původce. Nicméně dle informace pana Krause, jehož firma má větší část pozemku v pronájmu v současné době postupně odváží uloženou zeminu jinam. Již týden je tam v pracovní dny v provozu bagr, nakladač a tři nákladní auta. Odvoz zeminy bude probíhat dle informace pana Krause postupně minimálně do konce února. Následně bude odvezen i odpad. Vzhledem ke klimatickým podmínkám zde nedochází ke zvýšené prašnosti. Jakým způsobem budou následně vyklizené pozemky využívány nemáme informaci. Dle územního plánu lze tyto pozemky využívat pouze jako skladovací a manipulační plocha. K drcení stavebního odpadu v areálu Creamu od roku 2018 nedochází. Priorita je to, aby firma MotorKraus, s.r.o. vše odvezla, tak jak bylo dohodnuto a zabezpečila pozemky tak, aby znemožnila návoz odpadu jiným. Dění na pozemku budeme dále sledovat.</p> <p><b>Inf. KMČ 9.12.2021:</b> Úkol bude z příštího zápisu odstraněný.</p>
1/2021	<p><b>Chodník Hrabůvky. OD požádal KMČ o financování PD, chodníku vedoucí k zástavbě RD Pod Rozvodnou.</b> Občané MČ, chodník stále požadují, komunikace je pro pěší velmi nebezpečná. OD zajistil souhlasy vlastníků, (kromě jednoho majitele, úsek chodníku, v tomto místě by byl přerušeny) úkol byl již v zápisech z roku 2016, nyní by realizace mohla proběhnout, s tím, že financování PD by bylo ze strany přidělených finančních prostředků KMČ (zařazením do priorit MČ), samotná realizace by pak byla řešená zažádáním o krytí OD.</p> <p><b>Inf 9.6.2021:</b> KMČ Členové žádají o předložení nacenění za PD, poté proběhne hlasování případného schválení financování PD.</p> <p><b>Inf. 26.11.2021:</b> byl zajištěn většinový souhlas vlastníků, se stavbou chodníku. Výběrovým řízením byl vybrán zhotovitel, termín dokončení zpracování PD je září 2022.</p>

2/2021	<p><b>Vraky a vozidla bez SPZ na Návsi:</b> Několikrát hlášený problém s vraky na Návsi, stále neřešený.</p> <p><b>Inf. M. Police Zlín:</b> Veškeré nově zjištěné vozidla bez registr. značky, nebo vykazující známky vraku jsme zaevidovali a předali prostřednictvím přestupkové sekci MP Zlín vlastníku komunikace, což je v tomto případě město Zlín. Momentálně máme evidované snad všechny tzv. vraky ve Vaší lokalitě. To, kdy odtud zmizí bohužel M. Policie nedokáže zařídit.</p> <p>Inf. KMČ žádá o jednání ze strany vlastníka (města Zlín)</p> <p><b>Inf. (pan Milan Cehel):</b> K problematice ještě uvádíme, že ne všechna nahlášená vozidla měla propadlou technickou kontrolu. V souvislosti s nemocí COVID se dle nařízení NR (EU) 2020/698 u vozidel, kterým skončila lhůta pravidelné prohlídky nebo platnost o technické způsobilosti v období od 1.2.2020 do 31.8.2020, platnost kontrol prodloužila o 7 měsíců. Na uvedený dokument navazovalo nařízení NR (EU) 2021/267, kterým se u vozidel, kde končila platná kontrola v období od 1.9.2020 do 30.6.2021, prodloužila lhůta o 10 měsíců. Pokud by některým vozidlům končila platnost technické kontroly v uvedených intervalech, bylo a je na ně nutno pohlížet tak, jako by měla platnou STK.</p> <p><b>Inf. KMČ 9.12.2021:</b> Jakmile budou vraky odvezeny, bude úkol z příštího zápisu odstraněný.</p> <p><b>Inf. KaMČ Prštné 20.12.2021:</b> Problematické vozidla byly z Návsi odvezené. Úkol splněný.</p>
2/2021	<p><b>Přístřešek na zastávku MHD.</b></p> <p>Členové opět žádají o umístění přístřešku na zastávku MHD, v místech před prodejnou vajec.</p> <p><b>Inf. 19.6.2021:</b> Členové KMČ většinou odsouhlasili (per-rollam) CN na zpracování PD v ceně 19 200 Kč (+ cca 5 000 Kč na případné doprojektování)</p> <p><b>Inf. 27.10.2021:</b> Členové KMČ byli seznámeni s technickou pomocí na osazení přístřešku na zastávce v Prštném. Varianta, která by byla průchozí z hlediska sítí (vodovodu) je značně omezující pro vjezd k sousednímu pozemku.</p> <p><b>Inf. 2.11.2021:</b> Člen KMČ požádal firmu MMCité o náskres zastávky u typu Geomere, který je i levnější a vzadu nemá žlab – voda volně skapává. Je taky vhodnější na případné zúžení, protože dopředu přes konstrukci přesahuje pouze sklo, které se dá vyrobit atypické. Celková hloubky zastávky je pouze 1.290mm.</p> <p><b>2.11.2021 zaslala pí.Janotová, tuto variantu na OD k prověření.</b></p>

### 3. Diskuze

Členové KMČ žádají o umístění značky omezení rychlosti vozidel na 40 km/h na ul. Hrabůvky při vjíždění do Prštného.

Členové KMČ v rámci diskuze probrali problematiku probíhající výstavby RD, na kopci nad ul. Pod Strání, kde stále není dořešená infrastruktura provozu vozidel, kde v budoucnu budou auta z nové zástavby, jezdit ulicí Nad Humny, která není pro takový provoz dostačující. Ulice nemá chodník, a je zde hodně chodců, včetně dětí.

Členové by uvítali možnost nahlídnutí do budoucí smlouvy s novým nájemcem prostoru v areálu Rybníky, a to z důvodu aby nedocházelo k opětovnému problému s navážením odpadu a stavební suti a následnému znečištění ovzduší v blízkosti zástavy RD.

#### **4. Závěr jednání**

Jednání bylo ukončeno v 21:00 hodin

V Prštném dne 9.12.2021

Další jednání KMČ domluveno na 17.3.2022

**Zapsala:** Romana Janotová, tajemnice KMČ

**Ověřil:** Ing. Zdeněk Vachala, předseda KMČ