

Priority MČ Štípa 2023

Přidělené finanční prostředky pro r. 2023:

2 187 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2022:

5 509 000 Kč

Celkem:

7 696 000 Kč

č.	Požadavek MČ 2017 - 2022 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 26.1.2023 (v Kč)	Čerpání k 26.1.2023 (v Kč)	Stav 2023 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2019	Chodník podél silnice III/4912, ul. Velikovská 4400 2219 6112 4010 0003532100000	OD	40 000 000 realizace dle PD	3 979 000 21 000	0,00	viz poznámka	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ KMČ: příprava akce po fázi SP proběhla z rozp. OD, KMČ vyčleňuje příspěvek 4 mil. Kč na realizaci z rozp. MČ na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2019: upravený rozpočet na ceny r. 2019 ve výši 33 mil. Kč (původně 27,8 mil. Kč), podána žádost o dotaci na SFDI r. 2020: v případě poskytnutí dotace realizace a doplnění krytí ve výši 4 mil. Kč, 5/2020 dotace neposkytnuta, 9/2020 upravena PD, příprava k podání nové žádosti o dotaci, 11/2020 počátkem 2021 konzultace SFDI, žádost a realizace 2022 r. 2021: 5/2021 čeká se na konzultaci SFDI, čerpáno 54 000 Kč r. 2022: předpokládané náklady na realizaci 40 mil. Kč (původně 33 mil. Kč), dotace SFDI - neschváleno, bude zažádáno z jiných dotačních titulů/programů, čerpání 21 500 Kč (zpracování auditu, vypracování aktualizace) r. 2023: zažádáno o dotaci z IPRÚ, v případě schválení dotace a dokrytí financí předpoklad VR - podzim 2023 a realizace v r. 2024
1/2017	Rekonstrukce přístupových komunikací k ZŠ Štípa 4400 2212 6121 4010 0003246100000	OD	91 000 PD + IČ 7 000 000 realizace	144 000 -144 000	0,00	doučtování akce	r. 2015: prioritní č. 1/2015 - studie - přístupový chodník, čerp. 10 tis. Kč r. 2016: bez krytí, čeká se na dok. výstavby víceúč. objektu r. 2017: zadání dokum. pro rekonstrukci přístup. komunikací k ZŠ (DUR, DSP, DPS) vč. IČ, bez čerp. r. 2018: PD pro ÚR a SP, bez čerp. r. 2019: vydáno SP, krytí ponechat, na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy (v případě, že by se nerealizovala prioritní č. 1/2019), u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: čerpání za PD + IČ 90 750 Kč, připraveno k realizaci, PD + SP platné do 15.11.2021, realizace léto 2021 r. 2021: zadání VR, 5/2021 probíhá realizace (6-8/2021), 8/2021 zrealizováno, čerpáno 5 787 168,76 Kč r. 2022: doučtování akce stáhnout do rezervy
2/2019	Příčný žlab a oprava MK, ul. Za Dvorem	OD	cca 200 000 realizace	50 000	0,00	PD	r. 2019: provedení protizápl. opatření v ul. Za Dvorem v podobě příčného prahu, příp. oprava a vyspádování povrchu, krytí 50 tis. Kč na PD r. 2020 - 2022: realizace v návaznosti na rek. ul. Velikovská, odloženo r. 2023: zpracování PD
9/2020	Doplnění VO v ul. Lešenská u č. p. 611	OD	150 000	100 000	0,00	doučtování akce	r.2020: prioritní dle zápisu č. 2/2020, zpracování PD a IČ, 9/2020: výběr zpracovatele PD, předpoklad PD + získání opatření dle staveb. zákona 12/2020 r. 2021: zpracování PD, 11/2021 realizace jaro 2022 r. 2022: zrealizováno TSZ, čerpání 50 311,80 Kč r. 2023: doučtování akce
1/2022	Silnice III/4912: Zlín-Štípa, ul. Nová cesta, spolupráce na vybudování chodníku v rámci stavby ŘSZK 4400 2219 6121 4010 0003757100000	OD	2 000 000	500 000 500 000	0,00	PD	r. 2022: rozpočet po zpracování PDPS ze strany ŘSZK, předpoklad realizace v r. 2024 - 2025 r. 2023: probíhá zpracování PD
č.	Požadavek MČ 2023 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 26.1.2023 (v Kč)	Čerpání k 26.1.2023 (v Kč)	Stav 2023 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Vyčištění koryta potoka (v úseku od levostranného přítoku č. 3 po most na křižovatce v ul. Pod Větrákem)	OŽPaZ	50 000	50 000	0,00	realizace	
2.	Workoutové hřiště - u hasičské zbrojnice	OMZ	1 000 000	0 1 000 000	0,00	viz poznámka	r. 2023: předpokládaná realizace do 30.4.2024
3.	Oprava MK v ul. Ve Žlebech	OD	30 000 studie	0 30 000	0,00	realizace	r. 2023: zpracování studie s odborným odhadem nákladů a prověření pozemků do 6/2023, zpracování PD do 12/2023, realizace opravy v r. 2024
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SDH Štípa na akci "Štípský beránek" 1042 5512 5222 4010 0005140100000	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	0 15 000	0,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SDH Štípa na akci "Osłavy 110. výročí vzniku SDH Štípa"	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	0 50 000	0,00	realizace	
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - ostatní akce (např. Mikulášská nadílka, vítání adventu aj.) 1042 3399 5169 4010 0006146100000	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	12 000 8 000	0,00	realizace	
7.	Provozní výdaje kanceláře a komise MČ: - nákup materiálů - nákup služeb - pohoštění - poskytnuté náhrady za r. 2021 aj. 1042 6171 5192 4010 0006069100113	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	5 000 15 000	0,00	realizace	
8.	Vánoční osvětlení - Štípa - provoz (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 17 000	17 000	0,00	realizace	

9.	Vánoční osvětlení - Štípa - nákup DHDM 1000 2141 5137 4010 0006087101000	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	5 000 5 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4010 0002054000000	x	x	1 334 000 -1 500 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto po RO schválených RMZ	x	x	6 362 000	x	x	
x	Kryto rozpočtem k 26.1.2023	x	x	4 862 000	x	x	
x	Čerpání k 26.1.2023	x	x	x	0,00	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2024	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2024	x	
x	CELKEM	x	x	7 696 000	7 696 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část; PDPS - projektová dokumentace provádění stavby

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.