

# Priority MČ Malenovice 2023

Přidělené finanční prostředky pro r. 2023:

7 695 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2022:

8 525 000 Kč

Přesun finančních prostředků z jiné MČ:

571 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků zpět z MČ Velíková z r. 2022

**Celkem:**

**16 791 000 Kč**

Č. pr.	Požadavek MČ 2013 - 2022 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 21.2.2023 (v Kč)	Čerpání k 21.2.2023 (v Kč)	Stav 2023 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/2013	Stavební úpravy, ul. Švermova, Zlín - Malenovice	OD	240 000 + 260 000 PD, IČ, pro ÚR a SP 20 000 000 odhad realizace	4 982 000	0,00	viz poznámka	<p><b>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</b></p> <p>r. 2013: prověření maj. vztahů, obj. studie za účelem rekonstr. havar. částí, bez čerp.</p> <p>r. 2014: dokonč. studie, čerp. 60 tis. Kč</p> <p>r. 2015: PD pro ÚR + IČ, bez čerp.</p> <p>r. 2016: pokr. v přípr. akce, bez čerp.</p> <p>r. 2017: uvedená priorita bude, vzhledem k rozdílným časům realizace a ve vazbě na realizaci kanalizace, rozdělena na 3 stavby, čerp. 1 119 Kč</p> <p>r. 2018: pokračuje se v projektování pro ÚR a inž. činnosti, bez čerp.</p> <p>r. 2019: PD pro ÚR, SP a realizaci, vydáno ÚR, možná realizace v r. 2020 v závislosti na fin. prostředcích a spoluúčasti ŘSZK (4 až 5 mil. Kč z ceny realizace), čerp. 302 500 Kč za PD, na jednání s komp. členem RMZ v 8/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ</p> <p>r. 2020: předpoklad realizace r. 2021, žádost o SP podaná na SÚ od 02/2020, taktéž podáno na vodoprávní řízení, 8/2020: předpoklad realizace r. 2022</p> <p>r. 2021: pravomocné SP vydáno 25.3.2021, možná realizace v r. 2022, nutné zajištění fin. krytí, rozpočet cca 20 mil. Kč (ŘSZK 5 mil. Kč, KMČ 5 mil. Kč, SMZ 10 mil. Kč), 8/2021 OD zvažuje podání žádosti na možnost spolufinancování SDFI, čerpání 198 000 Kč za PD, IČ</p> <p>r. 2022: akce připravena k realizaci, čeká se na schválení financí, bylo zažádáno o dotaci, čerpání 18 000 Kč</p> <p>r. 2023: čeká se na vyjádření k dotaci, předpoklad realizace v r. 2024</p>
4/2015	Rekonstrukce ul. Brigádnická - II. etapa	OD	200 000 studie, PD, IČ	119 000	0,00	PD	<p>r. 2015: studie, PD, IČ, čerp. 10 tis. Kč</p> <p>r. 2016: pokr. v přípravě, čerp. 30 tis. Kč</p> <p>r. 2017 - 2018: řeší se smluvní vztahy s vlastníky cizích pozemků, bez čerp., po jejich dořešení možné dokončení PD a IČ pro SP</p> <p>r. 2019 - 2020: dtto info z r. 2018, krytí ponechat, 5/2020: znovu byli osloveni nevyřešení vlastníci dotčených pozemků, 08/2020: OD čeká na vyjádření jednoho vlastníka</p> <p>r. 2021 - 2023: vzhledem k nemožné dohodě s vlastníkem dotčeného pozemku bude změněn rozsah projektu, objednána PD s termínem do 31.8.2023</p>
3/2017	Regenerace panelového sídliště - VII. etapa - následná 5letá péče	OD	230 000 následná péče	384 000	0,00	realizace následné péče	<p>r. 2017: PD pro ÚR a SP, IČ, krytí 340 tis. Kč, čerp. 132 220 Kč</p> <p>r. 2018: UR vydáno, požádáno o SP; v r. 2018 dotace z MpmR nepřidělena, čerp. 205 305 Kč, v r. 2018 krytí z rozp. MČ 6,2 mil. Kč + krytí z rozp. SMZ 5 mil. Kč</p> <p>r. 2019: krytí z rozp. MČ 6 mil. Kč + 11 mil. Kč z rozp. SMZ - akce kryta, přidělena dotace z MpmR, předpoklad realizace 2020, čerp. 86 200 Kč (úprava PD, přeložka E.ON)</p> <p>r. 2020: zrealizováno, čerpání 5 533 662,77 Kč</p> <p>r. 2021 - 2022: následná 5letá péče ve výši 230 000 Kč - bez čerpání</p> <p>r. 2023: následná 5letá péče</p>
4/2017	Rekonstrukce ul. I. Veselkové	OD	170 000 PD, IČ 18 000 000 odhad realizace	0	0,00	viz poznámka	<p>r. 2017 - 2018: postupně zahájení proj. prací (zaměření, projednání návrhu řešení uličního prostoru, po odsouhlasení dopracování PD), bez čerp.</p> <p>r. 2019: PD hotova, požádáno o SP v 08/2019, původní odhad 12 mil. Kč, cena realizace dle PD 13,05 mil. Kč + TD, AD, BOZP 0,5 mil. Kč, čerp. 121 000 Kč za PD</p> <p>r. 2020: vydání SP, čerpání 48 400 Kč za PD</p> <p>r. 2021 - 2022: předpoklad realizace r. 2023 (rekonstrukce plynovodu), zažádáno o prodloužení SP</p> <p>r. 2023: aktualizovaný rozpočet 18 000 000 Kč z původních 13 550 000 Kč, řešení opravy kanalizace</p>
5/2017	Stavební úpravy ul. B. Smetany	OD	70 000 studie 200 000 PD 6 000 000 realizace	688 000	0,00		<p>2017 - 2018: variantní řešení studie rekonstrukce ulic - zpracování studie na řešení celé lokality, bez čerp.</p> <p>r. 2019: pokračování v projektování, čerp. 70 000 Kč za studii + 15 609 Kč polohopis a výškopis</p> <p>r. 2020: dtto info z r. 2019, 8/2020: zahájeno zpracování PD pro ÚR a SP</p> <p>r. 2021: PD, 12/2021 podáno SP, realizace cca 6 000 000 Kč</p> <p>r. 2022: zrealizováno, čerpáno 5 610 565,52 Kč</p>
	4400 2212 6121 4017 0003258170000			-688 000			stáhnout do rezervy

8/ 2017	Stavební úpravy ulice Zahradní čtvrť	OD	50 000 studie + diagnostika vozovky 8 500 000 odhad realizace	0	0,00	VŘ, realizace	r. 2017 - 2018: zpracování studie - variantního řešení uličního prostoru (možnost přesunutí chodníku na druhou stranu vozovky) - 20 tis. Kč, včetně zpracování diagnostiky vozovky - 30 tis. Kč, bez čerp. r. 2019: studie hotova, bude projednáno s KMČ a bude upřesněn další postup, čerp. 30 250 Kč za studii r. 2020: v projektové přípravě, 8/2020: území zaměřeno, postupně se bude řešit PD pro ÚR a SP, čerp. 24 684 Kč za polohopisné a výškopisné zaměření pro PD r. 2021: 11/2021 zahájeny projekční práce r. 2022: dokončena PD, vydáno SP, připraveno k realizaci, čerpání 294 030 Kč r. 2023: rozpočet na realizaci akce 8 500 000 Kč navýšen z původních 7 000 000 Kč, VŘ, realizace
	4400 2212 6121 4017 0003259170000			8 500 000			
Č.	Požadavek MČ 2023 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 21.2.2023 (v Kč)	Čerpání k 21.2.2023 (v Kč)	Stav 2023 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Opravy komunikací - Malenovice	OD	KMČ vyčleňuje 200 000	41 000	0,00	realizace	OD: na akutní opravy
	4420 2212 5171 4017 0005541170000			159 000			
2.	Opravy chodníků - Malenovice	OD	KMČ vyčleňuje 150 000	150 000	0,00	realizace	OD: na akutní opravy
3.	Činnost KMČ (občerstvení na jednání KMČ, nákup kanc. potřeb, kompenzace aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 12 000	12 000	0,00	realizace	
4.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 250 000	55 000	4 000,00	realizace	
	1042 3399 5169 4017 0006146170000			195 000			
5.	Osvětlení vánočních stromů - provoz (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	15 000	9 047,41	realizace	
	1042 2141 5154 4017 0006087171000			35 000			
6.	Osvětlení vánočních stromů - DHDM	OKP	KMČ vyčleňuje 150 000	2 000	0,00	realizace	
	1000 2141 5137 4017 0006087170000			148 000			
x	Rezerva MČ ("rezerva")	x	viz. pozn.	10 343 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
	1000 2212 6121 4017 0002054000000			-8 349 000			
x	Kryto po RO schválených RMZ	x	x	14 797 000	x	x	
x	Kryto rozpočtem k 21.2.2023	x	x	6 448 000	x	x	
x	Čerpání k 21.2.2023	x	x	x	13 047,41	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2024	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2024	x	
x	CELKEM	x	x	16 791 000	16 791 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; MČ - místní část