

Priority MČ Veliková 2023

Přidělené finanční prostředky pro r. 2023:

732 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2022:

1 712 000 Kč

Přesun finančních prostředků do jiné MČ:

-571 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků zpět do MČ Malenovice z r. 2022

Celkem:

1 873 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2022 - popis požadavku (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 21.2.2023 (v Kč)	Čerpání k 21.2.2023 (v Kč)	Stav 2023 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
4/ 2022	Vybudování místa pro nádoby pro separovaný odpad na ulici Modřínová za hasičskou zbrojnicí nový ORG	OD	400 000	0 52 000	0,00	viz poznámka	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2022: zpracování PD, realizace v r. 2023 r. 2023: vyřízené SP, kácení stromu 3/2023, není kryto, připraveno k realizaci
1/ 2019	Opravy komunikací – Veliková, ul. Modřínová 4420 2212 5171 4015 0005541150006	OD	1 202 000 realizace	24 000 -24 000	0,00	realizace	r. 2019: původní kompl. rekonstrukce MK byla zrušena, bude oprava pouze část MK, pro realizaci nutné dokrýt po odsouhlasení KMČ r. 2020: zadání zpracování PD, provedena oprava propadů krajnice vozovky a kanalizace v ulici Modřínová u č. p. 46 cca 57 717 Kč r. 2021: vydáno pravomocné SP, veřejná zakázka v 11/2021, realizace jaro 2022, čerpáno 50 820 Kč r. 2022: zrealizováno, čerpání 876 298,86 Kč stáhnout do rezervy
6/ 2017	Úprava prostoru kolem multifunkčního objektu Veliková	OMZ ORIA	4 192 000 realizace, tech. a autorský dozor	1 616 000	0,00	dokončení realizace	r. 2017: zadání studie, bylo čerp. 20 tis. Kč, v roce 2017 bylo geodet. zaměření za 9.922 Kč r. 2018: 85 tis. Kč na realizační PD + 10 tis. Kč IČ, čerp. 85 tis. Kč za PD r. 2019: vydané SP, rozpoč. cena 1 877 tis., čerp. 9 680 Kč za IČ, dozor na stavbě cca 80 000 Kč r. 2020: KMČ nemá dostatek fin. prostředků k realizaci, předpoklad realizace r. 2021 r. 2021: podána žádost o prodloužení SP, SP prodlouženo o dva roky, akce je legislativně připravena k realizaci, aktualizace PD a příprava VŘ, dofinancování ze strany SMZ 1 500 000 Kč r. 2022: navýšení odhadu finanční náročnosti z 3 000 000 Kč na 4 192 000 Kč, akce předána k realizaci ORIA, probíhá realizace akce, předpokládáný termín dokončení 30.4.2023, čerpání 1 075 752,99 Kč r. 2023: realizace do 30.4.2023
2/ 2018	Rekonstrukce "Výletišť"	Lesy města Zlína, s.r.o./ OMZ	55 000 studie 4 744 000 odhad realizace	0	0,00	viz poznámka	KMČ 2018: zadání studie; žádost KMČ, zda by bylo možné oslovit Ing. arch. Meluzína vzhledem k dobrým zkušenostem při předchozí spolupráci Inf. 8/2018: dle konz. ved. OMZ s komp. náměstkem a zást. LMZ - studii zadá OMZ r. 2019: studie, bez čerp. r. 2020: průčt. studie, KMČ realizaci odložila, propočet nákladů na realizaci dle studie 4,744 mil. Kč, čerpání za studii 55 000 Kč r. 2021 - 2023: akce není fin. kryta
1/ 2022	Doplnění VO v ul. Průhon a přesunutí bodu VO z RD č. p. 49	OD	cca 520 000	0	0,00	viz poznámka	r. 2022 - 2023: akce není fin. kryta
2/ 2022	Spojovací chodník Kadlebek	OD	400 000	9 000	0,00	SP	r. 2022: zpracována PD, čerpání 90 750 Kč r. 2023: vyřízení SP
3/ 2022	Úprava točny MHD Veliková	OD	2 000 000 (realizace zpevněných ploch)	0	0,00	viz poznámka	r. 2022: zpracována dopravně architektonické studie, čerpání 72 600 Kč r. 2023: akce není fin. kryta, odhad 2 000 000 Kč - vybudování zpevněných ploch, trakční sloupky - prozatím bez finančního odhadu
Č.	Požadavek MČ 2023 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 21.2.2023 (v Kč)	Čerpání k 21.2.2023 (v Kč)	Stav 2023 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch, parků - Veliková 1800 3745 5169 4015 0006175150000	OMZ	55 000	5 000 50 000	0,00	realizace	r. 2023: péče o živý plot u dětského hřiště cca 4 000 Kč, spotřeba vody pro pítka u multif. objektu cca 1 000 Kč, následná péče o výsadby před multif. objektem cca 50 000 Kč, nakrýt cca 55 000 Kč
2.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	45 000	0,00	realizace	

	1042 3399 5169 4015 0006146150000			5 000			
3.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	5 000	0,00	realizace	
	1042 6171 5175 4015 0006069150114			5 000			
4.	Vánoční osvětlení - služby (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrorevize, spotřeba el. energie)	OKP	6 000	6 000	171,92	realizace	
5.	Vánoční osvětlení - nákup DHDM	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	2 000	0,00	realizace	
	1000 2141 5137 4015 0006087150000			8 000			
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	161 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
	1000 2212 6121 4015 0002054000000			-96 000			
x	Kryto po RO schválených RMZ	x	x	1 808 000	x	x	
x	Kryto rozpočtem k 21.2.2023	x	x	1 712 000	x	x	
x	Čerpání k 21.2.2023	x	x	x	171,92	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2024	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2024	x	
x	CELKEM	x	x	1 873 000	1 873 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.