

Priority MČ Prštné 2023

Přidělené finanční prostředky pro r. 2023:

1 376 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2022:

3 253 000 Kč

Celkem:

4 629 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2022 (nedokončené, neproúčtované akce akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2023 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2023 (v Kč)	Stav 2023	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2018	Rekonstrukce komunikace, ul. Nad Humny	OD	98 000 PD cca 5 500 000 realizace I. etapy	98 000	0,00	PD	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ KMČ: etapizovat - I. etapa rozšíření komunikace od křižovatky, II. etapa rekonstrukce komunikace vč. opravy kanalizace</p> <p>r. 2018: bez akce</p> <p>r. 2019: zadání studie proveditelnosti, bez čerp.</p> <p>r. 2020: studie představena na jednání KMČ, navržen další postup (dofašení vlastnických vztahů), PD zadána, dokončení do 30.4.2021, čerpání 36 300 Kč za studii</p> <p>r. 2021: PD v přípravě, řešení majetkových vztahů</p> <p>r. 2022: zpracování dokumentace pro SP, řešení majetkových vztahů, čeká se na písemné stanovisko vlastníka pozemku</p> <p>r. 2023: řešení majetkových vztahů, odhad ceny realizace cca 5 500 000 Kč, dopracování PD, zažádáno o SP, v případě vyřešení majetkových vztahů předpoklad realizace v r. 2024</p>
3/ 2017	Veřejné osvětlení, ul. Pod Strání (osvětlení nového chodníku)	OD	500 000	15 000	0,00	viz poznámka	<p>r. 2017: zadání PD + IČ, řešení pozemku, bez čerp.</p> <p>r. 2018 - 2019: provádí se PD, nesouhlas vlastníků pozemku s výkupem pozemku pro realizaci VO</p> <p>r. 2020: projektant prověřil, zda-li je možné jiné technické řešení s vyhnutím se pozemku, u kterého majitel nesouhlasil s výkupem, např. rozdělení VO na 2 části (1. část napojení z ul. Jateční a 2. část napojení z ul. Pod Strání), OD 5/2020: vzhledem ke složitosti a nákladnosti řešení byla akce pozastavena do odvolání, 9/2020: zadána úprava PD na I. část (po pozemky, které brání realizaci), 11/2020: zadána úprava PD na I. část (po pozemky, které brání realizaci), čerpání za PD 24 000 Kč</p> <p>r. 2021: z důvodu majetkových překážek znovu upraven rozsah, aby bylo možné PD dokončit na pozemcích MMZ, probíhá zpracování PD, realizace 2022</p> <p>r. 2022: řešení majetkových vztahů, zpracována PD pro územní rozhodnutí, vydáno územní rozhodnutí</p> <p>r. 2023: KMČ požaduje 2 solární lampy za lávkou u ul. Jateční, z důvodu vlastnictví pozemků lze realizovat pouze 1</p>
3/ 2018	Obnova dětských hřišť (úprava prostranství na ul. Chmelnická)	OMZ	cca 7 000 realizace	7 000	5 526,30	následná péče	<p>KMČ: úprava prostranství na začátku ul. Chmelnická - odpočinková zóna s lavičkami (do budoucna doplnit fitness prvky)</p> <p>r. 2018 - 2019: doporuč. fin. krytí min. 220 tis. na fitness + lavičky, bude řešit Ing. Hegmonová - konzultace miniprojektu s KMČ, v r. 2019 čerp. 32 000 Kč za studii</p> <p>r. 2020: PD pro realizaci cca 10 000 Kč (kryto z rozpočtu OMZ), čeká se na vydání KOOZS a ÚR o změně využití území</p> <p>r. 2021: zrealizována I. etapa Parčíku Chmelnická, dokrytí z rozpočtu OMZ 60 578,22 Kč, čerpáno 220 000 Kč</p> <p>r. 2022: Parčík Chmelnická II. etapa - následná péče, čerpání 6 441,98 Kč</p> <p>r. 2023: následná péče o vysazený strom, čerpání 5 526,30 Kč</p>

4/ 2018	Údržba zelených ploch	OMZ	3 000	3 000	3 000,00	realizace	<p>r. 2018: krytí 25 tis. Kč, čerp. 19 912 Kč na základě obj. č. O180180408</p> <p>r. 2019: úhrada 1. roku povýsadbové péče (závlivky, kontroly), čerp. 4 961 Kč</p> <p>r. 2020: 2. rok povýsadbové péče vánočního stromu 4 961 Kč, čerpání 999 Kč</p> <p>r. 2021: 3. rok povýsadbové péče o vánoční strom, čerpání 3 581,60 Kč</p> <p>r. 2022: 4. rok povýsadbové péče o vánoční strom, čerpání 2 785,80 Kč</p> <p>r. 2023: 5. rok povýsadbové péče o vánoční strom za 3 000 Kč</p>
1/ 2020	Realizace koncové zastávky MHD Prštné - přístřešek zastávky	OD	cca 250 000	25 000	0,00	PD	<p>r. 2020: zrealizováno za 1 087 040,52 Kč</p> <p>r. 2021: nový požadavek KMČ - doplnění přístřešku zastávky, zpracování odborné pomoci k osazení přístřešku zastávky - není možná realizace kvůli prostorové kolizi s vodovodem, čerpáno 23 232 Kč</p> <p>r. 2022: předpoklad realizace v r. 2023</p> <p>r. 2023: zpracování finanční náročnosti, nutné vypracování tech. pomoci na dvě varianty - následně musí KMČ zvolit variantu řešení, bez fin. krytí, zpracována PD, realizace v r. 2024</p>
2/ 2021	Chodník v ul. Hrabůvky, Prštné - Zlín	OD	284 000 PD 4 500 000 realizace	286 000	0,00	SP	<p>r. 2021: 11/2021 zadána DUSP + RD vč. SP, T: 9/2022</p> <p>r. 2022: odhad fin. náročnosti 3 300 000 Kč, zpracována PD pro spol. povolení, čerpání 220 340 Kč</p> <p>r. 2023: IČ pro vydání SP, uzavřena smlouva o přeložce vedení NN, příprava smlouvy o přeložce vedení plynovodu, předpoklad financování ze strany SMZ, navýšení fin.odhadu na 4 500 000 Kč z původních 3 500 000 Kč, čeká se na vydání SP, poté bude ihned zadání VZ a realizace v r. 2024</p>
Č.	Požadavek MČ 2023 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2023 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2023 (v Kč)	Stav 2023	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 130 000	130 000	78 871,00	realizace	Čerpání: Pálení čarodějnic 9 134 Kč, Velikonoční tvoření 5 019 Kč, Dětský den 6 534 Kč, Pivní slavnosti 38 599 Kč, Hasičská zábava 4 356 Kč, lampionový průvod 7 870 Kč, rozsvícení vánočního stromu 7 359 Kč
2.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	15 701,72	realizace	Čerpání: občerstvení na jednání KMČ 14 695 Kč, servis strojní techniky 1 006,72 Kč
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	4 035 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2023	x	x	594 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	103 099,02	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	4 525 900,98	x	Převod do r. 2024: 4 526 000 Kč
x	CELKEM	x	x	4 629 000	4 629 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; ÚS - územní souhlas; MČ - místní část; DUSP - projektová dokumentace pro společné povolení stavby, RD - realizační dokumentace