

# Priority MČ Příluky 2024

Přidělené finanční prostředky pro r. 2024:

2 507 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023:

5 192 000 Kč

**Celkem:**

7 699 000 Kč

Č.	Požadavek KMČ 2015 - 2023 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 15.8.2024 (v Kč)	Čerpání k 15.8.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2019	Dopravní řešení ul. Mezní a Michalova	OD	150 000 PD 10 000 000 realizace	0	0,00	viz poznámka	<b>STANOVENO JAKO PRIORITYNÍ AKCE MČ</b> r. 2019: zpracování IZ r. 2020: navýšení krytí za zpracování PD na 150 000 Kč, čerpání za IZ 3 630 Kč, zadání PD v r. 2021, <b>požadavek ze strany KMČ na financování ze strany SMZ</b> r. 2021: zpracování PD, DUSP 5/2022, předpoklad financování ze strany SMZ r. 2022: dokončení PD + IČ, čeká se na vydání SP a schválení financování, realizace v r. 2023, čerpání 254 100 Kč r. 2023: vydáno SP, odhad ceny realizace 9 600 000 Kč z původních 5 500 000 Kč, připraveno k realizaci, bez fin. krytí, navýšení fin. odhadu na 10 000 000 Kč z původních 9 600 000 Kč r. 2024: připraveno k realizaci na r. 2025, bez finančního krytí
4/ 2015	Dopravní napojení lokality Boněcká louka z ul. Ronzovy Paseky přes ul. Boněcko III	OD	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	r. 2015 - 2016: pozastaveno z důvodu majetko-pr. poměrů r. 2017: viz info výše, akce zatím odložena r. 2018: práce na PD budou zahájeny po dokončení územní studie - řeší OPP, v r. 2018 bez čerp. r. 2019: zpracována územní studie (hrazeno OPP), zpracován IZ bez čerpání, <b>na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ</b> r. 2020: nacenění ve výši 8,5 mil. Kč je bez vybudování kanalizace, čerp. za IZ cca 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021 r. 2021 - 2024: <b>akce rozdělena na dvě části - dopravní napojení a rekonstrukce komunikace viz prioritní č. 2/2021</b> ; dopravní napojení možné až po vyřešení majetkoprávních vztahů, 9/2023 jednání s vlastníky pozemků
5/ 2017	Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky	OŠaS OD	odloženo	0	0,00	odloženo	KMČ: zadání PD, předpoklad spolufinancování z rozp. SMZ (nutno projednat s komp. nám.) r. 2017: mat. RMZ 20.2.2017 - Schválení VŘ pro VZMR na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky" + RO, v r. 2017 bez čerp. r. 2018: probíhá příprava PD, příspěv. na PD 300 000 Kč a na real. 1 mil. Kč z rozp. MČ + v r. 2018 dofin. z rozp. SMZ 7,5 mil. Kč + 1,477 mil. Kč, bez čerp. r. 2019: akce pozastavena r. 2020 - 2022: realizace hřiště až po dokončení silničního napojení prům. zóny Zlín - východ, dle čl. RMZ p. Čížka bude hrazena z rozpočtu SMZ
4/ 2018	Vybudování chodníku ul. Dolní dědina	OD	134 000 PD 7 900 000 realizace	4 291 000	3 435 067,48	realizace	r. 2018 OD: dokončena studie, čerp. 15 800 Kč, doporučujeme zvažít PD + realizaci r. 2019: zpracování PD - fin. krytí 134 000 Kč, příp. realizace 1,5 mil. Kč, bez čerp. r. 2020: dokončení a čerpání za PD, aktuální cena realizace dle PD 2 500 000 vč. dozorů atd., v řešení opěrná zeď a přemístění sloupů VO, po vydání SP možná realizace od r. 2021 r. 2021: zpracování PD a IČ, 8/2021 podána žádost o SP r. 2022: navýšení ceny realizace na z 2 500 000 na 2 900 000 Kč, realizace v r. 2023, čerpání 125 618 Kč r. 2023: VŘ, navýšení ceny realizace z 2 900 000 Kč na 7 900 000 Kč, probíhá realizace, dokončení v 1/2024, čerpáno 3 616 830,37 Kč r. 2024: dokončení realizace 1/2024, 6/2024 <b>zrealizováno</b>
2/ 2021	Rekonstrukce komunikace ul. Ronzovy Paseky	OD	100 000 PD 15 000 000 realizace	50 000	0,00	majetkoprávní vztahy	r. 2021: prioritní č. 4/2015 rozdělena na dvě části - dopravní napojení a rekonstrukce komunikace, na rekonstrukci komunikace zpracováno nacenění ve výši 8,5 mil. Kč bez vybudování kanalizace, čerpáno v r. 2020 za IZ 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021, realizace v r. 2022 - 2023, 11/2021 probíhá projednání o majetkoprávních poměrech, čerpáno 6 776 Kč r. 2022: řeší se majetkoprávní vztahy, čerpání 40 350 Kč r. 2023: řeší se majetkoprávní vztahy, odhad nákladů 15 000 000 Kč z původních 8 500 000 Kč

3/ 2022	Za Kapličkou - rozšíření komunikace u č. p. 612 a 319	OD	cca 700 000	626 000	0,00	SP, realizace	r. 2022: OD: z důvodu nedostatku kapacit projektantů příprava pozastavena r. 2023: zpracování PD, vyřízení SP a realizace v r. 2024, čerpáno 73 810 Kč r. 2024: vyřízení SP, 6/2024 akce bude realizována do 10/2024
5/ 2022	Úpravy parku v ul. Horní dědina	OMZ	161 000 DUSP 2 800 000 odhad dle studie	219 000	0,00	PD	r. 2022: zpracována studie, čerpáno 90 750 Kč r. 2023: dokončena PD pro SP, čerpáno 154 638 Kč r. 2024: probíhá IČ do 31.3.2024, následně bude objednáno vypracování PD pro provedení stavby za cca 100 000 Kč, 6/2024 bylo vydáno ÚR o umístění stavby, čekáme na cenovou nabídku na vypracování prováděcí dokumentace stavby, 8/2024 probíhá zpracování prováděcí dokumentace stavby za 218 647 Kč, termín dokončení do 10.12.2024
č.	Požadavek KMČ 2024 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 15.8.2024 (v Kč)	Čerpání k 15.8.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Provozní akce - OD	OD	50 000	50 000	0,00	realizace	
2.	Údržba zelených ploch, parků - Příluky	OMZ	45 000	45 000	1 494,00	realizace	r. 2024: péče o štěrkové záhony, trvalkový záhon a plochu u zvířátek, nákup rostlin a textilií na výsadbu nových ostrůvků, 8/2024 péče probíhá do 30.11.2024
3.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 100 000	100 000	26 643,00	realizace	
4.	Činnost MČ a KMČ (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 25 000	25 000	10 749,00	realizace	
5.	Osvětlení ván. stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	5 659,61	realizace	
6.	Osvětlení ván. stromu (nákup DHDM)	OKP	KMČ vyčleňuje 11 000	11 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	2 267 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 15.8.2024	x	x	5 432 000	x	x	
x	Kryto rozpočtem k 15.8.2024	x	x	5 432 000	x	x	
x	Čerpání k 15.8.2024	x	x	x	3 479 613,09	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2025	x	
x	CELKEM	x	x	7 699 000	7 699 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; IZ - investiční záměr; DUSP - dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení; VZ - veřejná zakázka

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.