

# Priority MČ Příluky 2024

Přidělené finanční prostředky pro r. 2024:

2 507 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023:

5 192 000 Kč

**Celkem:**

7 699 000 Kč

| Č.         | Požadavek KMČ 2015 - 2023<br>(nedokončené, neproučtované akce)<br>- popis požadavku | Z:   | Kvalif. odhad<br>finanční<br>náročnosti<br>(v Kč) | Kryto<br>rozpočtem<br>k 29.10.2024<br>(v Kč) | Čerpání<br>k 29.10.2024<br>(v Kč) | Stav 2024<br>předpokl.  | Poznámky, komentář odborů MMZ  |
|------------|---|------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 3/<br>2019 | Dopravní řešení ul. Mezní a Michalova   | OD   | 150 000<br>PD<br>10 000 000<br>realizace          | 0  | 0,00                              | viz<br>poznámka         | <p><b>STANOVENO JAKO PRIORITYNÍ AKCE MČ</b></p> <p>r. 2019: zpracování IZ</p> <p>r. 2020: navýšení krytí za zpracování PD na 150 000 Kč, čerpání za IZ 3 630 Kč, zadání PD v r. 2021, <b>požadavek ze strany KMČ na financování ze strany SMZ</b></p> <p>r. 2021: zpracování PD, DUSP 5/2022, předpoklad financování ze strany SMZ</p> <p>r. 2022: dokončení PD + IČ, čeká se na vydání SP a schválení financování, realizace v r. 2023, čerpání 254 100 Kč</p> <p>r. 2023: vydáno SP, odhad ceny realizace 9 600 000 Kč z původních 5 500 000 Kč, připraveno k realizaci, bez fin. krytí, navýšení fin. odhadu na 10 000 000 Kč z původních 9 600 000 Kč</p> <p>r. 2024: připraveno k realizaci na r. 2025, bez finančního krytí</p>  |
| 4/<br>2015 | Dopravní napojení lokality Boněcká louka z ul. Ronzovy Paseky přes ul. Boněcko III  | OD   | viz<br>poznámka                                   | 0  | 0,00                              | viz<br>poznámka         | <p>r. 2015 - 2016: pozastaveno z důvodu majetko-pr. poměrů</p> <p>r. 2017: viz info výše, akce zatím odložena</p> <p>r. 2018: práce na PD budou zahájeny po dokončení územní studie - řeší OPP, v r. 2018 bez čerp.</p> <p>r. 2019: zpracována územní studie (hrazeno OPP), zpracován IZ bez čerpání, <b>na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ</b></p> <p>r. 2020: nacenění ve výši 8,5 mil. Kč je bez vybudování kanalizace, čerp. za IZ cca 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021</p> <p>r. 2021 - 2024: akce rozdělena na dvě části - <b>dopravní napojení a rekonstrukce komunikace viz prioritní č. 2/2021</b>; dopravní napojení možné až po vyřešení majetkoprávních vztahů, 9/2023 jednání s vlastníky pozemků</p> |
| 5/<br>2017 | Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky            | OŠaS | odloženo  | 0  | 0,00                              | odloženo                | <p>KMČ: zadání PD, předpoklad spolufinancování z rozp. SMZ (nutno projednat s komp. nám.)</p> <p>r. 2017: mat. RMZ 20.2.2017 - Schválení VŘ pro VZMR na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky" + RO, v r. 2017 bez čerp.</p> <p>r. 2018: probíhá příprava PD, příspěv. na PD 300 000 Kč a na real. 1 mil. Kč z rozp. MČ + v r. 2018 dofin. z rozp. SMZ 7,5 mil. Kč + 1,477 mil. Kč, bez čerp.</p> <p>r. 2019: akce pozastavena</p> <p>r. 2020 - 2022: realizace hřiště až po dokončení silničního napojení prům. zóny Zlín - východ, dle čl. RMZ p. Čížka bude hrazena z rozpočtu SMZ</p>  |
| 4/<br>2018 | Vybudování chodníku ul. Dolní dědina  | OD   | 134 000<br>PD<br>7 900 000<br>realizace           | 4 291 000                                    | 3 435 067,48                      | realizace               | <p>r. 2018 OD: dokončena studie, čerp. 15 800 Kč, doporučujeme zvážit PD + realizaci</p> <p>r. 2019: zpracování PD - fin. krytí 134 000 Kč, příp. realizace 1,5 mil. Kč, bez čerp.</p> <p>r. 2020: dokončení a čerpání za PD, aktuální cena realizace dle PD 2 500 000 vč. dozorů atd., v řešení opěrná zeď a přemístění sloupů VO, po vydání SP možná realizace od r. 2021</p> <p>r. 2021: zpracování PD a IČ, 8/2021 podána žádost o SP</p> <p>r. 2022: navýšení ceny realizace na z 2 500 000 na 2 900 000 Kč, realizace v r. 2023, čerpání 125 618 Kč</p> <p>r. 2023: VŘ, navýšení ceny realizace z 2 900 000 Kč na 7 900 000 Kč, probíhá realizace, dokončení v 1/2024, čerpáno 3 616 830,37 Kč</p> <p>r. 2024: dokončení realizace 1/2024, 6/2024 <b>zrealizováno</b></p>                            |
| 2/<br>2021 | Rekonstrukce komunikace ul. Ronzovy Paseky  | OD   | 100 000<br>PD<br>15 000 000<br>realizace          | 50 000                                       | 0,00                              | majetkoprávní<br>vztahy | <p>r. 2021: prioritní č. 4/2015 rozdělena na dvě části - dopravní napojení a rekonstrukce komunikace, na rekonstrukci komunikace zpracováno nacenění ve výši 8,5 mil. Kč bez vybudování kanalizace, čerpáno v r. 2020 za IZ 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021, realizace v r. 2022 - 2023, 11/2021 probíhá projednání o majetkoprávních poměrech, čerpáno 6 776 Kč</p> <p>r. 2022: řeší se majetkoprávní vztahy, čerpání 40 350 Kč</p> <p>r. 2023: řeší se majetkoprávní vztahy, odhad nákladů 15 000 000 Kč z původních 8 500 000 Kč</p>  |

|            |  |     |  |                                     |                             |                     |  |
|------------|--|-----|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| 3/<br>2022 | Za Kapličkou - rozšíření komunikace u č. p. 612 a 319                              | OD  | cca 700 000                                      | 626 000                             | 0,00                        | SP, realizace       | r. 2022: OD: z důvodu nedostatku kapacit projektantů příprava pozastavena<br>r. 2023: zpracování PD, vyřízení SP a realizace v r. 2024, čerpáno 73 810 Kč<br>r. 2024: vyřízení SP, 6/2024 akce bude realizována do 10/2024, 10/2024 zrealizováno   |
| 5/<br>2022 | Úpravy parku v ul. Horní dědina  | OMZ | 161 000<br>DUSP<br>2 800 000<br>odhad dle studie | 219 000                             | 0,00                        | PD                  | r. 2022: zpracována studie, čerpáno 90 750 Kč<br>r. 2023: dokončena PD pro SP, čerpáno 154 638 Kč<br>r. 2024: probíhá IČ do 31.3.2024, následně bude objednáno vypracování PD pro provedení stavby za cca 100 000 Kč, 6/2024 bylo vydáno ÚR o umístění stavby, čekáme na cenovou nabídku na vypracování prováděcí dokumentace stavby, 8/2024 probíhá zpracování prováděcí dokumentace stavby za 218 647 Kč, termín dokončení do 10.12.2024, 10/2024 beze změny |
| č.         | Požadavek KMČ 2024 - popis požadavku   | Z:  | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)         | Kryto rozpočtem k 29.10.2024 (v Kč) | Čerpání k 29.10.2024 (v Kč) | Stav 2024 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ  |
| 1.         | Provozní akce - OD   | OD  | 50 000   | 50 000                              | 0,00                        | realizace           |  |
| 2.         | Údržba zelených ploch, parků - Příluky   | OMZ | 45 000   | 45 000                              | 1 659,00                    | realizace           | r. 2024: péče o štěrkové záhony, trvalkový záhon a plochu u zvířátek, nákup rostlin a textilií na výsadbu nových ostrůvků, 8/2024 péče probíhá do 30.11.2024, 10/2024 beze změny   |
| 3.         | Podpora společenských aktivit v MČ   | OKP | KMČ<br>vyčleňuje<br>100 000                      | 100 000                             | 47 205,00                   | realizace           |  |
| 4.         | Činnost MČ a KMČ (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.)          | OKP | KMČ<br>vyčleňuje<br>25 000                       | 25 000                              | 10 749,00                   | realizace           |  |
| 5.         | Osvětlení ván. stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie) | OKP | KMČ<br>vyčleňuje<br>15 000                       | 15 000                              | 5 659,61                    | realizace           |  |
| 6.         | Osvětlení ván. stromu (nákup DHDM)   | OKP | KMČ<br>vyčleňuje<br>11 000                       | 11 000                              | 0,00                        | realizace           |  |
| x          | Investice MČ ("rezerva")   | x   | x  | 2 267 000                           | x                           | x                   | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů  |
| x          | Kryto rozpočtem k 29.10.2024   | x   | x  | 5 432 000                           | x                           | x                   |  |
| x          | Čerpání k 29.10.2024   | x   | x  | x                                   | 3 500 340,09                | x                   |  |
| x          | Nevyčerpané finanční prostředky  | x   | x  | x                                   | bude doplněno k 31.1.2025   | x                   |  |
| x          | CELKEM   | x   | x  | 7 699 000                           | 7 699 000                   | x                   |  |

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; IZ - investiční záměr; DUSP - dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení; VZ - veřejná zakázka

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.