

Priority MČ Malenovice 2024

Přidělené finanční prostředky pro r. 2024:

7 981 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023:

6 819 000 Kč

Celkem:

14 800 000 Kč

Č. pr.	Požadavek MČ 2013 - 2023 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2024 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2024 (v Kč)	Stav 2024	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2013	Stavební úpravy, ul. Švermova, Zlín - Malenovice	OD	13 500 000	4 900 000	4 278 382,94	realizace	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2013: prověření maj. vztahů, obj. studie za účelem rekonstr. havar. částí, bez čerp. r. 2014: dokonč. studie, čerp. 60 tis. Kč r. 2015: PD pro ÚR + IČ, bez čerp. r. 2016: pokr. v přípr. akce, bez čerp. r. 2017: uvedená priorita bude, vzhledem k rozdílným časům realizace a ve vazbě na realizaci kanalizace, rozdělena na 3 stavby, čerp. 1 119 Kč r. 2018: pokračuje se v projektování pro ÚR a inž. činnosti, bez čerp. r. 2019: PD pro ÚR, SP a realizaci, vydáno ÚR, možná realizace v r. 2020 v závislosti na fin. prostředcích a spoluúčasti ŘSZK (4 až 5 mil. Kč z ceny realizace), čerp. 302 500 Kč za PD, na jednání s komp. členem RMZ v 8/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: předpoklad realizace r. 2021, žádost o SP podaná na SÚ od 02/2020, taktéž podáno na vodoprávní řízení, 8/2020: předpoklad realizace r. 2022 r. 2021: pravomocné SP vydáno 25.3.2021, možná realizace v r. 2022, nutné zajištění fin. krytí, rozpočet cca 20 mil. Kč (ŘSZK 5 mil. Kč, KMČ 5 mil. Kč, SMZ 10 mil. Kč), 8/2021 OD zvažuje podání žádosti na možnost spolufinancování SDFI, čerpání 198 000 Kč za PD, IČ r. 2022: akce připravena k realizaci, čeká se na schválení financí, bylo zažádáno o dotaci, čerpání 18 000 Kč r. 2023: předpoklad realizace v r. 2024, navýšení odhadu fin. náročnosti 25 000 000 Kč z původních 20 000 000 Kč (předpoklad spoluúčast ŘSZK 8,3 mil., dotace 8 mil. Kč, KMČ 5 mil. Kč, dofinancování SMZ 3,7 mil. Kč), 5/2023 RMZ dne 29.5. schválila příslib fin.prostředků na r. 2024, zahájeno VŘ, čerpáno 81 796 Kč r. 2024: zrealizováno, čerpáno 4 278 382,094 Kč
4/ 2015	Rekonstrukce ul. Brigádnická - II. etapa	OD	200 000 studie, PD, IČ 6 000 000 - 7 000 000 realizace	7 000 000	0,00	VŘ	r. 2015: studie, PD, IČ, čerp. 10 tis. Kč r. 2016: pokr. v přípravě, čerp. 30 tis. Kč r. 2017 - 2018: řeší se smluvní vztahy s vlastníky cizích pozemků, bez čerp., po jejich dořešení možné dokončení PD a IČ pro SP r. 2019 - 2020: dtto info z r. 2018, krytí ponechat, 5/2020: znovu byli osloveni nevyřešení vlastníci dotčených pozemků, 08/2020: OD čeká na vyjádření jednoho vlastníka r. 2021 - 2023: vzhledem k nemožné dohodě s vlastníkem dotčeného pozemku bude změněn rozsah projektu, zpracována PD, vydáno SP, zahájení VŘ a realizace v roce 2024 po přidělení fin. prostředků, čerpáno 118 580 Kč r. 2024: VŘ na zhotovitele, uzavřena SOD, vyřizuje se dopravní značení, posun realizace na r. 2025, požadavek veřejnosti na zachování stávajícího provozu, nutno upravit PD

3/ 2017	Regenerace panelového sídliště - VII. etapa - následná 5letá péče	OD	230 000 následná péče	384 000	0,00	realizace následné péče	r. 2017: PD pro ÚR a SP, IČ, krytí 340 tis. Kč, čerp. 132 220 Kč r. 2018: UR vydáno, požádáno o SP; v r. 2018 dotace z MpMR nepřidělena, čerp. 205 305 Kč, v r. 2018 krytí z rozp. MČ 6,2 mil. Kč + krytí z rozp. SMZ 5 mil. Kč r. 2019: krytí z rozp. MČ 6 mil. Kč + 11 mil. Kč z rozp. SMZ - akce kryta, přidělena dotace z MpMR, předpoklad realizace 2020, čerp. 86 200 Kč (úprava PD, přeložka E.ON) r. 2020: zrealizováno, čerpání 5 533 662,77 Kč r. 2021 - 2022: následná 5letá péče ve výši 230 000 Kč - bez čerpání r. 2023 - 2024: následná 5letá péče
4/ 2017	Rekonstrukce ul. I. Veselkové	OD	170 000 PD, IČ 18 000 000 odhad realizace	0	0,00	viz poznámka	r. 2017 - 2018: postupné zahájení proj. prací (zaměření, projednání návrhu řešení uličního prostoru, po odsouhlasení dopracování PD), bez čerp. r. 2019: PD hotova, požádáno o SP v 08/2019, původní odhad 12 mil. Kč, cena realizace dle PD 13,05 mil. Kč + TD, AD, BOZP 0,5 mil. Kč, čerp. 121 000 Kč za PD r. 2020: vydání SP, čerpání 48 400 Kč za PD r. 2021 - 2022: předpoklad realizace r. 2023 (rekonstrukce plynovodu), zažádáno o prodloužení SP r. 2023: aktualizovaný rozpočet 18 000 000 Kč z původních 13 550 000 Kč, řešení opravy kanalizace, 9/2023 realizace stavby posunuta na r. 2025 r. 2024: rekonstrukce vodovodu kvůli uzavírcce ul. Švermova a Světlav posunuta na jaro 2025, realizace rekonstrukce komunikace možná po rekonstrukci vodovodu, nutno posunout do r. 2026
4/ 2023	Doplnění chodníků v ul. Fügnerova a Svárovec	OD	160 000 přípravné práce 2 100 000 realizace	0	0,00	SP	r. 2023: zpracována PD, 11/2023 předpoklad vydání SP 3/2024, čerpáno 159 720 Kč r. 2024: vydáno SP 2.3.2024, připraveno k realizaci v r. 2025, předpoklad nákladů 2 100 000 Kč
č.	Požadavek MČ 2024 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2024 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2024 (v Kč)	Stav 2024	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Opravy komunikací - Malenovice	OD	KMČ vyčleňuje 200 000	200 000	66 550,00	realizace	OD: na akutní opravy, čerpáno 66 550 Kč
2.	Opravy chodníků - Malenovice	OD	KMČ vyčleňuje 150 000	150 000	0,00	bez čerpání	OD: na akutní opravy
3.	Činnost KMČ (občerstvení na jednání KMČ, nákup kanc. potřeb, kompenzace aj.)	OKP	12 000	12 000	754,00	realizace	Čerpání: občerstvení na jednání KMČ 754 Kč
4.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	150 000	150 000	95 492,00	realizace	Čerpání: Malenovický suk 4 000 Kč, Stavění májky 38 382 Kč, pohádkový les 18 460 Kč, rozsvícení vánočního stromu 34 650 Kč
5.	Podpora spol. aktivit v MČ Neinv. dotace SDH Malenovice na akci "150. výročí založení SDH"	OKP	100 000	100 000	100 000,00	realizace	
6.	Osvětlení vánočních stromů - provoz (elektrovize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie)	OD	400 000	400 000	1 610,00	realizace	Čerpání: spotřeba el. energie 1 610 Kč
7.	Osvětlení vánočních stromů - DHDM	OKP	360 000	360 000	11 089,65	realizace	
x	Rezerva MČ ("rezerva")	x	viz. pozn.	1 144 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2024	x	x	13 656 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	4 553 878,59	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	10 246 121,41	x	Převod do r. 2025: 10 246 000 Kč
x	CELKEM	x	x	14 800 000	14 800 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace, TD - technický dozor; AD - autorský dozor; MČ - místní část; SOD - smlouva o dílo