

Priority MČ Jaroslavice 2025

Přidělené finanční prostředky pro r. 2025:

1 277 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2024:

5 178 000 Kč

Celkem:

6 455 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2010 - 2024 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem 6.2.2025 (v Kč)	Čerpání 6.2.2025 (v Kč)	Stav 2025 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2013	Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasiček (dořešit napojení chybějící části chodníku, řešení opěrných zídek, nový povrch MK)	OD	864 000 PD, IČ cca 8 500 000 realizace I. etapy	864 000	0,00	PD, realizace	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2013: studie, zadáno zprac. PD + IČ, bez čerp. r. 2014: zadáno zprac. PD pro UR a SP vč. IČ do 11/2014, bez čerp. r. 2015: vydáno ÚR, běží SR, čerp. 36 300 Kč r. 2016 - 2017: bez čerp., čekáme na vydání SP r. 2018: v 12/2018 požádáno o prodl. SP r. 2019: stávající fin. pr. ponechat, navýšení odhadu realizace z 8 na 10,8 mil. Kč (není kryto) na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: není kryto, SP prodlouženo do 12/2020, požádáno o prodloužení SP, OD 8/2020: zadáno dopracování PD, 11/2020: práce projektanta na PD r. 2021: rozdělení projektu na etapy, SP prodlouženo do 6/2022, KMČ dne 6. 4. 2021 požádala RMZ o realizaci I. etapy, akce by mohla být kryta z prostředků KMČ, 5/2021 není kryto, v r. 2022 majetkoprávní smlouva - záborový elaborát, následně VZ na stavbu a realizace r. 2022: žádost o prodloužení SP, dokončena majetkopráv. příprava r. 2023: prodloužení SP (do 1/2025), příprava podkladů pro VŘ, akce rozdělena na etapy - I.etapa odhad fin. náročnosti 7 000 000 Kč, 11/2023 nemožnost přes VZ dokončit prováděcí část PD, nutné zadat novou soutěž na PD, předpoklad projektování v r. 2024, realizace nejdříve v r. 2025 r. 2024: zadání nové PD, navýšení odhadu fin. náročnosti z původních 7 000 000 Kč na 8 500 000 Kč, posun předpokladu realizace na 6-11/2025 r. 2025: dokončení PD do 2/2025 pro SP, 4-5/2025 VŘ, realizace 6-11/2025
6/2010 + 4/2011	Úprava komunikace a vybudování chodníku v ul. Návrší, Zlín - Jaroslavice	OD	110 000 PD	110 000	0,00	majetkoprávní vztahy	r. 2010: PD 50 000 Kč (akce č. 6/2010); r. 2011, 2012: řešení maj. poměrů (č. 4/2011); bez čerp. r. 2013: PD pro I. etapu; běží UR + SP, čerp. 10 000 Kč r. 2014: PD I. + II. etapa, bez čerp. r. 2015: I. etapa - běží legislativa po SP, II. etapa - řeší se majetkopráv. vztahy, čerp. 19 300 Kč r. 2016: bez čerp. r. 2017: akce ukončena - chodník nebude realizován, dle jednání s občany dne 23.1.2017 z ul. Návrší - bude dopracováno místo pro přecházení u točny MHD, čerp. 10 tis. Kč r. 2018: PD 10 000 Kč (územní souhlas), bez čerp. r. 2019: v přípravě, 2 místa pro přecházení, součástí i oprava a rozšíření dlažby pro kontejnery na tříděný odpad, bez čerp. r. 2020: 11/2020: zadáno p. Urbanové r. 2021 - 2022: majetkoprávní problémy - občan nesouhlasí s posunem plotu r. 2023 - 2024: řešení majetkoprávních vztahů, zaslání dopisu občanům se souhlasem se stavbou r. 2025: OD navrhuje zrušení priority - neřešitelné majetkoprávní vztahy
4400 2219 6121 4006 0002454060000				-110 000			

2/ 2014	Rekonstrukce komunikace ul. Svažitá vč. opěrné zídky - Jaroslavice, Zlín	OD	61 000 PD, IČ cca 8 000 000	61 000	0,00	není kryto, viz pozn.	inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD (98 010 Kč), bez čerp. r. 2016: čerp. 38 720 Kč r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp. r. 2019: navýšení odhadu realizace z 2,5 mil. Kč na 6,51 mil. Kč (není kryto) r. 2020 - 2021: není kryto, PD zpracována, SP pozbylo platnosti r. 2022-2023: možnost přeprojektování s předpokladem realizace v r. 2024 - 2025, navýšení fin.odhadu na 8 000 000 Kč z původních 6 510 000 Kč r. 2024: pro pokračování akce nutné finanční krytí akce r. 2025: nutné zpracování nové PD
3/ 2014	Oprava komunikace, ul. Březová	OD	60 000 PD, IČ cca 4 000 000	60 000	0,00	není kryto, viz pozn.	inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD, bez čerp. r. 2016: bez čerp. r. 2017 - 2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp. r. 2019: navýšení odhadu realizace z 1,5 mil. Kč na 3,29 mil. Kč (není kryto), stávající krytí ponechat r. 2020 - 2024: není kryto, navýšení fin.odhadu na 4 000 000 Kč z původních 3 290 000 Kč, 10/2024 pro pokračování akce je nutné obnovení SP a přidělení finančních prostředků r. 2025: budou probíhat lokální opravy
	4420 2212 5169 4006 0005541060010			-60 000			
3/ 2019	Oprava komunikace, ul. Průkop	OD	60 000 PD, IČ 70 000 maj.-pr. vztahy, geod. zaměření cca 11 620 000 realizace	300 000	0,00	viz poznámka	r. 2019: zpracování PD vč. IČ a povolení za 60 000 Kč, 70 000 Kč za geodetické zaměření a majetkoprávní vztahy, realizace cca 11 620 000 Kč - není projednáno s přísl. náměstkem, zatím nekryto r. 2020 - 2021: nekryto, opravy v rámci výtluků r. 2022: bude řešeno TSZ, provedeny lokální opravy TSZ r. 2023-2024: lokální opravy realizovány TSZ, OD navrhuje vyřazení akce r. 2025: budou probíhat lokální opravy, nutné zpracování nové PD
1/ 2021	Revitalizace točny MHD Jaroslavice Vybudování přístřešku-na točně MHD-Jaroslavice	OD	60 000 studie odhad 200 000 PD 2 000 000 realizace	220 000	0,00	studie	r. 2021: stávající přístřešek je v majetku DSZO, realizace v r. 2022 r. 2022: navýšení ceny realizace z 180 000 Kč na 220 000 Kč, priorita odložena do r. 2023 r. 2023: změna názvu akce - doplnění priority o vybudování chodníku a vývěsky, zpracování studie celého prostoru včetně vývěsek, chodníku a zastávky, 9/2023 fin. odhad akce 2 000 000 Kč, termín odevzdání studie v r. 2024 r. 2024: dokončena studie, v r. 2025 předpoklad zpracování PD, SP r. 2025: projektant předá 1/2025 prověřovací studii, následně se přejde k dalšímu kroku - úprava místa, zpracování PD
	4400 3639 6121 4006 0003636060000			110 000			
5/ 2021	Přípojka el. energie v rozvodné skříni na budově VaK na návsi	OMS	9 000	9 000	0,00	realizace	r. 2020: vybudování rozvaděče ke krátkodobému odběrnému místu 36 500 Kč + cca 8 500 Kč spotřeba energie při akcích KMČ, realizováno 6/2020 r. 2021: spotřeba el. energie + revize 9 500 Kč, aktivována žádost o krátkodobé připojení pro Anenskou pouť (21. - 25.7.2021), 8/2021 pout' proběhla, očekáváme vyúčtování za spotřebovanou el. energii r. 2022: čerpání 968 Kč za el. energii na Anenskou pouť r. 2023 - 2024: spotřeba el. energie na akce v MČ
	4080 3613 5171 4006 0006255060000			-9 000			

1/ 2022	Úprava oplocení na sportovišti v Jaroslavicích Rozšíření dětského hřiště v Jaroslavicích	OMZ	700 000	659 000	0,00	VŘ, realizace	r. 2022: 5/2022 probíhá zpracování PD, 9/2022 pozn. změna názvu akce, čerpání 15 730 Kč za PD, realizace akce vysoutěžena za 356 000 Kč, čeká se se na vyjádření KMČ a pokrytí financí, 10/2022 probíhá VŘ r. 2023: zrealizováno, 11/2023 bylo objednáno zpracování PD "Úprava oplocení na sportovišti v Jaroslavicích", čerpáno 338 564,84 Kč r. 2024: zpracovává se prováděcí PD na stavbu "Úprava oplocení na sportovišti v Jaroslavicích", 6/2024 příprava VŘ na dodavatele stavby, 8/2024 1. VŘ bylo zrušeno, připravuje se nové VŘ na podzim, 10/2024 proběhlo opakované VŘ, nabídková cena je vyšší než předpokládaná cen, KMČ byla zažádána o pokrytí 469 000 Kč, čerpáno 41 000 Kč r. 2025: proběhne další opakované VŘ na základě projednání a KMČ, předpokládaná cena realizace včetně tech. a autorského dozoru je 700 000 Kč
	1800 3745 6121 4006 0001705060000			60 000			
Č.	Požadavek MČ 2025 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem 6.2.2025 (v Kč)	Čerpání 6.2.2025 (v Kč)	Stav 2025 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch, parků - Jaroslavice	OMZ	117 000	83 000	0,00	realizace	r. 2025: péče o zeleň u staré školy, péče o zeleň u památníku, péče o zeleň u sportoviště, péče o výsadbu půdokryvných růží u návsi, péče o živý plot, péče o záhon na návsi, péče o výsadbu u parkoviště za 46 000 Kč, výsadba u kaple včetně následné péče za 71 000 Kč, celkem nakrýt cca 117 000 Kč
	1860 3745 5171 4006 0005549060000			34 000			
2.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 117 000	11 000	0,00	realizace	
	1042 3399 5169 4006 0006146060000			106 000			
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - oslavy 90. výročí založení sboru nový ORG	OKP		10 000	0,00	realizace	
				-10 000			
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavice - neinv. dotace - akce pro mládež	OKP		10 000	0,00	realizace	
	1042 3419 5222 4006 0005186060000			-10 000			
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - víkendový pobyt nový ORG	OKP	KMČ vyčleňuje	0	0,00	realizace	
				10 000			
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavice - neinv. dotace - Dětský den	OKP		10 000	0,00	realizace	
	1042 3419 5222 4006 0005485060000			-10 000			
7.	OI Jaroslavice - provoz, nákup DHDM - Provozní výdaje KMČ - Provoz a údržba technického vybavení (sněhová fréza, foukač listí) - Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2023), ost. 1042 6171 5192 4006 0006069060102 1000 6171 5137 4006 0006069060102 1042 3349 5139 4006 0006069060102 1042 6171 5171 4006 0006069060102	OKP	KMČ vyčleňuje 35 000	2 000	0,00	realizace	kompenzace Jaroslaviny opravy a udržování
				4 000			
				4 000			
				25 000			
8.	Vánoční osvětlení - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, el. energii)	OKP	14 000	14 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	4 032 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
	1000 2212 6121 4006 0002054000000			-144 000			
x	Kryto po RO schválených RMZ	x	x	2 567 000	x	x	
x	Kryto rozpočtem k 6.2.2025	x	x	2 423 000	x	x	
x	Čerpání k 6.2.2025	x	x	x	0,00	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2026	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2026	x	

x	CELKEM	x	x	6 455 000	6 455 000	x	
---	--------	---	---	-----------	-----------	---	--

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **RO** - rozpočtové opatření; **MČ** - místní část; **VZ** - veřejná zakázka

Č.	Akce, které není možno hradit z příd. fin. prostředků (vysoké náklady, akce legislativně připravena, KMČ požaduje akci zařadit do investic SMZ)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	x	Stav 2025	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2010 + 2/2011	Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahy	OD	30 000 000	0	0,00	není kryto, viz pozn.	r. 2010: zprac. studie v několika variantách, 100 tis. Kč (akce č. 1/2010) r. 2011: zadání PD (akce č. 2/2011) r. 2012: čerpání za PD pro ÚR 93 000 Kč, v 9/2012 zadání PD a IČ pro SP r. 2013: řešení budoucích kupních smluv, zpracování PD pro SP, čerpání za PD a geom. plán 133 000 Kč r. 2014: pokr. v přípravě, čerp. 25 tis. Kč r. 2015 - 2016: akce legisl. připravena r. 2017 - 2021: SP pozbylo platnosti 2.4.2016; realizace není kryta, vzhledem k fin. náročnosti nelze hradit z fin. MČ - KMČ žádá zařadit akci do investic z rozp. SMZ. 8/2021 ORIA: předáno na OD r. 2022 - 2024: navýšení ceny realizace z 18 500 000 Kč na cca 30 000 000 Kč r. 2025: v případě nepřidělení dotací není možné realizovat společně s kanalizací, KMČ vyjednáva dotace s OdKP