

Priority MČ Veliková 2025

Přidělené finanční prostředky pro r. 2025:

1 060 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2024:

925 000 Kč

Celkem:

1 985 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2024 - popis požadavku (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 24.10.2025 (v Kč)	Čerpání k 24.10.2025 (v Kč)	Stav 2025 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2022	Úprava točny MHD Veliková	OD	200 000 PD 9 500 000	200 000	0,00	viz poznámka	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</p> <p>r. 2022: zpracována dopravně architektonické studie, čerpání 72 600 Kč</p> <p>r. 2023 - 2024: akce není fin. kryta, odhad 2 000 000 Kč - vybudování zpevněných ploch, trakční sloupy - prozatím bez finančního odhadu, nutná spolupráce s DSZO</p> <p>r. 2025: vyčleněny finance na PD, 8/2025 odhad ceny realizace dle studie 9 500 000 Kč, předpoklad snížení ceny na 6 000 000 Kč</p>
2/ 2018	Rekonstrukce "Výletišť"	Lesy města Zlína, s.r.o./OMZ	300 000 PD, IČ 6 000 000 odhad realizace	0	0,00	viz poznámka	<p>KMČ 2018: zadání studie; žádost KMČ, zda by bylo možné oslovit Ing. arch. Meluzína vzhledem k dobrým zkušenostem při předchozí spolupráci</p> <p>Inf. 8/2018: dle konz. ved. OMZ s komp. náměstkem a zást. LMZ - studii zadá OMZ</p> <p>r. 2019: studie, bez čerp.</p> <p>r. 2020: proúčt. studie, KMČ realizaci odložila, propočet nákladů na realizaci dle studie 4,744 mil. Kč, čerpání za studii 55 000 Kč</p> <p>r. 2021 - 2025: akce není fin. kryta, navýšení finančního odhadu na 6 000 000 Kč z původních 4 744 000 Kč, 8/2025 beze změny</p>
1/ 2022	Doplnění VO v ul. Průhon a přesunutí bodu VO z RD č. p. 49	OD	cca 520 000	0	0,00	viz poznámka	<p>r. 2022 - 2024: akce není fin. kryta, 10/2024 předpoklad zpracování PD v r. 2025</p> <p>r. 2025: prověřuje se možnost doplnění VO TSZ ve vlastní režii, jednalo by se o solární svítidla, 8/2025 zařizuje TSZ, probíhá stavební řízení</p>
2/ 2022	Spojovací chodník Kadlbek	OD	600 000	609 000	21 780,00	realizace	<p>r. 2022: zpracována PD, čerpání 90 750 Kč</p> <p>r. 2023: vyřízení SP, v případě vyčlenění financí realizace v r. 2024</p> <p>r. 2024: 6/2024 předpoklad realizace 9/2024, 10/2024 posun realizace do r. 2025</p> <p>r. 2025: realizace 7-8/2025, řeší se povolení stavby, doplnění světelného bodu uprostřed trasy, požadavek na finanční krytí 600 000 Kč, 8/2025 připraveno k realizaci, probíhá výběr zhotovitele, realizace do konce r. 2025, 10/2025 probíhá realizace</p>
Č.	Požadavek MČ 2025 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 24.10.2025 (v Kč)	Čerpání 24.10.2025 (v Kč)	Stav 2025 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch, parků - Veliková	OMZ	55 000	55 000	0,00	realizace	r. 2025: péče o živý plot u dětského hřiště za 5 000 Kč, péče o výsadby u KaMČ za 50 000 Kč, 10/2025 péče o zeleň probíhá do 30.11.2025
2.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 80 000	80 000	40 202,00	realizace	
3.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	800,00	realizace	
4.	Vánoční osvětlení - služby (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrorevize, spotřeba el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 17 000	17 000	6 888,88	realizace	
5.	Vánoční osvětlení - nákup DHDM	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	999 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 24.10.2025	x	x	986 000	x	x	
x	Čerpání k 24.10.2025	x	x	x	69 670,88	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2026	x	
x	CELKEM	x	x	1 985 000	1 985 000	x	

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VR** - výběrové řízení; **IC** - inženýrská činnost; **RO** - rozpočtové opatření; **MK** - místní komunikace; **MČ** - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.