

Priority MČ Prštné 2025

Přidělené finanční prostředky pro r. 2025:

1 751 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2024:

5 475 000 Kč

Celkem:

7 226 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2024 (nedokončené, neproúčtované akce akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2025 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2025 (v Kč)	Stav 2025	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2018	Rekonstrukce komunikace, ul. Nad Humny	OD	98 000 PD cca 5 000 000 realizace I. etapy	5 080 000	78 650,00	PD, SP	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ KMČ: etapizovat - I. etapa rozšíření komunikace od křižovatky, II. etapa rekonstrukce komunikace vč. opravy kanalizace</p> <p>r. 2018: bez akce</p> <p>r. 2019: zadání studie proveditelnosti, bez čerp.</p> <p>r. 2020: studie představena na jednání KMČ, navržen další postup (doféšení vlastnických vztahů), PD zadána, dokončen do 30.4.2021, čerpání 36 300 Kč za studii</p> <p>r. 2021: PD v přípravě, řešení majetkoprávních vztahů</p> <p>r. 2022: zpracování dokumentace pro SP, řešení majetkoprávních vztahů, čeká se na písemné stanovisko vlastníka pozemku</p> <p>r. 2023: řešení majetkoprávních vztahů, odhad ceny realizace cca 5 500 000 Kč, dopracování PD, zažádáno o SP, v případě vyřešení majetkoprávních vztahů předpoklad realizace v r. 2024</p> <p>r. 2024: vzhledem k nesouhlasu jedné z dotčených osob zastaveno společné řízení stavby, akce pozastavena, proběhlo jednání s projektantem - bylo navrženo řešení, objednána PD v novém znění dle požadavků KMČ, čerpáno 96 800 Kč</p> <p>r. 2025: zpracování PD dle nového zadání KMČ, vydáno SP vydáno, vypsáno VŘ na zhotovitele, předpoklad realizace 4/2026, odhad ceny 5 000 000 Kč z původních 5 500 000 Kč, čerpáno 78 650 Kč</p>
3/ 2018	Obnova dětských hřišť (úprava prostranství na ul. Chmelnická)	OMZ	500 000 realizace	500 000	475 917,20	realizace	<p>KMČ: úprava prostranství na začátku ul. Chmelnická - odpočinková zóna s lavičkami (do budoucna doplnit fitness prvky)</p> <p>r. 2018 - 2019: doporuč. fin. krytí min. 220 tis. na fitness + lavičky, bude řešit Ing. Hegmonová - konzultace miniprojektu s KMČ, v r. 2019 čerp. 32 000 Kč za studii</p> <p>r. 2020: PD pro realizaci cca 10 000 Kč (kryto z rozpočtu OMZ), čeká se na vydání KOOZS a ÚR o změně využití území</p> <p>r. 2021: zrealizována I. etapa Parčíku Chmelnická, dokrytí z rozpočtu OMZ 60 578,22 Kč, čerpáno 220 000 Kč</p> <p>r. 2022: Parčík Chmelnická II. etapa - následná péče, čerpání 6 441,98 Kč</p> <p>r. 2023: následná péče o vysazený strom, čerpání 5 526,30 Kč</p> <p>r. 2024: péče o strom v parčíku Chmelnická, čerpáno 6 412,67 Kč</p> <p>r. 2025: realizace dětského hřiště na ul. Chmelnická za cca 500 000 Kč, proběhlo VŘ na realizaci, byla podepsána smlouva o dílo na realizaci dětského hřiště na ul. Chmelnická, zrealizováno, čerpáno 475 917,20 Kč</p>
Č.	Požadavek MČ 2025 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2025 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2025 (v Kč)	Stav 2025	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Rekonstrukce křižovatky ulic Náves, Pod Strání, Nad Humny	OD	121 000 PD cca 3 600 000 realizace	121 000	0,00	PD	r. 2025: zadáno zpracování PD s termínem plnění do 31.3.2026
2.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 123 000	123 000	84 443,00	realizace	Čerpání: Tvoření pro děti 10 512 Kč, pronájem mobilních toalet 55 781 Kč, propagační předměty na společenské aktivity 18 150 Kč
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace na "Podzemní tvoření a lampionový průvod"	OKP	KMČ vyčleňuje 12 000	12 000	12 000,00	realizace	

4.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace na "Rozsvícení vánočního stroměčku, Mikulášská besídka"	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	15 000,00	realizace	
5.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000	15 900,00	realizace	Čerpání: občerstvení na jednání KMČ 15 900 Kč
6.	Vánoční osvětlení - nákup DHDM	OKP	KMČ vyčleňuje 7 000	7 000	6 384,55	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	1 318 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2025	x	x	5 908 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	688 294,75	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	6 537 705,25	x	Převod do r. 2026: 6 538 000 Kč
x	CELKEM	x	x	7 226 000	7 226 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební
povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, TD -
technický dozor, AD - autorský dozor; ÚS - územní souhlas; MČ - místní část; DUSP -
projektová dokumentace pro společné povolení stavby, RD - realizační dokumentace