

Priority MČ Prštné 2026 Přidělené finanční prostředky pro r. 2026: 1 789 000 Kč Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025: 6 538 000 Kč Celkem: 8 327 000 Kč							
Č.	Požadavek MČ 2017 - 2025 (nedokončené, neproučtované akce akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.8.2026 (v Kč)	Čerpání k 31.8.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2018	Rekonstrukce komunikace, ul. Nad Humny	OD	98 000 PD cca 5 000 000 realizace I. etapy	5 001 000	781 431,79	PD, SP	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ KMČ: etapizovat - I. etapa rozšíření komunikace od křižovatky, II. etapa rekonstrukce komunikace vč. opravy kanalizace r. 2018: bez akce r. 2019: zadání studie proveditelnosti, bez čerp. r. 2020: studie představena na jednání KMČ, navržen další postup (dřešení vlastnických vztahů), PD zadána, dokončení do 30.4.2021, čerpání 36 300 Kč za studii r. 2021: PD v přípravě, řešení majetkoprávních vztahů r. 2022: zpracování dokumentace pro SP, řešení majetkoprávních vztahů, čeká se na písemné stanovisko vlastníka pozemku r. 2023: řešení majetkoprávních vztahů, odhad ceny realizace cca 5 500 000 Kč, dopracování PD, zažádáno o SP, v případě vyřešení majetkoprávních vztahů předpoklad realizace v r. 2024 r. 2024: vzhledem k nesouhlasu jedné z dotčených osob zastaveno společné řízení stavby, akce pozastavena, proběhlo jednání s projektantem - bylo navrženo řešení, objednána PD v novém znění dle požadavků KMČ, čerpáno 96 800 Kč r. 2025: zpracování PD dle nového zadání KMČ, vydáno SP vydáno, vypsáno VR na zhotovitele, předpoklad realizace 4/2026, odhad ceny 5 000 000 Kč z původních 5 500 000 Kč, čerpáno 78 650 Kč r. 2026: 5/2026 realizace od 21.5.2026, 8/2026 zrealizováno, zahájí se geodetické práce a podává se žádost o kolaudaci
1/ 2025	Rekonstrukce křižovatky ulic Náves, Pod Strání, Nad Humny	OD	121 000 PD cca 3 600 000 realizace	121 000	0,00	PD, SP	r. 2025: zadáno zpracování PD s termínem plnění do 31.3.2026 r. 2026: dokončení zpracování PD včetně SP, předpoklad realizace podzim 2027, 8/2026 podáno na SP, v případě získání SP bude následovat VR na zhotovitele stavby, provedení stavby je nutné realizovat 3-4/2027, jinak nebude stavba v r. 2027 zhotovena, po obdržení projektanského rozpočtu bude KMČ informována
Č.	Požadavek MČ 2026 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.8.2026 (v Kč)	Čerpání k 31.8.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 100 000	100 000	41 176,00	realizace	
2.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace na "Velikonoční tvoření"	OKP	10 000	10 000	10 000,00	realizace	
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace na "Podzimní tvoření"	OKP	20 000	20 000	0,00	realizace	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace na "Rozsvícení vánočního stromčku, Mikulášská besídka"	OKP	20 000	20 000	0,00	realizace	
5.	Inv. dotace TJ Sokol Zlín - Prštné	OKP	100 000	100 000	100 000,00	realizace	pozn. na dofinancování opravy podlahy na Sokolovně, zpracován materiál na výjimku z pravidel pro přidělování na jednání RMZ
6.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 34 000	34 000	1 716,99	realizace	

7.	Elektrická rozvodová skříň pod vánoční strom	OD	30 000	30 000	0,00	realizace	
8.	Vánoční osvětlení - DHDM	OKP	10 000	10 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	2 881 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.8.2026	x	x	5 446 000	x	x	
x	Čerpání k 31.8.2026	x	x	x	934 324,78	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2027	x	
x	CELKEM	x	x	8 327 000	8 327 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; ÚS - územní souhlas; MČ - místní část; DUSP - projektová dokumentace pro společné povolení stavby, RD - realizační dokumentace