

Priority MČ Veliková 2021

Přidělené finanční prostředky pro r. 2021:

744 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020:

1 941 000 Kč

Celkem:

2 685 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2020 - popis požadavku (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2019	Opravy komunikací - Veliková, ul. Modřínová	OD	1 202 000 realizace	1 202 000	50 820,00	PD, SP, VZ	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</p> <p>r. 2019: původní kompl. rekonstrukce MK byla zrušena, bude oprava pouze část MK, pro realizaci nutné dokrýt po odsouhlasení KMČ</p> <p>r. 2020: zadání zpracování PD, provedena oprava propadů krajnice vozovky a kanalizace v ulici Modřínová u č. p. 46 cca 57 717 Kč</p> <p>r. 2021: vydáno pravomocné SP, veřejná zakázka v 11/2021, realizace jaro 2022, čerpáno 50 820 Kč</p>
6/2017	Úprava prostoru kolem multifunkčního objektu Veliková	OMZ	3 000 000 realizace, tech. a autorský dozor	1 400 000	0,00	PD	<p>r. 2017: zadání studie, bylo čerp. 20 tis. Kč, v roce 2017 bylo geodet. zaměření za 9.922 Kč</p> <p>r. 2018: 85 tis. Kč na realizační PD + 10 tis. Kč IČ, čerp. 85 tis. Kč za PD</p> <p>r. 2019: vydané SP, rozpoč. cena 1 877 tis., čerp. 9 680 Kč za IČ, dozor na stavbě cca 80 000 Kč</p> <p>r. 2020: KMČ nemá dostatek fin. prostředků k realizaci, předpoklad realizace r. 2021</p> <p>r. 2021: podána žádost o prodloužení SP, SP prodouženo o dva roky, akce je legislativně připravena k realizaci, aktualizace PD a příprava VR, dofinancování ze strany SMZ 1 500 000 Kč</p>
2/2018	Rekonstrukce "Výletišť"	Lesy města Zlína, s.r.o./OMZ	55 000 studie 4 744 000 odhad realizace	0	0,00	akce pozastavena	<p>KMČ 2018: zadání studie; žádost KMČ, zda by bylo možné oslovit lng. arch. Meluzína vzhledem k dobrým zkušenostem při předchozí spolupráci</p> <p>Inf. 8/2018: dle konz. ved. OMZ s komp. náměstkem a zást. LMZ - studii zadá OMZ</p> <p>r. 2019: studie, bez čerp.</p> <p>r. 2020: proúčt. studie, KMČ realizaci odložila, propočet nákladů na realizaci dle studie 4,744 mil. Kč, čerpání za studii 55 000 Kč</p>
Č.	Požadavek MČ 2021 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch, parků - Veliková	OMZ	4 000	4 000	3 820,00	realizace	r. 2021: uhrazena údržba živého plotu u dětského hřiště na Horním konci 3 820 Kč
2.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 55 000	55 000	10 500,00	realizace	Čerpání: Cyriľometodějská pout' 8 500 Kč, Svatomartinský průvod 2 000 Kč
3.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 6 000	6 000	1 200,00	realizace	Čerpání: květiny k pomníku 1 200 Kč
4.	Vánoční osvětlení - služby (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrovizie, spotřeba el. energie)	OKP	6 000	6 000	0,00	bez čerpání	
5.	Vánoční osvětlení - nákup DHDM	OKP	převod z roku 2020	2 000	0,00	bez čerpání	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	10 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2021	x	x	2 675 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	66 340,00	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	2 618 660,00	x	Převod do r. 2022: 2 619 000 Kč
x	CELKEM	x	x	2 685 000	2 685 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.