

Priority MČ Mladcová 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

1 546 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

4 966 000 Kč

Celkem:

6 512 000 Kč

Č.	Požadavek KMČ 2009 - 2021 (nedokončené akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 7.2.2022 (v Kč)	Čerpání k 7.2.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2009	Vybudování chodníku z ul. Vínohrádek ke hřbitovu	OD	cca 23 809 000 realizace	1 358 000	0,00	SP	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</p> <p>r. 2009: zadání PD</p> <p>r. 2010: PD - majetkoprv. jedn. 38 400 Kč</p> <p>r. 2011: čerpání za PD pro majetkové vztahy 20 000 Kč (akce č. 1/2011)</p> <p>r. 2012: studie 20 000 Kč (změna varianty z důvodu majetkoprv. vztahů)</p> <p>r. 2013: zprac. PD pro ÚR, probíhá ÚR, čerp. 19 600 Kč</p> <p>r. 2014: ÚR, bez čerpání</p> <p>r. 2015: čerp. PD za ÚR 82 000 Kč, krytí 100 000 Kč na IČ pro UR a PD+IČ pro SP</p> <p>r. 2016: pokr. v přípravě, čerp. 20 632 Kč</p> <p>r. 2017: změna ÚR (odvodnění, soukr. pozemky), DSP, DPS, čerp. 46 262 Kč</p> <p>r. 2018: vyřízení SP, VŘ, krytí z rozp. MČ 1,59 mil. Kč + z rozp. SMZ 9,497 mil. Kč, čerp. 89 270 Kč</p> <p>r. 2019: VŘ zrušeno, odloženo vzhledem k navýšení ceny realizace z 15,5 mil. Kč na cca 23,809 mil. Kč, bez krytí ze strany SMZ, čerp. 126 050 Kč za PD vč. IČ</p> <p>r. 2020: předpoklad realizace v r. 2021, 11/2020 pozastaveno z důvodu vysokých nákladů na vybudování</p> <p>r. 2021: zpracována TP na zcela nové zadání, dokončeno VŘ na PD v ceně 591 000 Kč - termín dokončení (SP) I/Q 2022</p> <p>r. 2022: SP do 2/2022</p>
4/ 2009	Opěrná zeď, ul. Návesní - Stráně	OD	8 000 000	382 000	0,00	SP	<p>r. 2009: zadání PD</p> <p>r. 2010: PD pro ÚR 25 tis. Kč</p> <p>r. 2011: geol. posudek 27 tis. Kč, čerpání za IČ pro ÚR 10 tis. Kč (akce č. 2/2011)</p> <p>r. 2012: PD + IČ pro SP, vydáno SP, čerp. 50 tis. Kč</p> <p>r. 2013: čerp. 10 tis. Kč</p> <p>r. 2015: v 1/2015 proběhlo jednání SMZ a ŘSZK o spolufinancování této akce, je třeba zpracovat PD - krytí 50 tis. Kč, v r. 2015 bez čerp.</p> <p>r. 2016: příprava akce, PD + IČ (UR, SP), zadáno 70 000 Kč, čerp. 19 800 Kč</p> <p>r. 2017: havarijní stav, akce připravena k realizaci, vydáno UR, SP, čerp. 49 600 Kč</p> <p>r. 2018 - 2019: akce není fin. kryta, požadavek na finance zamítnut</p> <p>r. 2020: krytí 25 000 Kč na úpravu PD, průčítování části PD v r. 2021, bez čerpání fin. prostředků</p> <p>r. 2021: průčítování části PD, 5/2021 obnova přípravy realizace, nutné dokončit PD, nové vyjádření dotčených orgánů, čerpáno 43 150 Kč</p> <p>r. 2022: uzavřena smlouva na zajištění provizorní stability a odvodnění - I/Q 2022, zpracování SP</p>
4/ 2010	Rekonstrukce MK, ul. Stráně - II. etapa	OD	cca 9 000 000 realizace vč. komunikace a přeložek sítí	327 000	0,00	PD	<p>r. 2010: PD pro ÚR 100 000 Kč</p> <p>r. 2011: PD pro SP - 74 000 Kč, PD pro realizaci 97 000 Kč (akce č. 3/2011); je vyřízeno SP</p> <p>r. 2012: řešení krytí akce, VŘ</p> <p>r. 2013: I. etapa (krytí SMZ 3 mil. Kč + krytí z fin. MČ 991 tis. Kč) část. čerp. 682 000 Kč</p> <p>r. 2014: průčít. fakt. 310 000 Kč (I. etapa); ÚR pro II. etapu (čerpání 54 000 Kč)</p> <p>r. 2015: krytí 100 tis. Kč na IČ pro UR a PD + IČ pro SP, bez čerp.</p> <p>r. 2016: PD + IČ (UR, SP), čerp. 20 000 Kč</p> <p>r. 2017: v RMZ 2.5.2017 schv. uzavření sml. o dílo na vypr. PD (DUR, DSP, DPS), IČ, inf. OD 11/2017: provádí se PD, čerp. 64 907 Kč</p> <p>r. 2018: zpracovává se PD, čerp. 138 300 Kč</p> <p>r. 2019: běží PD + vyjadřovačky, navýšení odhadu ceny realizace vč. komunikace a přeložek sítí z pův. 6 mil. Kč na 24 mil. Kč, přepracování PD pouze na vybudování chodníku, čerp. 130 000 Kč</p> <p>r. 2020: v řešení zrušení výpůjčky v trase plán. chodníku, následně zpracování PD pro chodník, 6/2020: v řešení varianta chodníku po pravé straně a zúžení cesty s menšími náklady na přeložky, 9/2020 zadána nová studie na vybudování samostatného chodníku v ceně 50 tis. Kč</p> <p>r. 2021: zpracování nové studie, nový odhad fin. náročnosti 9 mil. Kč z původních 24 mil. Kč, dokončena a odsouhlasena KMČ nová studie, čerpání 50 000 Kč</p> <p>r. 2022: zpracování PD</p>
2/ 2019	Vybudování chodníku z ul. Návesní do ul. Kalinová	OD	50 000 PD, IČ	51 000	0,00	majetkoprv. vztahy, PD	<p>r. 2019: PD nezadána</p> <p>r. 2020: objednáno zpracování PD s termínem zpracování do 3/2021</p> <p>r. 2021: zahájení PD, nutné vyřešit majetkové vztahy - v řešení směna pozemků</p> <p>r. 2022: dokončení směny pozemků a PD</p>
8/ 2020	Oprava krajnic MK ul. Stráně od ulice Jalovčí kolem ulic Jahodová, Kalinová a křižovatka u Dubu (Stráně, Zbožensko, pod Mladcovou ve směru na Zlín, Prštné)	OD	200 000	141 000	0,00	realizace	<p>r. 2020: nerealizováno, realizace bude provedena v r. 2021</p> <p>r. 2021: částečně zrealizováno, čerpáno 59 290 Kč</p> <p>r. 2022: dokončení realizace</p>

14/ 2020	Oprava obrub a žlabů proti náplavové vodě u č. p. 2698 a 220 na ul. Úlehla	OD	125 000	70 000	0,00	realizace	r. 2020: zrealizováno, čerpání 119 911 Kč r. 2021: částečná realizace, čerpání 54 813 Kč r. 2022: dokončení realizace
2/ 2021	Oprava havarijního stavu povrchu hřiště	OŠaS	59 000 PD cca 3 500 000 realizace	59 000	0,00	PD, realizace	r. 2021: zadání PD r. 2022: dokončení PD, realizace cca 3 500 000 Kč
Č.	Požadavek KMČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 7.2.2022 (v Kč)	Čerpání k 7.2.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Odvodňovací žlab u domu č. p. 603 nový ORG	OD	550 000	0 550 000	0,00	PD, realizace	
2.	Odvodňovací žlabky z ul. Návesní na ul. Úlehla a Hořejší nový ORG	OD	540 000	0 540 000	0,00	realizace	r. 2022: rozděleno na 6 úseků, realizace
3.	Úprava komunikace pomocí spec. nástřiku vzorku na ul. Stráně nový ORG	OD	60 000	0 60 000	0,00	realizace	
3.	Údržba zeleně v m. č. Mladcová 1800 3745 5169 4003 0006175030000	OMZ	36 000	30 000 6 000	0,00	realizace	r. 2019: rekvitace parčíku naproti Kyklopa (firma Najman) 30.000 Kč, výsadba vánočního stromu vč. 1. roku 2leté povýsadbové péče 25 000 Kč (2. rok povýsadbové péče 5 000 Kč zahrnut do priorit 2021), přesun realizace do r. 2020, bez čerp. r. 2020: realizace rekvitace parčíku naproti Kyklopa a výsadby vánočního stromu, 10/2020: v listopadu 2020 proběhne výsadba ván. stromu a kácení keřů v parčíku naproti Kyklopa r. 2021: výsadba keřů v parčíku naproti Kyklopa cca 131 000 Kč, následná péče o vánoční strom cca 6 000 Kč, 10/2021 výsadba keřů v parčíku bude provedena začátkem listopadu, následná péče probíhá do 30.11.2021, 12/2021 uhrazeny akce: výsadba keřů v parčíku u Kyklopa I. etapa 104 026 Kč, následná péče o ván. strom 3 533,20 Kč r. 2022: výsadba keřů v parčíku naproti Kyklopa II. etapa (následná péče) cca 30 000 Kč, následná péče o ván. strom cca 6 000 Kč, nakrýt celkem cca 36 000 Kč
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na akci "Hoblovačka" - Dětský den 1042 5512 5222 4003 0005189030000	OKP	50 000	0 50 000	0,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	0,00	realizace	
6.	Další provoz. výdaje KMČ, kanc. MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	0,00	realizace	
7.	Vánoční osvětlení (nákup DHDM) 1000 2141 5137 4003 0006087030000	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	0 10 000	0,00	realizace	
8.	Vánoční osvětlení - provoz (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4003 0002054000000	x	x	4 049 000 -1 216 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto po RO schválených RMZ	x	x	3 679 000	x	x	
x	Kryto k 7.2.2022	x	x	2 463 000	x	x	
x	Čerpáno k 7.2.2022	x	x	x	0,00	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2023	x	
x	CELKEM	x	x	6 512 000	6 512 000	x	

Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD -
projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP -
stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ -
inženýrská činnost; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se
časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta
prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní
pozemky.

Č.	Akce, které není možno hradit z před. fin. prostředků (vysoké náklady, akce legislativně připravena, KMČ požaduje akci zařadit do investic SMZ)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	x	Stav 2022	Poznámky, komentář odborů MMZ
6/2010	Vybudování víceúčelového sportovního hřiště	OMZ	2 050 000	0	x	možné VR, akce připravena k realizaci (není kryto)	r. 2010-2011: zadání a zprac. PD; r. 2012: čerpání za PD cca 40 tis. Kč, odhad IČ, SP 16 tis. Kč, geol. posudek 12 tis. Kč, VR r. 2013: probíhá SP, čerp. 12 tis. Kč; r. 2014: bez čerp. r. 2015: čerp. 4 tis. Kč po vydání SP, dětské hřiště 500 000 Kč, zpev. plochy, stolní tenis, lavičky 300 000 Kč, víceúč. hřiště 1 250 000 Kč, akce není rozp. kryta; možná etapizace; MČ se dále nebude na akci fin. podílet r. 2021 - 2022: 10/2021 SP bylo v r. 2017 na základě žaloby soudem zrušeno, nevyjasněné majetkoprávní vztahy
3/2012	Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Mladcovou (MK je na k. ú. Zlín a k. ú. Prštíně)	OD	100 000 PD + IČ	0	x	PD (DSP), IČ (není kryto)	r. 2012: zprac. studie - čerp. 20 tis. Kč, nacenění PD (DSP) vč. IČ 100 tis. Kč r. 2013: akce není rozp. kryta, KMČ se nebude na akci dále podílet - MK je na k. ú. Zlín a k. ú. Prštíně - vzhledem k předpokl. fin. náročnosti KMČ požaduje zařadit do rozp. SMZ
4/2013	Oprava zpevněných ploch v ul. F. Bartoše/ U Hřiště (před sportovním areálem TJ)	OD	1 000 000	0	x	akce není fin. kryta	r. 2013: PD pro ÚR a SP, vydáno ÚR, probíhá stavební řízení, čerp. 20 tis. Kč, r. 2014 - 2022: akce bez fin. krytí
6/2014	Statické zabezpečení opěrných zdí podél silnice III/49016, ul. Návesní	OD	6 500 000	0	x	akce není fin. kryta	r. 2014: v přípravě PD + IČ (čerp. 58 tis. Kč) r. 2015: vydáno UR a SP, čerp. 20 tis. Kč r. 2016 - 2017: bez čerp. akce připravena k realizaci (není kryta), r. 2018: čerp. čerp. 3.000 Kč r. 2019 - 2022: nebyly schváleny finanční prostředky
11/2014	Úprava prostranství u hasičské zbrojnice, ul. Návesní (u obecní studny)	OD	50 000 PD, IČ	0	x	přerušeno, akce není fin. kryta	Inf. 10/2014: v přípravě PD + IČ (v r. 2014 čerp. 43 tis. Kč, akce pozastavena) r. 2015 - 2022: akce pozastavena, stav trvá