

Priority MČ Veliková 2017

Přidělené finanční prostředky pro r. 2017: 723 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2016: 1 532 000 Kč

Celkem: 2 255 000 Kč

č.	Požadavek MČ 2016 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2017 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2017 (v Kč)	Stav 2017	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2016	Rekonstrukce ul. Borovicová, ul. Na Pavelce, ul. Průhon, Zlín - Veliková (projektová dokumentace vč. IČ)	OKaRDS	500 000 PD vč. IČ	500 000	0,00	PD, IČ	r. 2013 - 2014: akce Doplnění VO v ul. Na Průhoně, vydáno ÚR + SP, čerp. 36 tis. Kč r. 2014: studie rek. ul. Borovicová, akce 7/2014, čerp. 30 tis. Kč r. 2015: studie rekonstrukce ul. Na Pavelce a ul. Průhon, akce 1/2015, čerp. 50 tis. Kč r. 2016: příprava akce PD + IČ (UR, SP), sloučení všech výše uvedených akcí, nutné krytí 400 tis. Kč r. 2017: finanční krytí r. 2017 - cca 500 tis. Kč
4/ 2016	Pamětní deska k 100. výročí padlých vojáků v 1. sv. válce	OKaPP ORIA	cca 280 000 realizace	234 000 + 46 000	203 924,58 + 44 645,00	realizace	r. 2016: administr. fáze - p. Žáček za KMČ ve spolup. s OKaPP, čerp. 30 000 Kč r. 2017: dokumentace předána z OMZ na ORIA, realizace
x	Prodloužení chodníku k DH, ul. Košařice	OKaRDS	5 000	5 000	5 000,00	akce ukončena, průčt. fa	r. 2015: realizace akce, čerp. 121 tis. Kč r. 2016: vypracování PD změny stavby před dokonč. a dokumentace skutečného provedení stavby, čerp. 15 tis. Kč r. 2017: IČ (kolaud. rozhodnutí), čerp. 5 tis. Kč
č.	Požadavek MČ 2017 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2017 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2017 (v Kč)	Stav 2017	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Vybudování kolmých parkovacích stání u objektu č. p. 53 vč. rozšíření zpevněné plochy pro sadu na tříděný odpad	OKaRDS	60 000 PD, IČ	60 000	2 000,00	PD, IČ	KMČ: pozemek SMZ, vybudování cca 8 kolmých park. stání podél oplocení polyf. budovy, posunutí a oprava oplocení + rozšíření zp. plochy pro kontejnery na tř. odpad
2.	Opravy komunikací - MČ Veliková	OKaRDS	50 000	50 000	0,00	x	dle konz. KMČ s OKaRDS v průběhu roku
3.	Opravy chodníků - MČ Veliková	OKaRDS	50 000	50 000	0,00	x	dle konz. KMČ s OKaRDS v průběhu roku
4.	Údržba zelených ploch, parků - Veliková	OMZ	110 000	110 000	17 663,00	realizace	DH u bývalé školy - oprava betonových schodů 10 tis. Kč, vyrovnání terénu 50 tis. Kč, instalace lanové šplhací věže 170 tis. Kč + dopadová plocha 100 tis. Kč, dopadová plocha u houpačky 50 tis. Kč, oprava domečku 50 tis. Kč DH ul. Košařice - instalace 2 ks fit prvků 70 tis. Kč
5.	Obnova dětských hřišť + opravy dětských hřišť - Veliková	OMZ	390 000	341 000 + 49 000	224 993,50 + 48 625,30	realizace	viz inf. výše
6.	Úprava prostoru kolem multifunkčního objektu Veliková	OMZ	20 000	20 000	20 000,00	studie	
7.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 70 000	75 000	40 776,00	realizace	čerpání: Dětský kameval 7.694 Kč, Cyrilometodějská pouť 8.500 Kč, pronájem kontejnerů - mobilní WC 12.862 Kč, Klub seniorů - obč. na posezení 5.492 Kč; Mikulášská besídka 4753 Kč, Svatomartinský lampionový průvod 1.475 Kč
8.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	15 000	8 889,00	realizace	čerpání: elektrovizite 120 Kč; pohoštění 8.769 Kč
9.	Vánoční osvětlení (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrovizite, spotřeba el. energie)	OKP	převod zůst. z r. 2016	7 000 služby TSZ + 3 000 DHDM	1 295,05 + 0,00	realizace	čerpání: el. energie 106,83 Kč, ost. služby 1.182,22 Kč
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	690 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	617 811,43	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	1 637 188,57	x	převod do r. 2018: 1 637 000 Kč
x	CELKEM	x	x	2 255 000	2 255 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Veliková 2018

Přidělené finanční prostředky pro r. 2018: 735 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2017: 1 637 000 Kč

Celkem: 2 372 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2016 - 2017 - popis požadavku (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2018 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2018 (v Kč)	Stav 2018	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2016	Rekonstrukce ul. Borovicová, ul. Na Pavelce, ul. Průhon, Zlín - Veliková (projektová dokumentace vč. IČ)	OKaRDS	500 000 PD vč. IČ	260 000	0,00	viz pozn.	r. 2013 - 2014: akce Doplnění VO v ul. Na Průhoně, vydáno ÚR + SP, čerp. 36 tis. Kč r. 2014: studie rek. ul. Borovicová, akce 7/2014, čerp. 30 tis. Kč r. 2015: studie rekonstrukce ul. Na Pavelce a ul. Průhon, akce 1/2015, čerp. 50 tis. Kč r. 2016: příprava akce PD + IČ (UR, SP), sloučení všech výše uvedených akcí, nutné krytí 400 tis. Kč r. 2018 PD + IČ r. 2017-2018: finanční krytí cca 500 tis. Kč, v r. 2018 přesun financí na pol. 1/2018 opravy komunikací - opr. MK ul. Borovicová a ul. Průhon; v r. 2019 bude pol. zrušena a finance převedeny na pol. opravy komunikací
1/2017	Vybudování kolmých parkovacích stání u objektu č. p. 53 vč. rozšíření zpevněné plochy pro sadu na tříděný odpad	OKaRDS	60 000 PD, IČ 1 200 000 realizace	408 000	59 900,00	PD, ÚR, SP	KMČ 2017: pozemek SMZ, vybudování cca 8 kolmých park. stání podél oplocení polyf. budovy, posunutí a oprava oplocení + rozšíření zp. plochy pro kontejnery na tř. odpad 2017: PD + IČ, krytí 60 tis. Kč, čerp. 2 tis. Kč r. 2018: ÚR, SP, realizace v r. 2019
5/2017	Obnova dětských hřišť - Veliková - úpravy DH u občanského centra	OMZ	390 000 realizace v r. 2017-18	102 000	55 013,00	dokončení realizace	r. 2017: realizace na hř. č. 385: herní prvky HRAS cca 194 tis. Kč, terén. práce p. Holík cca 6 tis. Kč, dopadová plocha pod Houpačku cca 35 tis. Kč; realizace na na hř. č. 397 - oplocení cca 30 tis. Kč r. 2018: dokončení realizace + fakturace - dokončení terénní práce na DH, položení dopadové plochy Agros, dřevěné schody se zábradlím na DH aj.
x	Opravy dětských hřišť (DHDM)	OMZ	14 000	14 000	13 915,00	dokončení realizace	viz výše
6/2017	Úprava prostoru kolem multifunkčního objektu Veliková	OMZ	95 000 PD, IČ 1 957 000 realizace, dozory	95 000	84 700,00	PD	r. 2017: zadání studie, bylo čerp. 20 tis. Kč, v roce 2017 bylo geodet. zaměření za 9.922 Kč r. 2018: 85 tis. Kč na realizační PD + 10 tis. Kč IČ, čerp. 85 tis. Kč za PD; oca v únoru 2019 bude SP, možné realizovat - v závislosti na fin. krytí, rozpč. cena 1.877 tis., zbývá dopl. 9.680,- za IČ, dozor na stavbě cca 80 tis.
Č.	Požadavek MČ 2018 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2018 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2018 (v Kč)	Stav 2018	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Opravy komunikací - Veliková	OKaRDS	248 000	248 000	247 799,99	realizace	opr. MK ul. Borovicová a ul. Průhon
2.	Rekonstrukce "Výletišť" - inv. dotace společnosti Lesy města Zlína, s.r.o. na zprac. studie	Lesy města Zlína, s.r.o./OMZ	cca 30 000 studie	30 000	0,00	studie	KMČ 2018: zadání studie; žádost KMČ, zda by bylo možné oslovit Ing. arch. Meluzína vzhledem k dobrým zkušenostem při předchozí spolupráci Inf. 8/2018: dle konz. ved. OMZ s komp. náměstkem a zást. LMZ - studii zadá OMZ, RO- RMZ 13.8.2018
3.	Údržba zelených ploch, parků - Veliková	OMZ	převod zúst. z r. 2017	93 000	20 522,00	realizace	KMČ 2018: výsadba živého plotu podél oplocení DH na Horním konci (směrem k hlavní komunikaci), Inf. OMZ 2018: snížena fakturační částka, neboť došlo ke zkrácení výsadbové délky živého plotu; na žádost možno v r. 2019 dosadit
4.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 70 000	70 000	24 529,00	realizace	čerpání (akce Den matek, Cyrilometodějská pouť, Lamplonový průvod, Mikulášská besídka): nákup materiálu 2.008 Kč, nákup ost. služeb 9.300 Kč, pohostění 9.494 Kč, věcné dary 3.727 Kč
5.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ	OKP	převod zúst. z r. 2017	6 000	3 083,00	realizace	čerpání: revize elektrospotřebičů 120 Kč, pohostění 2.963 Kč
6.	Vánoční osvětlení - služby (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrovizy, spotřeba el. energie)	OKP	převod zúst. z r. 2017	6 000 TSZ	1 348,00	realizace	čerpání: el. energie 126 Kč, montáž - demontáž ván. osv. 1.222 Kč
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	1 040 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	510 809,99	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	1 861 190,01	x	převod do r. 2019: 1 861 000 Kč
x	CELKEM	x	x	2 372 000	2 372 000,00	x	

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace;
ÚŘ - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** -
výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **RO** -
rozpočtové opatření, **MK** - místní komunikace

V případě projektové dokumentace /PD/ a
stavebního povolení /SP/ se časová náročnost
zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/
se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad
je , že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Veliková 2019

Přidělené finanční prostředky pro r. 2019: 743 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2018: 1 861 000 Kč

Celkem: 2 604 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2018 - popis požadavku (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2019 (v Kč)	Stav 2019	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2017	Vybudování kolmých parkovacích stání u objektu č. p. 53 vč. rozšíření zpevněné plochy pro sadu na tříděný odpad	OD	60 000 PD, IČ 1 200 000 realizace	1 208 000	0,00	SP	KMČ 2017: pozemek SMZ, vybudování cca 8 kolmých park. stání podél oplocení polyf. budovy, posunutí a oprava oplocení + rozšíření zp. plochy pro kontejnery na tř. odpad r. 2017: PD + IČ, krytí 60 tis. Kč, čerp. 2 tis. Kč r. 2018: ÚR, SP, čerp. 59.900 Kč r. 2019: rozpočet stavby 1 200 tis. Kč, realizace v r. 2020
6/2017	Úprava prostoru kolem multifunkčního objektu Veliková	OMZ	95 000 PD 1 957 000 realizace, dozory	10 000	9 680,00	SP	r. 2017: zadání studie, bylo čerp. 20 tis. Kč, v roce 2017 bylo geodet. zaměření za 9.922 Kč r. 2018: 85 tis. Kč na realizační PD + 10 tis. Kč IČ, čerp. 85 tis. Kč za PD r. 2019: vydané SP, rozpč. cena 1.877 tis. Kč, zbývá dopl. 9 680 Kč za IČ, dozor na stavbě cca 80 tis. Kč
2/2018	Rekonstrukce "Výletišť" - zprac. Studie	Lesy města Zlína, s.r.o./OMZ	cca 55 000 studie	55 000	0,00	studie	KMČ 2018: zadání studie; žádost KMČ, zda by bylo možné oslovit Ing. arch. Meluzína vzhledem k dobrým zkušenostem při předchozí spolupráci lnf. 8/2018: dle konz. ved. OMZ s komp. náměstkem a zást. LMZ - studii zadá OMZ r. 2019: studie, průčtování v r. 2020
Č.	Požadavek MČ 2019 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2019 (v Kč)	Stav 2019	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Opravy komunikací - Veliková, ul. Modřínová	OD	700 000 realizace	260 000	0,00	v přípravě	původní kompl. rekonstrukce MK byla zrušena, bude oprava pouze část MK, pro realizaci nutné dokrýt po odsouhlasení KMČ
2.	Údržba zelených ploch, parků - Veliková	OMZ	převod zůst. z r. 2018	73 000	0,00	viz poznámka	r. 2018: výsadba živého plotu podél oplocení DH na Horním konci, snížena fakturační částka, neboť došlo ke zkrácení výsadbové délky živého plotu r. 2019: dosadba hrazena z rozpočtu OMZ
3.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	převod zůst. z r. 2018	65 000	53 667,00	realizace	čerpání: Dětský kameval 1 983 Kč, Pálení čarodějnic 717 Kč, Oslava Dne matek v Klubu seniorů 4 998 Kč, pronájem kontejneru 20 328 Kč, Den dětí 10 095 Kč, Pohádkový les 10 200 Kč, Lampiónový průvod 2 006 Kč, Milášská besídka 3 340 Kč
4.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ	OKP	cca 10 000	10 000	4 144,00	realizace	čerpání: občerstvení na jednání KMČ
5.	Vánoční osvětlení - služby (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrovizy, spotřeba el. energie)	OKP	cca 5 000	5 000	49,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	918 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	67 540,00	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	2 536 460,00	x	Převedeno do r. 2020: 2 536 000 Kč
x	CELKEM	x	x	2 604 000	2 604 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje o cca 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Veliková 2020

Přidělené finanční prostředky pro r. 2020:

740 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019:

2 536 000 Kč

Celkem:

3 276 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2019 - popis požadavku (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2020 (v Kč)	Stav 2020	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2017	Vybudování kolmých parkovacích stání u objektu č. p. 53 vč. rozšíření zpevněné plochy pro sadu na tříděný odpad	OD	60 000 PD, IČ 1 200 000 realizace	1 208 000	941 849,18	realizace	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ KMČ 2017: pozemek SMZ, vybudování cca 8 kolmých park. stání podél oplocení polyf. budovy, posunutí a oprava oplocení + rozšíření zp. plochy pro kontejnery na tř. odpad r. 2017: PD + IČ, krytí 60 tis. Kč, čerp. 2 tis. Kč r. 2018: ÚR, SP, čerp. 59 900 Kč r. 2019: rozpočet stavby 1 200 tis. Kč r. 2020: zrealizováno
6/2017	Úprava prostoru kolem multifunkčního objektu Veliková	OMZ	95 000 PD 1 957 000 realizace, dozory	0	0,00	viz poznámka	r. 2017: zadání studie, bylo čerp. 20 tis. Kč, v roce 2017 bylo geodet. zaměřeni za 9 922 Kč r. 2018: 85 tis. Kč na realizační PD + 10 tis. Kč IČ, čerp. 85 tis. Kč za PD r. 2019: vydané SP, rozpoč. cena 1 877 tis., čerp. 9 680 Kč za IČ, dozor na stavbě cca 80 000 Kč r. 2020: KMČ nemá dostatek fin. prostředků k realizaci, předpoklad realizace r. 2021
2/2018	Rekonstrukce "Výletišť"	Lesy města Zlína, s.r.o./OMZ	55 000 studie 4 744 000 odhad realizace	55 000	55 000,00	akce pozastavena	KMČ 2018: zadání studie; žádost KMČ, zda by bylo možné oslovit Ing. arch. Meluzína vzhledem k dobrým zkušenostem při předchozí spolupráci Inf. 8/2018: dle konz. ved. OMZ s komp. náměstkem a zást. LMZ - studii zadá OMZ r. 2019: studie, bez čerp. r. 2020: proúčt. studie, KMČ realizaci odložila, propočít nákladů na realizaci dle studie 4,744 mil. Kč, čerpání za studii 55 000 Kč
1/2019	Opravy komunikací - Veliková, ul. Modřínová	OD	700 000 realizace	260 000	57 717,00	PD	r. 2019: původní kompl. rekonstrukce MK byla zrušena, bude oprava pouze část MK, pro realizaci nutné dokrýt po odsouhlasení KMČ r. 2020: zadání zpracování PD, provedena oprava propadů krajnice vozovky a kanalizace v ulici Modřínová u č. p. 46 cca 57 717 Kč
Č.	Požadavek MČ 2020 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2020 (v Kč)	Stav 2020	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch, parků - Veliková	OMZ	5 000	5 000	3 820,00	realizace	r. 2020: údržba živého plotu u dětského hřiště na Horním konci, realizace listopad
2.	Výšková úprava cesty pod Hotelem	OD	250 000	250 000	198 198,00	realizace	r. 2020: zrealizováno
3.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 55 000	55 000	8 600,00	realizace	Čerpání: program pro děti, soutěže 5 000 Kč, hudební doprovod máe 3 600 Kč
4.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 6 000	6 000	189,00	realizace	Čerpání: revize el. Spotřebičů 189 Kč
5.	Vánoční osvětlení - služby (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrorevize, spotřeba el. energie)	OKP	cca 5 000	5 000	97,00	realizace	
6.	Vánoční osvětlení - nákup DHDM	OKP	14 000	15 000	13 378,00	realizace	r. 2020: obnova vánočního osvětlení, 11/2020: navýšení krytí o 1000Kč
7.	Oprava komunikace III/4912, výměny silničních obrub před pokládkou živice	OD	56 000	56 000	55 781,00	realizace	r. 2020: nová priorita ze dne 23.10.2020, zrealizováno
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	1 361 000	x	x	
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2020	x	x	1 915 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	1 334 629,18	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	1 941 370,82	x	Převod do r. 2021: 1 941 000 Kč
x	CELKEM	x	x	3 276 000	3 276 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Veliková 2021

Přidělené finanční prostředky pro r. 2021:

744 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020:

1 941 000 Kč

Celkem:

2 685 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2020 - popis požadavku (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2019	Opravy komunikací - Veliková, ul. Modřínová	OD	1 202 000 realizace	1 202 000	50 820,00	PD, SP, VZ	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</p> <p>r. 2019: původní kompl. rekonstrukce MK byla zrušena, bude oprava pouze část MK, pro realizaci nutné dokrýt po odsouhlasení KMČ</p> <p>r. 2020: zadání zpracování PD, provedena oprava propadů krajnice vozovky a kanalizace v ulici Modřínová u č. p. 46 cca 57 717 Kč</p> <p>r. 2021: vydáno pravomocné SP, veřejná zakázka v 11/2021, realizace jaro 2022, čerpáno 50 820 Kč</p>
6/2017	Úprava prostoru kolem multifunkčního objektu Veliková	OMZ	3 000 000 realizace, tech. a autorský dozor	1 400 000	0,00	PD	<p>r. 2017: zadání studie, bylo čerp. 20 tis. Kč, v roce 2017 bylo geodet. zaměření za 9.922 Kč</p> <p>r. 2018: 85 tis. Kč na realizační PD + 10 tis. Kč iČ, čerp. 85 tis. Kč za PD</p> <p>r. 2019: vydané SP, rozpoč. cena 1 877 tis., čerp. 9 680 Kč za iČ, dozor na stavbě cca 80 000 Kč</p> <p>r. 2020: KMČ nemá dostatek fin. prostředků k realizaci, předpoklad realizace r. 2021</p> <p>r. 2021: podána žádost o prodloužení SP, SP prodlouženo o dva roky, akce je legislativně připravena k realizaci, aktualizace PD a příprava VR, dofinancování ze strany SMZ 1 500 000 Kč</p>
2/2018	Rekonstrukce "Výletišť"	Lesy města Zlína, s.r.o./OMZ	55 000 studie 4 744 000 odhad realizace	0	0,00	akce pozastavena	<p>KMČ 2018: zadání studie; žádost KMČ, zda by bylo možné oslovit Ing. arch. Meluzína vzhledem k dobrým zkušenostem při předchozí spolupráci</p> <p>Inf. 8/2018: dle konz. ved. OMZ s komp. náměstkem a zást. LMZ - studii zadá OMZ</p> <p>r. 2019: studie, bez čerp.</p> <p>r. 2020: proúčt. studie, KMČ realizaci odložila, propočet nákladů na realizaci dle studie 4,744 mil. Kč, čerpání za studii 55 000 Kč</p>
Č.	Požadavek MČ 2021 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch, parků - Veliková	OMZ	4 000	4 000	3 820,00	realizace	r. 2021: uhrazena údržba živého plotu u dětského hřiště na Homlím konci 3 820 Kč
2.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 55 000	55 000	10 500,00	realizace	Čerpání: Cyrilmotodějská pouť 8 500 Kč, Svatomartinský průvod 2 000 Kč
3.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 6 000	6 000	1 200,00	realizace	Čerpání: květiny k pomníku 1 200 Kč
4.	Vánoční osvětlení - služby (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrorevize, spotřeba el. energie)	OKP	6 000	6 000	0,00	bez čerpání	
5.	Vánoční osvětlení - nákup DHDM	OKP	převod z roku 2020	2 000	0,00	bez čerpání	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	10 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2021	x	x	2 675 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	66 340,00	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	2 618 660,00	x	Převod do r. 2022: 2 619 000 Kč
x	CELKEM	x	x	2 685 000	2 685 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; iČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

