

Priority MČ Lhotka a Chlum 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

451 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

915 000 Kč

Celkem:

1 366 000 Kč

č.	Požadavek MČ 2014 - 2021 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 11.4.2022 (v Kč)	Čerpání k 11.4.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2020	Rekonstrukce chodníku ve Lhotce směrem na Chlum	OD	1 088 000	488 000	0,00	realizace	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2020: zadána PD, termín 06/2021 r. 2021: dofinancování ze strany SMZ 600 000 Kč, PD dokončena, vydáno SP, realizace jaro 2022
6/ 2014	Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice	OD	95 000 PD, IČ	95 000	0,00	PD	r. 2014: zpr. studie; čerp. 20 tis. Kč r. 2015: příp. realizace ve spolupráci s obcí Tečovice, pro pokračování akce (PD, IČ) do fáze vydání SP nutno vyčlenit 50 tis. Kč inf. 11/2015: zpr. PD pro UR, čerp. 39 tis. Kč r. 2016 - 2017: akce zastavena (majetkop. vypořádání dotčených pozemků, exekuce), bez čerp. r. 2018 - 2019, OD: dle sdělení projektanta na 3 pozemky stále platí exekuce, sledujeme stav r. 2020: exekuce vypořádány, předběžné souhlasy získány, poplány cenové nabídky na PD r. 2021: objednána PD 6/2021, T: 17 měsíců, OD prověřit možnost dotace SFDI v r. 2022 r. 2022: dokončení PD, prověření možnosti dotace SFDI
2/ 2019	Vybudování osvětlení ve Lhotce u č. p. 59 a 77	OD	106 000	106 000	0,00	PD, realizace	r. 2019: místa k osazení jsou daná, požadavek na krytí 60 000 Kč r. 2020: v zimním období probíhá zkušební provoz solární lampy, po vyhodnocení bude navržen další postup, OD 8/2020: bude poplána cenová nabídka na PD, IČ pro SP pro jedno svítidlo (č.p. 77), v řešení i další varianty r. 2021: v řešení poplání cenové nabídky, PD v přípravě do 6/2022, následná realizace r. 2022: dokončení PD 6/2022, realizace, pozn. změna názvu akce
7/ 2020	Vybavení multifunkčního sálu a objektu Lhotka	OMS	převod zůst. z r. 2021	6 000	0,00	viz poznámka	KMČ: sklenice na víno, pivo a destiláty, džbány na vodu, misky, indukční podložku, otvírák na lahve, naběračka, prkénko, koš na odpadky; odhlučnění závěsy, záclonami, obrazy, květinami; tabule pro plánovací kalendář využití sálu; věšáky na ručníky na toalety + nový požadavek dle zápisu č. 2/2020 přístřešek a zakrytí pudy - bude kryto až na základě nacenění r. 2020, OVS: orientační nacenění jedn. položek zasláno e-mailem, nutné předat konkrétní seznam požadavků jako ucelené a jednoznačné zadání, 7/2020: souhlas s nákupem ze strany KMČ viz e-mail 31.7.2020 r. 2021: nutné navýšit krytí o 5 500 Kč pro realizaci nákupu sítě do oken, 5/2021 sítě do oken realizace 6/2021, 8/2021 sítě do oken dodány a proplaceny v 6/2021, požadované položky vybavení nakoupeny členy KMČ, zrealizováno r. 2022: oprava přístřešku a zakrytí pudy
1/ 2021	Rekonstrukce příjezdová cesta u č. p. 22, 23, 33, 34 a 35, Lhotka	OD	cca 200 000	200 000	0	realizace	r. 2021, OD: cenová náročnost dle odborné pomoci z r. 2012 je 380 tis. Kč, v aktuálních cenách cca 500 tis. Kč r. 2022: zvolena levnější varianta cca 200 000 Kč
č.	Požadavek MČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 11.4.2022 (v Kč)	Čerpání k 11.4.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Oprava kašny v parku ve Lhotce	OMZ	cca 1 000 000	0	0,00	studie	r. 2022: zpracování studie (bude hrazena z prostředků OMZ), upřesnění finanční náročnosti

2.	Údržba zelených ploch, parků - Lhotka	OMZ	15 000	15 000	0,00	realizace	r. 2022: údržba zeleně na návsi cca 15 000 Kč
3.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	0,00	realizace	
4.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	0,00	realizace	
5.	OI Lhotka a Chlum - provozní výdaje KMČ, potřeby pracovníka na údržbu MČ, aj.	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	0,00	realizace	
6.	Vánoční osvětlení - provoz	OKP	převod zůst. z r. 2021	9 000	3 014,43	realizace	
7.	DHDM (věšák do místnosti, nákup vánočního osvětlení)	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	0,00	realizace	r. 2020 - 2021: věšák do místnosti KMČ nebyl prozatím realizován
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	372 000	x	x	doporučena rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 11.4.2022	x	x	994 000	x	x	
x	Čerpání k 11.4.2022	x	x	x	3 014,43	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2023	x	
x	CELKEM	x	x	1 366 000	1 366 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Lhotka a Chlum 2021

Přidělené finanční prostředky pro r. 2021:

451 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020:

608 000 Kč

Celkem:

1 059 000 Kč

č.	Požadavek MČ 2014 - 2020 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2020	Rekonstrukce chodníku ve Lhotce směrem na Chlum	OD	1 088 000	533 000	45 000,00	PD, SP	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2020: zadána PD, termín 06/2021 r. 2021: dofinancování ze strany SMZ 600 000 Kč, PD dokončena, vydáno SP, realizace jaro 2022
6/2014	Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice	OD	95 000 PD, IČ	95 000	0,00	PD	r. 2014: zpr. studie; čerp. 20 tis. Kč r. 2015: příp. realizace ve spolupráci s obcí Tečovice, pro pokračování akce (PD, IČ) do fáze vydání SP nutno vyčlenit 50 tis. Kč inf. 11/2015: zpr. PD pro UR, čerp. 39 tis. Kč r. 2016 - 2017: akce zastavena (majetkop. vypořádání dotčených pozemků, exekuce), bez čerp. r. 2018 - 2019, OD: dle sdělení projektanta na 3 pozemky stále platí exekuce, sledujeme stav r. 2020: exekuce vypořádány, předběžné souhlasy získány, poptány cenové nabídky na PD r. 2021: objednána PD 6/2021, T: 17 měsíců, OD prověří možnost dotace SFDI v r. 2022
2/2019	Pořízení 1 ks solárních lamp - Lhotka u č. p. 59 a 77	OD	106 000	106 000	0,00	PD	r. 2019: místa k osazení jsou daná, požadavek na krytí 60 000 Kč r. 2020: v zimním období probíhá zkušební provoz solární lampy, po vyhodnocení bude navržen další postup, OD 8/2020: bude poptána cenová nabídka na PD, IČ pro SP pro jedno svítidlo (č.p. 77), v řešení i další varianty r. 2021: v řešení poptání cenové nabídky, PD v přípravě do 6/2022, následná realizace
3/2020	Odvodnění komunikace na Chlumu	OD	40 000 PD, IČ	0	0,00	zrušeno	r. 2020: zadání PD; před setkáním s občany nutné zajistit projektanta, který navrhne reálné možnosti řešení r. 2021: zrušení priority KMČ
7/2020	Vybavení multifunkčního sálu a objektu Lhotka	OMS	viz poznámka	16 000	9 906,00	realizace	KMČ: sklenice na víno, pivo a destiláty, džbány na vodu, misky, indukční podložku, otvírák na lahve, naběračka, prkénko, koš na odpadky; odhlučnění závěsy, záclonami, obrazy, květinami; tabule pro plánovací kalendář využití sálu; věšáky na ručníky na toalety + nový požadavek dle zápisu č. 2/2020 přístřešek a zakrytí půdy - bude kryto až na základě nacenění r. 2020, OVS: orientační nacenění jedn. položek zasláno e-mailem, nutné předat konkrétní seznam požadavků jako ucelené a jednoznačné zadání, 7/2020: souhlas s nákupem ze strany KMČ viz e-mail 31.7.2020 r. 2021: nutné navýšit krytí o 5 500 Kč pro realizaci nákupu sítí do oken, zrealizováno - sítě do oken, vybavení multif. sálu
č.	Požadavek MČ 2021 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Rekonstrukce příjezdová cesta u č.p. 22, 23, 33, 34 a 35, Lhotka	OD	cca 500 000	0	0	viz poznámka	r. 2021, OD: cenová náročnost dle odborné pomoci z r. 2012 je 380 tis. Kč, v aktuálních cenách cca 500 tis. Kč
2.	Údržba zelených ploch, parků - Lhotka	OMZ	18 000	18 000	11 824,10	realizace	r. 2021: uhrazena údržba zeleně na návsi za 11 824,10 Kč
3.	Instalace klimatizace multifunkčního objektu ve Lhotce	OMS	60 000	60 000	58 420,01	realizace	r. 2021: zrealizováno 5/2021
4.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	10 000,00	realizace	

5.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	1 594,00	realizace	Čerpání: pamětní kniha 343 Kč, materiál na výrobu betlému 363 Kč, výzdoba betlému v kapličce 818 Kč
6.	OI Lhotka a Chlum - provozní výdaje KMČ, potřeby pracovníka na údržbu MČ, aj.	OKP	převod zůst. z r. 2020	8 000	4 753,99	realizace	Čerpání: předsez. prohlídka a oprava stroj. techniky 594 Kč, servis sněhové frézy 4 159,99 Kč
7.	Vánoční osvětlení - provoz	OKP	převod zůst. z r. 2020	11 000	2 667,80	realizace	Čerpání: montáž, napojení, demontáž ván. osvětlení 1 436,27 Kč, spotřeba el. energie 1 231,53 Kč
8.	DHDM	OKP	převod zůst. z r. 2020	10 000	0,00	bez čerpání	r. 2020: věšák do místnosti KMČ nebyl prozatím realizován
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	167 000	x	x	doporučena rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2021	x	x	892 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	144 165,90	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	914 834,10	x	Převod do r. 2022: 915 000 Kč
x	CELKEM	x	x	1 059 000	1 059 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Lhotka a Chlum 2020

Přidělené finanční prostředky pro r. 2020:

450 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019:

609 000 Kč

Celkem:

1 059 000 Kč

č.	Požadavek MČ 2014 - 2020 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2020 (v Kč)	Stav 2020	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2020	Rekonstrukce chodníku ve Lhotce směrem na Chlum	OD	50 000 PD, IČ pro SP	150 000	0,00	PD, IČ, SP	STANOVENO JAKO PRIORITYNÍ AKCE MČ r. 2020: zadána PD, termín 06/2021
6/2014	Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice	OD	50 000 PD, IČ	0	0,00	akce pozastavena, viz pozn.	r. 2014: zpr. studie; čerp. 20 tis. Kč r. 2015: příp. realizace ve spolupráci s obcí Tečovice, pro pokračování akce (PD, IČ) do fáze vydání SP nutno vyčlenit 50 tis. Kč inf. 11/2015: zpr. PD pro UR, čerp. 39 tis. Kč r. 2016 - 2017: akce zastavena (majetkop. vypořádání dotčených pozemků, exekuce), bez čerp. r. 2018 - 2019, OD: dle sdělení projektanta na 3 pozemky stále platí exekuce, sledujeme stav r. 2020: exekuce vypořádány, předběžné souhlasy získány, poptány cenové nabídky na PD
4/2016	Prodloužení chodníku na parc. č. 93/5, k. ú. Lhotka u Zlína (změna parc. č. na 94/1)	OD	40 000 PD, IČ 300 000 stavba + TDI	338 000	337 850,11	realizace	Inf. KMČ: část. na pozemku SMZ, částečně na soukr. pozemku - majitel předb. souhlasí s odprodejem r. 2016 - 2017: přípr. akce, bez čerp., řešena jen část pozemku r. 2018: studie, PD, čerp. 40 tis. Kč, povoleno 29.11.2018 r. 2019: doplnění krytí o 300 tis. Kč, bez čerp. r. 2020: zrealizováno
2/2019	Pořízení 1 ks solárních lamp - Lhotka u č. p. 59 a 77	OD	60 000	106 000	0,00	viz poznámka	r. 2019: místa k osazení jsou daná, požadavek na krytí 60 000 Kč r. 2020: v zimním období probíhá zkušební provoz solární lampy, po vyhodnocení bude navržen další postup, OD 8/2020: bude poptána cenová nabídka na PD, IČ pro SP pro jedno svítidlo (č.p. 77), v řešení i další varianty
4/2019	Obnova dětských hřišť - Lhotka-Chlum	OMZ	163 000 (Chlum)	170 000	67 360,70	realizace	KMČ 2019: - hrací prvek na DH na Chlumu do 80 tis. Kč - hrací prvek na DH ve Lhotce do 80 tis. Kč Inf. Ing. arch. Uvázlové, OMZ, r. 2018: zpracována arch. studie na prostor návsi ve Lhotce, v ní řešeno i DH na návsi Inf. Ing. arch. Uvázlové, OMZ, r. 2019: nové hřiště ve Lhotce by bylo realizováno při celkové rekonstrukci návsi, na Chlumu je doplnění prvku reálné - typ prvku dle konz. KMČ s OMZ r. 2020: realizace lanové pyramidy na DH na Chlumu za 67 361 Kč, dopadová plocha z kačírku bude hrazena OMZ, ohledně DH na návsi předána KMČ další varianta k řešení v roce 2021, v roce 2021 realizace hemiho prvku (domečku) z rozpočtu OMZ
č.	Požadavek MČ 2020 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2020 (v Kč)	Stav 2020	Poznámky, komentář odborů MMZ
2.	Oprava chodníku u kontejnerů na tříděný odpad ve Lhotce	OD	65 000 realizace	65 000	0,00	realizace	r. 2020: zrealizováno, hrazeno z rozpočtu OD, fin. prostředky stáhnout do rezervy
3.	Odvodnění komunikace na Chlumu	OD	40 000 PD, IČ	0	0,00	PD	r. 2020: zadání PD: před setkáním s občany nutné zajistit projektanta, který navrhne reálné možnosti řešení
4.	Úprava části svodného příkopu nad zástavbou č. p. 80 až 63, Lhotka	OŽPaZ	20 000	20 000	15 876,00	realizace	r. 2020: prohloubení a vyspádování svodného příkopu v úseku, kde je zvýšené dno (cca 20 m), aby plynule navazoval na pok. příkop a meliorační potrubí, zrealizováno, zbytek stáhnout do rezervy pro r. 2021
5.	Údržba zelených ploch, parků - Lhotka	OMZ	21 000	21 000	13 963,04	realizace	r. 2020: údržba zeleně ve Lhotce na návsi cca 21 000 Kč, 6/2020: objednána údržba zeleně ve Lhotce na návsi za 19 408 Kč, 9/2020: dosadba keřů na návsi za 9 095 Kč byla hrazena OMZ, údržba zeleně - realizace do 11/2020

6.	Pořízení světelné tabule s ukazatelem času na multifunkční budovu ve Lhotce	NMZ/ OVS	viz poznámka	15 000	0,00	viz poznámka	r. 2020: dle provedení cena cca od 13 000 Kč + montáž, 5/2020: zaslán KMČ dotazník k vymezení zadání, nacenění dle specifikace 18 000 - 44 000 Kč, 7/2020: OVS nesouhlasí s pořízením, prioritizováno
7.	Vybavení multifunkčního sálu a objektu Lhotka	OVS	viz poznámka	10 000	0,00	realizace	KMČ: sklenice na víno, pivo a destiláty, džbány na vodu, misky, indukční podložku, otvírák na lahve, naběračka, prkénko, koš na odpadky; odhlučňovací závěsy, záclonami, obrazy, květinami; tabule pro plánovací kalendář využití sálu; věšáky na ručníky na toalety + nový požadavek dle zápisu č. 2/2020 přístřešek a zakrytí půdy - bude kryto až na základě nacenění r. 2020, OVS: orientační nacenění jedn. položek zasláno e-mailem, nutné předat konkrétní seznam požadavků jako ucelené a jednoznačné zadání, 7/2020: souhlas s nákupem ze strany KMČ viz e-mail 31.7.2020
8.	Vybudování vývěsní skříňky pro potřeby KS	OSV	18 000	18 000	0,00	viz poznámka	r. 2020: nacenění vč. instalace, 6/2020: odsouhlaseno, 9/2020: instalace v řešení, 12/2020: dle OVS bude vývěska přesunuta od tržiště po rekonstrukci v r. 2021, finanční prostředky přesunout do rezervy
9.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	10 000,00	realizace	Hasičský den 10 000 Kč a Noční soutěž 10 000 Kč, Noční soutěž nebyla realizována
10.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	2 082,00	realizace	Čerpání: materiál na podzimní tvoření 2 082 Kč
11.	Ol Lhotka a Chlum - provozní výdaje KMČ, potřeby pracovníka na údržbu MČ, aj.	OKP	cca 3 000	3 000	1 566,24	realizace	Čerpání: servis křovinořezu 873,24 Kč, revize el. spotřebičů 693 Kč
12.	Vánoční osvětlení - provoz	OKP	převod zůst. z r. 2019	10 000	2 536,00	realizace	čerpání: provoz ván. osvětlení za r. 2019
13.	DHDM	OKP	převod zůst. z r. 2019	10 000	0,00	viz poznámka	r. 2020: věšák do místnosti KMČ nebyl prozatím realizován
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	88 000	x	x	doporučena rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2020	x	x	971 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	451 234,09	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	607 765,91	x	Převod do r. 2021: 608 000 Kč
x	CELKEM	x	x	1 059 000	1 059 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Lhotka a Chlum 2019

Přidělené finanční prostředky pro r. 2019: 453 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2018: 359 000 Kč

Celkem: 812 000 Kč

č.	Požadavek MČ 2014 - 2016 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2019 (v Kč)	Stav 2019	Poznámky, komentář odborů MMZ
6/2014	Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice	OD	50 000 PD, IČ	0	0,00	akce pozastavena, viz pozn.	r. 2014: zpr. studie; čerp. 20 tis. Kč r. 2015: příp. realizace ve spolupráci s obcí Tečovice, pro pokračování akce (PD, IČ) do fáze vydání SP nutno vyčlenit 50 tis. Kč Inf. 11/2015: zpr. PD pro UR, čerp. 39 tis. Kč r. 2016 - 2017: akce zastavena (majetkop. vypořádání dotčených pozemků, exekuce), v r. 2016 - 2017 bez čerp. r. 2018 - 2019, OD: dle sdělení projektanta, na 3 pozemky stále platí exekuce, sledujeme stav
4/2016	Prodloužení chodníku na parc.č. 93/5, k. ú. Lhotka u Zlína (změna parc.č. na 94/1)	OD	40 000 PD, IČ 300 000 stavba + TDI	338 000	0,00	připraveno k realizaci	Inf. KMČ: část. na pozemku SMZ, částečně pozemek p. Sieglová - předb. souhlasi s odprodejem r. 2016 - 2017: přípr. akce, bez čerp., řešena jen část pozemku r. 2018: studie, PD, čerp. 40 tis. Kč, povoleno 29.11.2018 r. 2019: realizace, doplnit krytí o 300 tis. Kč, bude realizováno v první polovině r. 2020
č.	Požadavek MČ 2019 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2019 (v Kč)	Stav 2019	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Oprava chodníku a nájezdu (rampa u cukrárny)	OD	cca 140 000	140 000	138 488,00	realizace	zrealizováno
2.	Pořízení 2 ks solárních lamp - Lhotka u č. p. 59 a 77	OD	60 000	60 000	0,00	viz poznámka	OD: místa k osazení jsou daná, požadavek na krytí 60 000 Kč, v zimním období probíhá zkušební provoz solární lampy, po vyhodnocení bude navržen další postup
3.	Údržba zelených ploch, parků - Lhotka	OMZ	21 000	21 000	18 355,82	realizace	r. 2019: Údržba zeleně na návsi - fa Želinský - 20.530 Kč, dokrytý do výše 21 tis. Kč
4.	Obnova dětských hřišť - Lhotka-Chlum	OMZ	do 80 000	80 000	0,00	v přípravě	KMČ 2019: - hrací prvek na DH na Chlumu do 80 tis. Kč - hrací prvek na DH ve Lhotce do 80 tis. Kč Inf. Ing. arch. Uvitzlové, OMZ, r. 2018: zpracována arch. studie na prostor návsi ve Lhotce, v ní řešeno i DH na návsi Inf. Ing. arch. Uvitzlové, OMZ, r. 2019: nové hřiště ve Lhotce by bylo realizováno při celkové rekonstrukci návsi, na Chlumu je doplnění prvku reálné - typ prvku dle konz. KMČ s OMZ, prvky na parkur včetně dopadové plochy cca 163 000 Kč,
x	Pořízení evětelné tabule na multifunkční budovu ve Lhotce	NMZ/OVS	zamítnuto	0	0,00	x	KMČ: zobrazování datumu, času, teploty, kvality ovzduší ... Inf. NMZ, spol. s r.o., OVS, OŽPaZ: zamítnutí požadavku, fin. náročná investice v řádech statisíců Kč (samotná tabule cca 150 tis. Kč + nutnost napojení na měřicí stanici, pořízení softwaru, fin. náročnost cca 250 tis. Kč), neopodstatněný požadavek - neadekvátní k velikosti lokality
5.	Instalace dataprojektoru (provozní výdaje k nájemnému objektu NMZ, s.r.o.)	OVS	20 000	20 000	19 481,00	realizace	zrealizováno
6.	Pořízení nových turistických map - Lhotka a Chlum	OCRaI	cca 100 000 vč. instalace	0	0,00	viz poznámka	cca do 50 tis. Kč za 1 kus vč. instalace, prozatím bez krytí
7.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	10 000,00	realizace	čerpání: Hasičský dětský den 10 000 Kč
8.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 25 000	25 000	6 185,00	realizace	čerpání: Velikonoční tvoření pro děti a dospělé (1966 Kč a 704 Kč), Halloweenské tvoření (1 515 Kč), občerstvení (2 000 Kč)
9.	OI Lhotka a Chlum - provozní výdaje KMČ, potřeby pracovníka na údržbu MČ, aj.	OKP	cca 8 000	8 000	5 154,30	realizace	čerpání: provozní výdaje ke křovinořezu (1 422 Kč) a k fráze (3 439,30 Kč), občerstvení na jednání KMČ (293 Kč)
10.	Vánoční osvětlení - provoz	OKP	převod zúst. z r. 2018	14 000	3 675,00	realizace	

11.	DHDM (nákup pinpongového stolu a 1x šachy)	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	32 000	9 872,00	realizace	čerpání: pinp. stůl, šachy, zbytek fin. prostředků stáhnout do rezervy
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	54 000	x	x	doporučena rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	211 211,12	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	600 788,88	x	Převod do r. 2020: 601 000 Kč
x	CELKEM	x	x	812 000	812 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Priority MČ Lhotka a Chlum 2018

Přidělené finanční prostředky pro r. 2018: 440 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2017: 379 000 Kč

Celkem: 819 000 Kč

č.	Požadavek MČ 2014 - 2017 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2018	Čerpání k 31.12.2018	Stav 2018	Poznámky, komentář odborů MMZ
6/2014	Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice	OKaRDS	50 000 PD, IČ	11 000	0,00	akce pozastavena, viz pozn.	r. 2014: zpr. studie; čerp. 20 tis. Kč r. 2015: příp. realizace ve spolupráci s obcí Tečovice, pro pokračování akce (PD, IČ) do fáze vydání SP nutno vyčlenit 50 tis. Kč Inf. 11/2015: zpr. PD pro UR, čerp. 39 tis. Kč r. 2016 - 2017: akce zastavena (majetkopr. vypořádání dotčených pozemků, exekuce), v r. 2016 - 2017 bez čerp. r. 2018, OKaRDS: dle sdělení projektanta, na 3 pozemky stále platí exekuce
4/2016	Prodloužení chodníku na parc. č. 93/6 změna - parc. č. 94/1, k. ú. Lhotka u Zlína	OKaRDS	40 000 PD, IČ 300 000 realizace + TDI	40 000	40 000,00	studie, PD	Inf. KMČ: část. na pozemku SMZ, castecne pozemek p. Siegllová - předb. souhlasí s odprodejem r. 2016 - 2017: přípr. akce, bez čerp., řešena jen část pozemku r. 2018: studie, PD, povolení k 29.11.2018, předpoklad realizace 2019
č.	Požadavek MČ 2018 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2018	Čerpání k 31.12.2018	Stav 2018	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch, parků - Lhotka	OMZ	cca 45 000	45 000	41 739,00	realizace	Čerpání: 1. odstranění jmelí vč. chem. ošetření na 4 lípách na návsi (firma Safetrees) 30.976,- 2. Údržba zeleně na návsi (firma Zahrada Salaš) 10.763 Kč
2.	Opravy chodníků v m. č. Zlín - Lhotka, Chlum	OKaRDS	cca 300 000	300 000	299 963,00	realizace	předláždění chodníku 299.963 Kč
3.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka "Hasičský dětský den"	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	5 000,00	realizace	
4.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka "Noční soutěž v požár. sportu"	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000,00	realizace	
5.	Podpora spol. aktivit v MČ (organizace zájezdu, rozsvícení ván. Stromu, tvořivé dílny pro děti, a jiné)	OKP	do 40 000	56 000	39 835,00	realizace	čerpání (akce Velikonoční tvoření, Výstava z historie Lhotky, Slavnostní otevření budovy, Vánoční tvoření, Rozsvícení ván. stromu aj.): DHDM (várnice) 11.539 Kč, nákup materiálu 23.801 Kč, pohostění 3.981 Kč, věcné dary 514 Kč
6.	Provozní výdaje KMČ, potřeby pracovníka na údržbu MČ, aj.	OKP	cca 10 000	12 000	8 818,00	realizace	čerpání: nákup materiálu (struna, hlava do křovinořezu) 742 Kč, pohonné hmoty a paliva 1.274 Kč, nákup ost. služeb 1.340 Kč, opravy a udržování 4.095 Kč, pohostění 1.367 Kč
7.	Vánoční osvětlení - provoz	OKP	převod zúst. z r. 2017	26 000	11 690,00	realizace	čerpání: el. energie 509 Kč, montáž - demontáž, zapojení 11.181 Kč (z r. 2017)
8.	Provozní příspěvek k nájmemnému objektů NMZ, s.r.o. -	OVS	10 000	10 000	3 500,00	realizace	nákup a instalace fototapety
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	304 000	x	x	doporučena rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	460 545,00	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	358 455,00	x	převod do r. 2019: 359 000
x	CELKEM	x	x	819 000	819 000,00	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

