

Priority MČ Veliková 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

743 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

2 619 000 Kč

Přesun finančních prostředků z jiné MČ:

571 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků z MČ Malenovice na akci - 6/2017 Úprava prostoru kolem multifunkčního objektu Veliková, přesun fin. prostředků zpět v r. 2023

Celkem:

3 362 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2021 - popis požadavku (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2022 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2022 (v Kč)	Stav 2022	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019	Opravy komunikací - Veliková, ul. Modřínová	OD	1 202 000 realizace	900 000	876 298,86	realizace	<p>STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ</p> <p>r. 2019: původní kompl. rekonstrukce MK byla zrušena, bude oprava pouze část MK, pro realizaci nutné dokrýt po odsouhlasení KMČ</p> <p>r. 2020: zadání zpracování PD, provedena oprava propadů krajnice vozovky a kanalizace v ulici Modřínová u č. p. 46 cca 57 717 Kč</p> <p>r. 2021: vydáno pravomocné SP, veřejná zakázka v 11/2021, realizace jaro 2022, čerpáno 50 820 Kč</p> <p>r. 2022: zrealizováno, čerpání 876 298,86 Kč</p>
6/ 2017	Úprava prostoru kolem multifunkčního objektu Veliková	OMZ ORIA	4 192 000 realizace, tech. a autorský dozor	2 692 000	1 075 752,99	zahájení realizace	<p>r. 2017: zadání studie, bylo čerp. 20 tis. Kč, v roce 2017 bylo geodet. zaměření za 9.922 Kč</p> <p>r. 2018: 85 tis. Kč na realizační PD + 10 tis. Kč IČ, čerp. 85 tis. Kč za PD</p> <p>r. 2019: vydané SP, rozpoč. cena 1 877 tis., čerp. 9 680 Kč za IČ, dozor na stavbě cca 80 000 Kč</p> <p>r. 2020: KMČ nemá dostatek fin. prostředků k realizaci, předpoklad realizace r. 2021</p> <p>r. 2021: podána žádost o prodloužení SP, SP prodlouženo o dva roky, akce je legislativně připravena k realizaci, aktualizace PD a příprava VR, dofinancování ze strany SMZ 1 500 000 Kč</p> <p>r. 2022: navýšení odhadu finanční náročnosti z 3 000 000 Kč na 4 192 000 Kč, akce předána k realizaci ORIA, probíhá realizace akce, předpokládaný termín dokončení 30.4.2023, čerpání 1 075 752,99 Kč</p>
2/ 2018	Rekonstrukce "Výletišť"	Lesy města Zlína, s.r.o./ OMZ	55 000 studie 4 744 000 odhad realizace	0	0,00	akce pozastavena	<p>KMČ 2018: zadání studie; žádost KMČ, zda by bylo možné oslovit Ing. arch. Meluzína vzhledem k dobrým zkušenostem při předchozí spolupráci</p> <p>Inf. 8/2018: dle konz. ved. OMZ s komp. náměstkem a zást. LMZ - studii zadá OMZ</p> <p>r. 2019: studie, bez čerp.</p> <p>r. 2020: průčt. studie, KMČ realizaci odložila, propočten nákladů na realizaci dle studie 4,744 mil. Kč, čerpání za studii 55 000 Kč</p> <p>r. 2021 - 2022: akce není fin. kryta</p>
Č.	Požadavek MČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2022 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2022 (v Kč)	Stav 2022	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Doplnění VO v ul. Průhon a přesunutí bodu VO z RD č. p. 49	OD	cca 520 000	0	0,00	viz poznámka	r. 2022: akce není fin. kryta
2.	Spojovací chodník Kadlbeč	OD	100 000 PD	100 000	90 750,00	PD	r. 2022: zpracována PD, čerpání 90 750 Kč
3.	Úprava točny MHD Veliková	OD	75 000 studie	75 000	72 600,00	studie	r. 2022: zpracována dopravně architektonické studie, čerpání 72 600 Kč
4.	Vybudování místa pro nádoby pro separovaný odpad na ulici Modřínová za hasičskou zbrojnicí	OD	400 000	0	0,00	PD	r. 2022: zpracování PD (hrazeno z finančních prostředků OD ve výši 53 240 Kč), realizace v r. 2023
5.	Údržba zelených ploch, parků - Veliková	OMZ	74 000	74 000	69 034,00	realizace	r. 2022: údržba živého plotu u dětského hřiště, doplnění 2 ks fitness prvků na DH na Horním konci
6.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 74 000	74 000	31 156,00	realizace	Čerpání: pálení čarodějnic 1 700 Kč, Cyrilometodějská pouť 13 840 Kč, dar pro odstupující členy KMČ 1 207 Kč, mikulášská besídka 2 152 Kč, lampionový průvod 2 400 Kč, pohádkový les 9 857 Kč
7.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	5 000,00	realizace	Čerpání: občerstvení na jednání KMČ 5 000 Kč
8.	Vánoční osvětlení - služby (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrovizize, spotřeba el. energie)	OKP	6 000	6 000	101,41	realizace	
9.	Vánoční osvětlení - nákup DHDM	OKP	převod z roku 2021	2 000	0,00	bez čerpání	

x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	-571 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2022	x	x	3 933 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	2 220 693,26	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	1 712 306,74	x	Převod do r. 2023: 1 712 000 Kč
x	CELKEM	x	x	3 362 000	3 362 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.