

Priority MČ Louky 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

1 166 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

4 305 000 Kč

Přesun finančních prostředků do jiné MČ:

-1 686 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků do MČ Kudlov na akci - 1/2021 Rekonstrukce multifun. objektu č. p. 185 na ul. Václavská, přesun fin. prostředků zpět v r. 2023

Celkem:

3 785 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2014 - 2021 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2022 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2022 (v Kč)	Stav 2022	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2018	Rekonstrukce ul. Náves Louky	OD	cca 500 000 studie cca 9 000 000 realizace	592 000	0,00	studie	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2018: doplnění priority OD, momentálně studie, násl. PD, IČ r. 2019: provádí se studie, bez čerp., na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: studie zpracována, nutné zahrnout autorský dozor, upřesněn rozsah po projednání s OMZ, čerpání za studii 114 950 Kč r. 2021: odhad cca 500 000 Kč, DUR, DPS, IČ, začlenění priority č. 2/2014 Oprava chodníku od zastávky MHD Náves po ul. Zábrančí I., 5/2021 zahájena PD v červnu 2021, T: 12 měsíců, zásadní připomínky KMČ k řešení arch.studie (pozastaveno od 9/2021), objednávka dopracování studie r. 2022: dopracování studie
1/ 2019	Zklidnění dopravy v ul. Chaloupky a Pod Vinohrady	OD	78 000	78 000	5 000,00	doúčtování	r. 2019: KMČ hradí zpracování PD r. 2020: vyřizování SP, bez čerpání r. 2021: vydáno SP, zrealizováno, čerpáno 844 286,46 Kč r. 2022: doúčtování akce, čerpání 5 000 Kč
2/ 2020	Instalace VO na ul. Náves u starého obchodu	OD	20 000 PD 250 000 realizace	242 000	241 614,00	realizace	r. 2020: nová priorita dle zápisu č. 1/2020, 1 ks VO u starého obchodu na Návisi v polovině příjezd. cesty k domům č.p. 456 a 459, 9/2020: objednáno zpracování PD, 11/2020 zpracování PD r. 2021: dokončení PD, KMČ odsouhlasila cenovou nabídku na realizaci, realizace od TSZ 250 000 Kč, realizace v r. 2022 r. 2022: zrealizováno, čerpání 241 614 Kč
1/ 2021	Oprava komunikace ul. Chlumská (od myslivecké chaty směrem k MČ Lhotka - Chlum)	OD	122 000 PD	122 000	0	viz poznámka	KMČ: konec na hranice k.ú. Louky před č.p. 57, levná varianta např. recyklát r. 2021: PD nezadána, nelze nalézt levnou variantu opravy r. 2022: priorita nebyla řešena
Č.	Požadavek MČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2022 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2022 (v Kč)	Stav 2022	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 66 000	66 000	49 924,00	realizace	Čerpání: pouť v Loukách 36 741 Kč, hasičský dětský den 4 832 Kč, Mikulášská nadílka 8 351 Kč
2.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Louky na organizaci Dětského dne	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000,00	realizace	
3.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	1 811,50	realizace	Čerpání: opravy strojní techniky 544,50 Kč, občerstvení na jednání KMČ 1 267 Kč
4.	Osvětlení vánočního stromu - služby (náklady na instalaci, montáž, demontáž, údržbu, revize a spotř. el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 13 000	13 000	6 423,78	realizace	
5.	Osvětlení vánočního stromu (nákup DHDM)	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	0,00	bez čerpání	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	viz pozn.	2 632 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2022	x	x	1 153 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	314 773,28	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	3 470 227	x	Převod do r. 2023: 3 470 000 Kč
x	CELKEM	x	x	3 785 000	3 785 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; MČ - místní část

Č.	Akce, u které není možno hradit z přid. fin. prostředků MČ (vysoké fin. náklady, KMČ požaduje zařadit do investic SMZ)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Pozn.
4/ 2010	Oprava komunikace ul. Pod Vinohrady	OD	2 908 000 (dle PD) viz pozn.	r. 2010: akce č. 2/2010 - PD na opr. chodníku a komunikace, v r. 2010 real. opr. chodníku, 698 tis. Kč r. 2011 - 2019: akce není rozpočtově kryta r. 2020: ve zpracování PD na dopravně-bezpeč. opatření r. 2021: realizace dopravně - bezpeč. opatření