

Priority MČ U Majáku a Filmové ateliéry 2023

Přidělené finanční prostředky pro r. 2023:

1 041 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2022:

1 325 000 Kč

Celkem:

2 366 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2011 - 2022 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 21.2.2023 (v Kč)	Čerpání k 21.2.2023 (v Kč)	Stav 2023 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
5/ 2018	M - Využití prostoru Parku Maják	OMZ ORIA OMS	51 000 studie 183 000 PD 4 600 000 realizace	50 000	3 989,99	realizace	<p>STANOVENO JAKO PRIORITYNÍ AKCE MČ</p> <p>r. 2018: zadání studie, bez čerp.</p> <p>r. 2019: studie, čerp. 50 820 Kč za studii</p> <p>r. 2020: zadání PD k SP a realizaci dle nabídky p. Divily z 12/2019 cca 183 000 Kč, realizace 2/3 fin. prostředků KMČ, 1/3 SMZ, v 6/2020 proběhne prac. schůzka za účasti projektanta, OMZ a KMČ, OMZ 9/2020: PD zpracována, SP ve vyřizování, 12/2020: na SÚ předáno koord. závazné stanovisko pro stavbu</p> <p>r. 2021: vydáno společné povolení, VŘ, realizace - 2/3 fin. prostředků KMČ (2 457 000 Kč), 1/3 fin. prostředků SMZ (dle info z OP RMZ 29. 3. 2021 - 1/3 prozatím kryta z rozpočtu MČ, v násl. období bude řešeno krytí z rozpočtu SMZ), 5/2021 po revizi a doplnění PD - konečná cena dle PD 4 320 000 Kč, dokryto OMZ, do VŘ se nikdo nepřihlásil, 8/2021 proběhlo 2. VŘ, vysoutěženo za 4 600 000 Kč, dokryto 600 000 Kč OMZ, 91 000 Kč SMZ, v r. 2022 bude odečteno z 1 600 000 Kč příslibného fin. příspěvku SMZ, 10/2021 realizace od listopadu 2021 (v oesci ORIA), čerpáno 186 293,96 Kč</p> <p>r. 2022: přesun fin. prostředků na vnitřní vybavení ve výši 298 000 Kč, zrealizováno, probíhá nákup vnitřního vybavení, čerpání 3 583 664,34 Kč</p> <p>r. 2023: doučtování akce</p>
16/ 2011	Prodloužení komunikace, ul. Filmová - Rekonstrukce ulice Filmová II. a III. etapa	OD	8 000 000 rozp. cena dle PD (2 150 000 realizace II. etapa + 4 239 000 realizace III. etapa)	0	0	dokončovací práce	<p>r. 2010: studie - úprava prodloužení kom. a diagnostika vozovky 65 tis. Kč</p> <p>r. 2011: objednávka na 90 tis. Kč až do vyřízení SP (v r. 2011 část. fakt. za PD pro ÚR 37,8 tis. Kč)</p> <p>r. 2012: IČ a PD - III. etapa, při rozdělení ulice Filmové na několik etap vypadlo nedopatřením zpracování PD a vyřiz. povolení pro II. etapu</p> <p>r. 2013: řešení pozemků, pokračování ve vyřizování ÚR a SP, čerp. 30 tis. Kč za PD</p> <p>r. 2014: pravomocné SP, čerp. 73 tis. Kč</p> <p>r. 2015 - 2020: akce není rozp. kryta, žádost o zařaz. do plánu investic SMZ</p> <p>na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ,</p> <p>12/2019 IS, OD - připravena k realizaci, PD a SP jsou platná, akci plánováno zařadit do rozpočtu SMZ v r. 2022 po schválení RMZ a přidělení fin. prostředků</p> <p>r. 2021: OD - změna názvu akce, aktualizace rozpočtu z 6 389 000 Kč na cca 8 000 000 Kč</p> <p>r. 2022: financování ze strany SMZ ve výši 8 500 000 Kč, VŘ, zrealizováno</p> <p>r. 2023: dokončovací práce - iaro 2023</p>
3/ 2017	Opravy kanalizací: M - rekonstrukce/vybudování kanalizačních trubek odvádějících povrchovou vodu a další prodloužení - od u. Nad Březinkou po Dolní paseky	OMZ	viz pozn.	0	0,00	viz poznámka	<p>2017 inf. ORIA: svolá jednání na místě samém a podle výsledků tohoto jednání zahájí práce na PD</p> <p>inf. z KMČ: dle domluvy na místě - z rozpočtu MČ krytí PD + IČ, čerp. , čerp. 48 tis. Kč</p> <p>r. 2018: oslovení vlastníku dotčených pozemků - nesouhlas, zatím jednání bez výsledku</p> <p>r. 2019 - 2020: beze změn</p> <p>r. 2021 - 2023: ORIA: 8/2021 předáno na OMZ, projekt nelze v současné době realizovat z důvodu majetkových vztahů</p>
4/ 2017	FA - Rekonstrukce ulice kolem hřbitova Oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I	OD	82 000 PD, IČ cca 2 000 000 realizace	100 000	0,00	SP	<p>r. 2017: návrh situačního řešení komunikace, jednání s vlastníky cizích pozemků, v případě jejich vyřešení zpracování PD + IČ (hrubý odhad realizace cca 1,5 - 2 mil. Kč), bez čerp.</p> <p>r. 2018: PD + IČ cca 82 000 Kč (rekonstrukce komunikace, výhybna, parkovací místa u bočního vchodu na hřbitov), bez čerp.</p> <p>r. 2019: prozatím bez zadání PD</p> <p>r. 2020: zadání PD</p> <p>r. 2021: dokončení PD, 5/2021 pozn. změna názvu akce, probíhá SP</p> <p>r. 2022 - 2023: probíhá stavební řízení</p>
6/ 2017	FA - oprava chodníků v ul. Fabiánka II, zbývající část - na cizích pozemcích	OD	10 000 majetkopr. vztahy	0	0,00	viz poznámka	<p>r. 2017: OD navrhuje zahájit jednání s vlastníky cizích pozemků, na kterých se nacházejí zbývající chodníky potřebné k opravě, bez čerp.</p> <p>r. 2018 - 2023: řešení majetkových vztahů, s SBD se řeší postup převodu a fin. podmínky</p>

1/ 2020	FA – Studie – parkování ul. Fabiánka I – II Studie organizace dopravy včetně parkování - ulice Fabiánka I a II	OD	100 000	40 000	0,00	studie	r. 2020: zadat zpracování studie, OD 9/2020:OD prověřit na OMZ reálnost navržených míst pro r. 2021: hrubý odhad 100 000 Kč, pozn. změna názvu akce, 11/2021 zpracování studie do 3/2022 r. 2022: projednávání studie s dotčenými orgány
1/ 2021	M - pořízení 4 fit-prvků pro seniory do prostoru u hřiště U Majáku nový ORG	OMZ	135 000	0	0	realizace	r. 2021: 4 ks fitness prvků cca 120 000 Kč, 5/2021 tato priorita se letos ruší z důvodu potřeby financí na Rekreační park Maják r. 2022: navýšení ceny realizace na 130 000 Kč z 120 000 Kč, výběr fit-prvků r. 2023: navýšení ceny realizace na 135 000 Kč z 130 000 Kč
Č.	Požadavek MČ 2023 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 21.2.2023 (v Kč)	Čerpání k 21.2.2023 (v Kč)	Stav 2023 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Oprava odvodnění v ul. Nad Březinkou nový ORG	OD	50 000 realizace	0	0,00	realizace	
2.	Přemístění a zastřešení zastávky MHD Filmové ateliéry nový ORG	OD	250 000 PD, IČ, realizace	0	0,00	PD, IČ, realizace	
3.	Rozšíření parkoviště v ul. K Majáku nový ORG	OD	100 000 PD, IČ	0	0,00	PD, IČ	
4.	Doplnění VO mezi č. p. 5076 a 5077, ul. Pod Tlustou nový ORG	OD	50 000 PD, IČ, realizace	0	0,00	PD, IČ, realizace	
5.	Opravy dětských hřišť (provoz a údržba DH a sportovišť) 1800 3745 5137 (5169) 4016 0005549000000	OMZ	cca 36 000	8 000	0,00	realizace	r. 2023: úhrada el. energie cca 30 000 Kč (včetně objektu zázemí), následná péče o 3 ks vysazených stromů u objektu zázemí cca 6 000 Kč, nakrýt cca 36 000 Kč
6.	Podpora společenských aktivit v MČ (vč. organizace Dětského dne)	OKP	KMČ vyčleňuje 100 000	100 000	0,00	realizace	
7.	Provozní výdaje: - činnost KMČ a kanceláře MČ - provoz a údržba techn. vybavení - kompenzace nákladů čl. KMČ za r. 2021 1042 6171 5169 4016 0006069000132 1042 6171 5192 4016 0006069000132	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	7 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4016 0002054000000	x	x	2 061 000	x	x	
x	Kryto po RO schválených RMZ	x	x	941 000	x	x	
x	Kryto rozpočtem k 21.2.2023	x	x	305 000	x	x	
x	Čerpání k 21.2.2023	x	x	x	3 989,99	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2024	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2024	x	
x	CELKEM	x	x	2 366 000	2 366 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; TD - technický dozor; AD - autorský dozor; MČ - místní část; SÚ - stavební úřad