

# Priority MČ U Majáku a Filmové ateliéry 2023

Přidělené finanční prostředky pro r. 2023:

1 041 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2022:

1 325 000 Kč

**Celkem:**

2 366 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2011 - 2022 (nedokončené, neproučtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2023 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2023 (v Kč)	Stav 2023	Poznámky, komentář odborů MMZ
5/ 2018	M - Využití prostoru Parku Maják	OMZ ORIA OMS	51 000 studie 183 000 PD 4 600 000 realizace	50 000	28 267,99	realizace	<p><b>STANOVENO JAKO PRIORITYNÍ AKCE MČ</b></p> <p>r. 2018: zadání studie, bez čerp.</p> <p>r. 2019: studie, čerp. 50 820 Kč za studii</p> <p>r. 2020: zadání PD k SP a realizaci dle nabídky p. Divily z 12/2019 cca 183 000 Kč, realizace 2/3 fin. prostředků KMČ, 1/3 SMZ, v 6/2020 proběhne prac. schůzka za účasti projektanta, OMZ a KMČ, OMZ 9/2020: PD zpracována, SP ve vyřizování, 12/2020: na SÚ předáno koordin. závazné stanovisko pro stavbu</p> <p>r. 2021: vydáno společné povolení, VŘ, realizace - 2/3 fin. prostředků KMČ (2 457 000 Kč), 1/3 fin. prostředků SMZ (dle info z OP RMZ 29. 3. 2021 - 1/3 prozatím kryta z rozpočtu MČ, v násled. období bude řešeno krytí z rozpočtu SMZ), 5/2021 po revizi a doplnění PD - konečná cena dle PD 4 320 000 Kč, dokryto OMZ, do VŘ se nikdo nepřihlásil, 8/2021 proběhlo 2. VŘ, vysoutěženo za 4 600 000 Kč, dokryto 600 000 Kč OMZ, 91 000 Kč SMZ, v r. 2022 bude odečteno z 1 600 000 Kč příslibného fin. příspěvku SMZ, 10/2021 realizace od listopadu 2021 (v akci ORIA), čerpáno 186 293,96 Kč</p> <p>r. 2022: přesun fin. prostředků na vnitřní vybavení ve výši 298 000 Kč, <b>zrealizováno</b>, probíhá nákup vnitřního vybavení, čerpání 3 583 664,34 Kč</p> <p>r. 2023: doúčtování akce, čerpáno 28 267,99 Kč</p>
16/ 2011	Prodloužení komunikace, ul. Filmová - Rekonstrukce ulice Filmová II. a III. etapa	OD	8 000 000 rozp. cena dle PD (2 150 000 realizace II. etapa + 4 239 000 realizace III. etapa)	0	0	dokončovací práce	<p>r. 2010: studie - úprava prodloužení kom. a diagnostika vozovky 65 tis. Kč</p> <p>r. 2011: objednávka na 90 tis. Kč až do vyřízení SP (v r. 2011 část. fakt. za PD pro ÚR 37,8 tis. Kč)</p> <p>r. 2012: IČ a PD - III. etapa, při rozdělení ulice Filmové na několik etap vypadlo nedopatřením zpracování PD a vyřiz. povolení pro II. etapu</p> <p>r. 2013: řešení pozemků, pokračování ve vyřizování ÚR a SP, čerp. 30 tis. Kč za PD</p> <p>r. 2014: pravomocné SP, čerp. 73 tis. Kč</p> <p>r. 2015 - 2020: akce není rozp. kryta, žádost o zařaz. do plánu investic SMZ</p> <p><b>na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ,</b></p> <p>12/2019 IS, OD - připravena k realizaci, PD a SP jsou platná, akci plánováno zařadit do rozpočtu SMZ v r. 2022 po schválení RMZ a přidělení fin. prostředků</p> <p>r. 2021: OD - změna názvu akce, aktualizace rozpočtu z 6 389 000 Kč na cca 8 000 000 Kč</p> <p>r. 2022: <b>financování ze strany SMZ ve výši 8 500 000 Kč</b>, VŘ, <b>zrealizováno</b></p> <p>r. 2023: stavba dokončena, kolaudace</p>
3/ 2017	Opravy kanalizací: M - rekonstrukce/vybudování kanalizačních trubek odvádějících povrchovou vodu a další prodloužení - od u. Nad Březinkou po Dolní paseky	OMZ	viz pozn.	0	0,00	viz poznámka	<p>2017 inf. ORIA: svolá jednání na místě samém a podle výsledků tohoto jednání zahájí práce na PD</p> <p>inf. z KMČ: dle domluvy na místě - z rozpočtu MČ krytí PD + IČ, čerp., čerp. 48 tis. Kč</p> <p>r. 2018: oslovení vlastníků dotčených pozemků - nesouhlas, zatím jednání bez výsledku</p> <p>r. 2019 - 2020: beze změn</p> <p>r. 2021 - 2023: ORIA: 8/2021 předáno na OMZ, projekt nelze v současné době realizovat z důvodu majetkoprávních vztahů</p>
4/ 2017	FA - Rekonstrukce ulice kolem hřbitova Oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I	OD	82 000 PD, IČ cca 4 000 000 realizace	100 000	81 070,00	SP	<p>r. 2017: návrh situačního řešení komunikace, jednání s vlastníky cizích pozemků, v případě jejich vyřešení zpracování PD + IČ (hrubý odhad realizace cca 1,5 - 2 mil. Kč), bez čerp.</p> <p>r. 2018: PD + IČ cca 82 000 Kč (rekonstrukce komunikace, výhybna, parkovací místa u bočního vchodu na hřbitov), bez čerp.</p> <p>r. 2019: prozatím bez zadání PD</p> <p>r. 2020: zadání PD</p> <p>r. 2021: dokončení PD, 5/2021 pozn. změna názvu akce, probíhá SP</p> <p>r. 2022 - 2023: probíhá stavební řízení, aktualizovaný fin. odhad 4 000 000 Kč z původních 2 000 000 Kč, vydáno SP, PD předána KMČ, předpoklad realizace akce v r. 2024, čerpáno 81 070 Kč</p>
6/ 2017	FA - oprava chodníků v ul. Fabiánka II, zbývající část - na cizích pozemcích	OD	10 000 majetkopř. vztahy	0	0,00	viz poznámka	<p>r. 2017: OD navrhuje zahájit jednání s vlastníky cizích pozemků, na kterých se nacházejí zbývající chodníky potřebné k opravě, bez čerp.</p> <p>r. 2018 - 2023: řešení majetkoprávních vztahů, s SBD se řeší postup převodu a fin. podmínky</p>

1/ 2020	FA – Studie – parkování ul. Fabiánka I – II Studie organizace dopravy včetně parkování - ulice Fabiánka I a II	OD	8 100 000	40 000	35 090,00	studie	r. 2020: zadat zpracování studie, OD 9/2020:OD prověří na OMZ reálnost navržených míst pro r. 2021: hrubý odhad 100 000 Kč, pozn. změna názvu akce, 11/2021 zpracování studie do 3/2022 r. 2022: projednávání studie s dotčenými orgány r. 2023: zpracována studie, odhad fin.náročnosti 8 100 000 Kč, možnost řešit PD i realizaci po etapách, čerpáno 35 090 Kč
1/ 2021	M - pořízení 4 fit-prvků pro seniory do prostoru u hřiště U Majáku	OMZ	135 000	135 000	135 000,00	realizace	r. 2021: 4 ks fitness prvků cca 120 000 Kč, 5/2021 tato priorita se letos ruší z důvodu potřeby financí na Rekreační park Maják r. 2022: navýšení ceny realizace na 130 000 Kč z 120 000 Kč, výběr fit-prvků r. 2023: navýšení ceny realizace na 135 000 Kč z 130 000 Kč, 9/2023 <b>zrealizováno</b> za 135 000 Kč
Č.	Požadavek MČ 2023 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2023 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2023 (v Kč)	Stav 2023	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Oprava odvodnění v ul. Nad Březinkou	OD	50 000 realizace	50 000	48 400,00	realizace	r. 2023: <b>zrealizováno</b> , čerpáno 48 400 Kč
2.	Přemístění a zastřešení zastávky MHD Filmové ateliéry	OD	250 000 PD, IČ, realizace	250 000	0,00	viz poznámka	r. 2023: posunutí zastávky bylo projednáno s vlastníky cizích pozemků a DSZO 31.5.2023, další jednání bude pravděpodobně začátkem r. 2024
3.	Rozšíření parkoviště v ul. K Majáku	OD	100 000 PD, IČ	100 000	0,00	PD, IČ	r. 2023: PD a IČ objednána s termínem do 29.3.2024
4.	Doplnění VO mezi č. p. 5076 a 5077, ul. Pod Tlustou	OD	50 000 PD, IČ, realizace	50 000	0,00	viz poznámka	r. 2023: zpracována PD, SÚ požádán o územní souhlas, přes nesouhlas okolních obyvatel bude po dohodě s předsedou KMČ příprava akce dokončena
5.	Opravy dětských hřišť (provoz a údržba DH a sportovišť)	OMZ	cca 36 000	36 000	19 756,71	realizace	r. 2023: úhrada el. energie cca 30 000 Kč (včetně objektu zázemí), následná péče o 3 ks vysazených stromů u objektu zázemí cca 6 000 Kč, 9/2023 nákup 3 ks stojanů na odpad za 3 555 Kč, 11/2023 následná péče probíhá do 30.11.2023
6.	Podpora společenských aktivit v MČ (vč. organizace Dětského dne)	OKP	KMČ vyčleňuje 100 000	100 000	54 156,00	realizace	Čerpání: pouť u Boží muky 1 000 Kč, brigáda v MČ 142 Kč, Dětský den 50 000 Kč, sousedské besedování 2 194 Kč, setkání u kříže 820 Kč
7.	Provozní výdaje: - činnost KMČ a kanceláře MČ - provoz a údržba techn. vybavení - kompenzace nákladů čl. KMČ za r. 2022	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	7 223,87	realizace	Čerpání: občerstvení na jednání KMČ 268 Kč, kompenzace 5 000 Kč, předsezónní prohlídka a servis stroj. techniky 1 955,87 Kč
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	1 425 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2023	x	x	941 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	408 964,57	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	1 957 035,43	x	Převod do r. 2024: 1 957 000 Kč
x	CELKEM	x	x	#ODKAZ!	2 366 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební  
povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK -  
místní komunikace, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; MČ - místní část; SÚ -  
stavební úřad