

Priority MČ Veliková 2023

Přidělené finanční prostředky pro r. 2023:

732 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2022:

1 712 000 Kč

Přesun finančních prostředků do jiné MČ:

-571 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků zpět do MČ Malenovice z r. 2022

Přesun finančních prostředků z jiné MČ:

250 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků z MČ Louky na akci - Vybudování místa pro nádoby pro separovaný odpad

Celkem:

2 123 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2022 - popis požadavku (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2023 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2023 (v Kč)	Stav 2023	Poznámky, komentář odborů MMZ
4/2022	Vybudování místa pro nádoby pro separovaný odpad na ulici Modřínová za hasičskou zbrojnicí	OD	400 000	302 000	164 560,00	viz poznámka	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2022: zpracování PD, realizace v r. 2023 r. 2023: vyřízené SP, kácení stromu, zrealizováno, čerpáno 164 560 Kč
6/2017	Úprava prostoru kolem multifunkčního objektu Veliková	OMZ ORIA	4 192 000 realizace, tech. a autorský dozor	1 616 000	1 609 401,35	dokončení realizace	r. 2017: zadání studie, bylo čerp. 20 tis. Kč, v roce 2017 bylo geodet. zaměření za 9.922 Kč r. 2018: 85 tis. Kč na realizační PD + 10 tis. Kč IČ, čerp. 85 tis. Kč za PD r. 2019: vydané SP, rozpoč. cena 1 877 tis., čerp. 9 680 Kč za IČ, dozor na stavbě cca 80 000 Kč r. 2020: KMČ nemá dostatek fin. prostředků k realizaci, předpoklad realizace r. 2021 r. 2021: podána žádost o prodloužení SP, SP prodlouženo o dva roky, akce je legislativně připravena k realizaci, aktualizace PD a příprava VŘ, dofinancování ze strany SMZ 1 500 000 Kč r. 2022: navýšení odhadu finanční náročnosti z 3 000 000 Kč na 4 192 000 Kč, akce předána k realizaci ORIA, probíhá realizace akce, předpokládaný termín dokončení 30.4.2023, čerpání 1 075 752,99 Kč r. 2023: zrealizováno a akce zkolaudována, čerpáno 1 609 401,35 Kč
2/2018	Rekonstrukce "Výletišť"	Lesy města Zlína, s.r.o./OMZ	300 000 PD, IČ 6 000 000 odhad realizace	0	0,00	viz poznámka	KMČ 2018: zadání studie; žádost KMČ, zda by bylo možné oslovit Ing. arch. Meluzína vzhledem k dobrým zkušenostem při předchozí spolupráci Inf. 8/2018: dle konz. ved. OMZ s komp. náměstkem a zást. LMZ - studii zadá OMZ r. 2019: studie, bez čerp. r. 2020: průčt. studie, KMČ realizaci odložila, propočít nákladů na realizaci dle studie 4,744 mil. Kč, čerpání za studii 55 000 Kč r. 2021 - 2023: akce není fin. kryta, navýšení fin. odhadu na 6 000 000 Kč z původních 4 744 000 Kč
1/2022	Doplnění VO v ul. Průhon a přesunutí bodu VO z RD č. p. 49	OD	cca 520 000	0	0,00	viz poznámka	r. 2022 - 2023: akce není fin. kryta
2/2022	Spojovací chodník Kadlbek	OD	400 000	9 000	0,00	SP	r. 2022: zpracována PD, čerpání 90 750 Kč r. 2023: vyřízení SP, v případě vyčlenění financí realizace v r. 2024
3/2022	Úprava točny MHD Veliková	OD	2 000 000 (realizace zpevněných ploch)	0	0,00	viz poznámka	r. 2022: zpracována dopravně architektonické studie, čerpání 72 600 Kč r. 2023: akce není fin. kryta, odhad 2 000 000 Kč - vybudování zpevněných ploch, trakční sloupy - prozatím bez finančního odhadu, nutná spolupráce s DSZO
Č.	Požadavek MČ 2023 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2023 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2023 (v Kč)	Stav 2023	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch, parků - Veliková	OMZ	55 000	55 000	42 881,00	realizace	r. 2023: péče o živý plot u dětského hřiště, spotřeba vody pro pitko u multif. objektu, následná péče o výsadby před multif. objektem
2.	Vybavení multifunkčního sálu	OMS	15 000	15 000	12 143,00	realizace	r. 2023: nákup dataprojektoru
3.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000	36 981,00	realizace	Čerpání: Cyrilometodějská pout' 15 430 Kč, Pohádkový les 13 183 Kč, Halloweenská strašidelná zahrada 1 998 Kč, Mikulášská besídka 3 970 Kč, lampionový průvod 2 400 Kč
4.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	18 465,00	realizace	Čerpání: vybavení kuchyňky multifunkčního sálu 17 650 Kč, občerstvení na jednání KMČ 215 Kč, kytky k pomníku při příležitosti osvožení 600 Kč
5.	Vánoční osvětlení - služby (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrovizy, spotřeba el. energie)	OKP	6 000	6 000	171,92	realizace	Čerpání: elektrická energie ván. osvětlení 171,92 Kč

6.	Vánoční osvětlení - nákup DHDM	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	8 530,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	30 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2023	x	x	2 093 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	1 893 133,27	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	229 866,73	x	Převod do r. 2024: 230 000 Kč
x	CELKEM	x	x	2 123 000	2 123 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.