

# Priority MČ U Majáku a Filmové ateliéry 2024

Přidělené finanční prostředky pro r. 2024:

1 414 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023:

1 957 000 Kč

Přesun finančních prostředků z jiné MČ:

1 131 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků z MČ Louky na akci - Oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I

Finanční prostředky na dofinancování akcí:

549 000 Kč

**Celkem:**

**5 051 000 Kč**

Č.	Požadavek MČ 2011 - 2023 (nedokončené, neproučtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 3.6.2024 (v Kč)	Čerpání k 3.6.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2017	Opravy kanalizací: M - rekonstrukce/vybudování kanalizačních trubek odvádějících povrchovou vodu a další prodloužení - od u. Nad Březinkou po Dolní paseky	OMZ	viz pozn.	0	0,00	viz poznámka	2017 inf. ORIA: svolá jednání na místě samém a podle výsledků tohoto jednání zahájí práce na PD inf. z KMČ: dle domluvy na místě - z rozpočtu MČ krytí PD + IČ, čerp. , čerp. 48 tis. Kč r. 2018: oslovení vlastníků dotčených pozemků - nesouhlas, zatím jednání bez výsledku r. 2019 - 2020: beze změn r. 2021 - 2024: ORIA: 8/2021 předáno na OMZ, projekt nelze v současné době realizovat z důvodu majetkoprávních vztahů
4/ 2017	FA – Rekonstrukce ulice kolem hřbitova Oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I	OD	82 000 PD, IČ cca 4 000 000 realizace	4 019 000	0,00	realizace	r. 2017: návrh situačního řešení komunikace, jednání s vlastníky cizích pozemků, v případě jejich vyřešení zpracování PD + IČ (hrubý odhad realizace cca 1,5 - 2 mil. Kč), bez čerp. r. 2018: PD + IČ cca 82 000 Kč (rekonstrukce komunikace, výhybna, parkovací místa u bočního vchodu na hřbitov), bez čerp. r. 2019: prozatím bez zadání PD r. 2020: zadání PD r. 2021: dokončení PD, 5/2021 pozn. změna názvu akce, probíhá SP r. 2022 - 2023: probíhá stavební řízení, aktualizovaný fin. odhad 4 000 000 Kč z původních 2 000 000 Kč, vydáno SP, PD předána KMČ, předpoklad realizace akce v r. 2024, čerpáno 81 070 Kč r. 2024: připraveno k realizaci, VŘ na zhotovitele, akce dofinancováno z 10 mil. Kč vyčleněných na dofinancování akcí, 6/2024 vysoutěženo, předpoklad zahájení realizace opravy 7/2024, dokončení 9/2024
6/ 2017	FA - oprava chodníků v ul. Fabiánka II, zbývající část - na cizích pozemcích	OD	10 000 majetkopř. vztahy	0	0,00	viz poznámka	r. 2017: OD navrhuje zahájit jednání s vlastníky cizích pozemků, na kterých se nacházejí zbývající chodníky potřebné k opravě, bez čerp. r. 2018 - 2024: řešení majetkoprávních vztahů, s SBD se řeší postup převodu a fin. podmínky
1/ 2020	FA – Studie – parkování ul. Fabiánka I – II Studie organizace dopravy včetně parkování - ulice Fabiánka I a II	OD	8 100 000	5 000	0,00	viz poznámka	r. 2020: zadat zpracování studie, OD 9/2020:OD prověřit na OMZ reálnost navržených míst pro r. 2021: hrubý odhad 100 000 Kč, pozn. změna názvu akce, 11/2021 zpracování studie do 3/2022 r. 2022: projednávání studie s dotčenými orgány r. 2023: zpracována studie, odhad fin.náročnosti 8 100 000 Kč, možnost řešit PD i realizaci po etapách, čerpáno 35 090 Kč r. 2024: pro další postup nutné vyčlenění financí, bez fin. krytí
2/ 2023	Přemístění a zastřešení zastávky MHD Filmové ateliéry	OD	250 000 PD, IČ, realizace	250 000	0,00	viz poznámka	r. 2023: posunutí zastávky bylo projednáno s vlastníky cizích pozemků a DSZO 31.5.2023, další jednání bude pravděpodobně začátkem r. 2024 r. 2024: nutné jednání s vlastníky pozemků a DSZO, prozatím beze změn
3/ 2023	Rozšíření parkoviště v ul. K Majáku	OD	100 000 PD, IČ	100 000	11 205,00	PD, IČ	r. 2023: PD a IČ objednána s termínem do 29.3.2024 r. 2024: dokončení PD a IČ
4/ 2023	Doplnění VO mezi č. p. 5076 a 5077, ul. Pod Tlustou	OD	50 000 PD, IČ, realizace	50 000	37 571,00	viz poznámka	r. 2023: zpracována PD, SÚ požádán o územní souhlas, přes nesouhlas okolních obyvatel bude po dohodě s předsedou KMČ příprava akce dokončena r. 2024: akce pozastavena ze strany KMČ, vyúčtování za PD
Č.	Požadavek MČ 2024 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 3.6.2024 (v Kč)	Čerpání k 3.6.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ

1.	Opravy dětských hřišť (provoz a údržba DH a sportovišť)	OMZ	335 000	335 000	329,07	realizace	r. 2024: péče o stromy u hřiště na pétanque včetně vánočního stromu a babyky za 5 000 Kč, úhrada el. energie cca 30 000 Kč, rekonstrukce hřiště č. 442 - vodopropustnosti sportoviště 200 000 Kč, 6/2024 péče o stromy a úhrada el. energie probíhá do 30.11.2024, předpokládané náklady na opravu povrchu hřiště č. 442 dle PD jsou 1 300 000 Kč, OMZ uhradí 1 000 000 Kč a KMČ 300 000 Kč, realizace se předpokládá v r. 2025
2.	Podpora společenských aktivit v MČ (vč. organizace Dětského dne)	OKP	KMČ vyčleňuje 110 000	110 000	0,00	realizace	
3.	Provozní výdaje: - činnost KMČ a kanceláře MČ - provoz a údržba techn. vybavení - kompenzace nákladů čl. KMČ za r. 2023	OKP	KMČ vyčleňuje 40 000	40 000	157,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	142 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů pozn. ponechána větší rezerva - bude vyčleněno dodatečně na případný nákup stanu a pinpongového stolu
x	Kryto rozpočtem k 3.6.2024	x	x	4 909 000	x	x	
x	Čerpání k 3.6.2024	x	x	x	49 262,07	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2025	x	
x	CELKEM	x	x	5 051 000	5 051 000	x	

**Vysvětlivky:** PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; TD - technický dozor; AD - autorský dozor; MČ - místní část; SÚ - stavební úřad