

# Priority MČ Veliková 2024

Přidělené finanční prostředky pro r. 2024:

**1 055 000 Kč**

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023:

**230 000 Kč**

Přesun finančních prostředků do jiné MČ:

**-250 000 Kč** Pozn. přesun fin. prostředků zpět do MČ Louky z r. 2023

**Celkem:**

**1 035 000 Kč**

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2023 - popis požadavku (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 15.8.2024 (v Kč)	Čerpání k 15.8.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
2/2018	Rekonstrukce "Výletišť"	Lesy města Zlína, s.r.o./OMZ	300 000 PD, IČ 6 000 000 odhad realizace	0	0,00	viz poznámka	<p><b>KMČ 2018:</b> zadání studie; žádost KMČ, zda by bylo možné oslovit Ing. arch. Meluzína vzhledem k dobrým zkušenostem při předchozí spolupráci</p> <p><b>Inf. 8/2018:</b> dle konz. ved. OMZ s komp. náměstkem a zást. LMZ - studii zadá OMZ</p> <p><b>r. 2019:</b> studie, bez čerp.</p> <p><b>r. 2020:</b> proučt. studie, KMČ realizaci odložila, propočít nákladů na realizaci dle studie 4,744 mil. Kč, čerpání za studii 55 000 Kč</p> <p><b>r. 2021 - 2024:</b> akce není fin. kryta, navýšení finálního odhadu na 6 000 000 Kč z původních 4 744 000 Kč</p>
1/2022	Doplnění VO v ul. Průhon a přesunutí bodu VO z RD č. p. 49	OD	cca 520 000	0	0,00	viz poznámka	r. 2022 - 2024: akce není fin. kryta
2/2022	Spojovací chodník Kadlíbek	OD	400 000	409 000	0,00	realizace	<p>r. 2022: zpracována PD, čerpání 90 750 Kč</p> <p>r. 2023: vyřízení SP, v případě vyčlenění financí realizace v r. 2024</p> <p>r. 2024: 6/2024 předpoklad realizace 9/2024</p>
3/2022	Úprava točny MHD Veliková	OD	2 000 000 (realizace zpevněných ploch)	0	0,00	viz poznámka	<p>r. 2022: zpracována dopravně architektonické studie, čerpání 72 600 Kč</p> <p>r. 2023 - 2024: akce není fin. kryta, odhad 2 000 000 Kč - vybudování zpevněných ploch, trakční sloupy - prozatím bez finančního odhadu, nutná spolupráce s DSZO</p>
Č.	Požadavek MČ 2024 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 15.8.2024 (v Kč)	Čerpání k 15.8.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch, parků - Veliková	OMZ	55 000	55 000	0,00	realizace	r. 2024: péče o živý plot u dětského hřiště za 5 000 Kč, péče o výsadby u KaMČ za 50 000 Kč, 8/2024 péče probíhá do 30.11.2024
2.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 70 000	70 000	1 819,00	realizace	
3.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	0,00	realizace	
4.	Vánoční osvětlení - služby (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrovizite, spotřeba el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 14 000	14 000	5 317,01	realizace	
5.	Vánoční osvětlení - nákup DHDM	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	462 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 15.8.2024	x	x	573 000	x	x	
x	Čerpání k 15.8.2024	x	x	x	7 136,01	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2025	x	
x	<b>CELKEM</b>	x	x	<b>1 035 000</b>	<b>1 035 000</b>	x	

**Vysvětlivky:** PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.