

Priority MČ Jaroslavice 2025

Přidělené finanční prostředky pro r. 2025:

1 277 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2024:

5 178 000 Kč

Celkem:

6 455 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2010 - 2024 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem 31.12.2025 (v Kč)	Čerpání 31.12.2025 (v Kč)	Stav 2025	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2013	Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasíček (dořešit napojení chybějící části chodníku, řešení opěrných zídek, nový povrch MK)	OD	864 000 PD, IČ cca 8 500 000 realizace I. etapy	864 000	0,00	PD, realizace	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</p> <p>r. 2013: studie, zadáno zprac. PD + IČ, bez čerp.</p> <p>r. 2014: zadáno zprac. PD pro ÚR a SP vč. IČ do 11/2014, bez čerp.</p> <p>r. 2015: vydáno ÚR, běží SR, čerp. 36 300 Kč</p> <p>r. 2016 - 2017: bez čerp., čekáme na vydání SP</p> <p>r. 2018: v 12/2018 požádáno o prodl. SP</p> <p>r. 2019: stávající fin. pr. ponechat, navýšení odhadu realizace z 8 na 10,8 mil. Kč (není kryto)</p> <p>na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ</p> <p>r. 2020: není kryto, SP prodlouženo do 12/2020, požádáno o prodloužení SP, OD 8/2020: zadáno dopracování PD, 11/2020: práce projektanta na PD</p> <p>r. 2021: rozdělení projektu na etapy, SP prodlouženo do 6/2022, KMČ dne 6. 4. 2021 požádala RMZ o realizaci I. etapy, akce by mohla být kryta z prostředků KMČ, 5/2021 není kryto, v r. 2022 majetkoprávní smlouva - zaborový elaborát, následně VZ na stavbu a realizace</p> <p>r. 2022: žádost o prodloužení SP, dokončena majetkopráv. příprava</p> <p>r. 2023: prodloužení SP (do 1/2025), příprava podkladů pro VŘ, akce rozdělena na etapy - I.etapa odhad fin. náročnosti 7 000 000 Kč, 11/2023 nemožnost přes VZ dokončit prováděcí část PD, nutné zadat novou soutěž na PD, předpoklad projektování v r. 2024, realizace nejdříve v r. 2025</p> <p>r. 2024: zadání nové PD, navýšení odhadu fin. náročnosti z původních 7 000 000 Kč na 8 500 000 Kč, posun předpokladu realizace na 6-11/2025</p> <p>r. 2025: dokončení PD do 2/2025 pro SP, předpoklad realizace do r. 2026</p>
2/ 2014	Rekonstrukce komunikace ul. Svažitá vč. opěrné zidky - Jaroslavice, Zlín	OD	61 000 PD, IČ cca 8 000 000	61 000	0,00	není kryto, viz pozn.	<p>inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD (98 010 Kč), bez čerp.</p> <p>r. 2016: čerp. 38 720 Kč</p> <p>r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp.</p> <p>r. 2019: navýšení odhadu realizace z 2,5 mil. Kč na 6,51 mil. Kč (není kryto)</p> <p>r. 2020 - 2021: není kryto, PD zpracována, SP pozbylo platnosti</p> <p>r. 2022-2023: možnost přeprojektování s předpokladem realizace v r. 2024 - 2025, navýšení fin.odhadu na 8 000 000 Kč z původních 6 510 000 Kč</p> <p>r. 2024: pro pokračování akce nutné finanční krytí akce</p> <p>r. 2025: nutné zpracování nové PD, 8/2025 opěrná zídka neprůchozí z důvodu nákladné přeložky sítí</p>
3/ 2019	Oprava komunikace, ul. Průkop	OD	60 000 PD, IČ 70 000 maj.-pr. vztahy, geod. zaměření cca 11 620 000 realizace	300 000	0,00	viz poznámka	<p>r. 2019: zpracování PD vč. IČ a povolení za 60 000 Kč, 70 000 Kč za geodetické zaměření a majetkoprávní vztahy, realizace cca 11 620 000 Kč - není projednáno s přísl. náměstkem, zatím nekryto</p> <p>r. 2020 - 2021: nekryto, opravy v rámci výtluků</p> <p>r. 2022: bude řešeno TSZ, provedeny lokální opravy TSZ</p> <p>r. 2023-2024: lokální opravy realizovány TSZ, OD navrhuje vyřazení akce</p> <p>r. 2025: budou probíhat lokální opravy, nutné zpracování nové PD, 8/2025 akce neprůchozí</p>

1/ 2021	Revitalizace točny MHD Jaroslvice Vybudování přístřešku na točně MHD- Jaroslvice	OD	60 000 studie odhad 200 000 PD 2 000 000 realizace	330 000	0,00	studie PD	<p>r. 2021: stávající přístřešek je v majetku DSZO, realizace v r. 2022</p> <p>r. 2022: navýšení ceny realizace z 180 000 Kč na 220 000 Kč, prioritá odložena do r. 2023</p> <p>r. 2023: změna názvu akce - doplnění priority o vybudování chodníku a vývěsky, zpracování studie celého prostoru včetně vývěsek, chodníku a zastávky, 9/2023 fin. odhad akce 2 000 000 Kč, termín odevzdání studie v r. 2024</p> <p>r. 2024: dokončena studie, v r. 2025 předpoklad zpracování PD, SP</p> <p>r. 2025: projektant předá 1/2025 prověřovací studii, následně se přejde k dalšímu kroku - úprava místa, zpracována PD</p>
1/ 2022	Úprava oplocení na sportovišti v Jaroslavicích Rozšíření dětského hřiště v Jaroslavicích-	OMZ	877 000	877 000	812 513,95	VŘ, realizace	<p>r. 2022: 5/2022 probíhá zpracování PD, 9/2022 pozn. změna názvu akce, čerpání 15 730 Kč za PD, realizace akce vysoutěžena za 356 000 Kč, čeká se se na vyjádření KMČ a pokrytí financí, 10/2022 probíhá VŘ</p> <p>r. 2023: zrealizováno, 11/2023 bylo objednáno zpracování PD "Úprava oplocení na sportovišti v Jaroslavicích", čerpáno 338 564,84 Kč</p> <p>r. 2024: zpracovává se prováděcí PD na stavbu "Úprava oplocení na sportovišti v Jaroslavicích", 6/2024 příprava VŘ na dodavatele stavby, 8/2024 1. VŘ bylo zrušeno, připravuje se nové VŘ na podzim, 10/2024 proběhlo opakované VŘ, nabídková cena je vyšší než předpokládaná cen, KMČ byla zažádána o pokrytí 469 000 Kč, čerpáno 41 000 Kč</p> <p>r. 2025: proběhlo další opakované VŘ na základě projednání a KMČ, 5/2025 zakázka vysoutěžena, akce zrealizována celkem za 812 513,95 Kč včetně tech. a autorského dozoru</p>
Č.	Požadavek MČ 2025 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem 31.12.2025 (v Kč)	Čerpání 31.12.2025 (v Kč)	Stav 2025	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch, parků - Jaroslvice	OMZ	119 000	119 000	89 945,00	realizace	r. 2025: péče o zeleň u staré školy, péče o zeleň u památníku, péče o zeleň u sportoviště, péče o výsadbu půdokryvných růží u návsí, péče o živý plot, péče o záhon na návsí, péče o výsadbu u parkoviště, výsadba u kaple včetně následné péče, čerpáno 89 945 Kč
2.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 117 000	117 000	78 453,00	realizace	Čerpání: Vítání jara 2 000 Kč, Anenská pouť 64 500 Kč, Rozloučení s prázdninami 9 953 Kč, Tvoření adventních věnců 2 000 Kč
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslvice - neinv. dotace - víkendový pobyt	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000,00	realizace	
4.	OI Jaroslvice - provoz, nákup DHDM - Provozní výdaje KMČ - Provoz a údržba technického vybavení (sněžová fréza, foukač listí) - Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2024), ost.	OKP	KMČ vyčleňuje 35 000	35 000	26 129,07	realizace	Čerpání: kompenzace 2 500 Kč, servis strojní techniky a oprava sněžové frézy 3 187,07 Kč, občerstvení na jednání KMČ 3 078 Kč, elektrická energie Anenská pouť 242 Kč, zpravodaj Jaroslavy 17 122 Kč
5.	Vánoční osvětlení - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, el. energii)	OKP	18 000	18 000	8 583,12	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	3 724 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2025	x	x	2 731 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	1 025 624,14	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	5 429 375,86	x	Převod do r. 2026: 5 430 000 Kč
x	CELKEM	x	x	6 455 000	6 455 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část; VZ - veřejná zakázka

Č.	Akce, které není možno hradit z přid. fin. prostředků (vysoké náklady, akce legislativně připravena, KMČ požaduje akci zařadit do investic SMZ)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	x	Stav 2025	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2010 + 2/2011	Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahy	OD	45 000 000	0	0,00	není kryto, viz pozn.	<p>r. 2010: zprac. studie v několika variantách, 100 tis. Kč (akce č. 1/2010)</p> <p>r. 2011: zadání PD (akce č. 2/2011)</p> <p>r. 2012: čerpání za PD pro UR 93 000 Kč, v 9/2012 zadání PD a IČ pro SP</p> <p>r. 2013: řešení budoucích kupních smluv, zpracování PD pro SP, čerpání za PD a geom. plán 133 000 Kč</p> <p>r. 2014: pokr. v přípravě, čerp. 25 tis. Kč</p> <p>r. 2015 - 2016: akce legisl. připravena</p> <p>r. 2017 - 2021: SP pozbylo platnosti 2.4.2016; realizace není kryta, vzhledem k fin. náročnosti nelze hradit z fin. MČ - KMČ žádá zařadit akci do investic z rozp. SMZ. 8/2021 ORIA: předáno na OD</p> <p>r. 2022 - 2024: navýšení ceny realizace z 18 500 000 Kč na cca 30 000 000 Kč</p> <p>r. 2025: v případě nepřidělení dotací není možné realizovat společně s kanalizací, KMČ vyjednává dotace s OdKP, 8/2025 navýšení finančního odhadu z 30 000 000 Kč na 45 000 000 Kč</p>