

Priority MČ Kudlov 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026:

2 474 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025:

2 028 000 Kč

Přesun finančních prostředků do jiné MČ:

2 612 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků zpět z MČ Příluky a U Majáku a Filmové ateliéry z r. 2025

Celkem:

7 114 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2016 - 2025 (nedokončené, neproúčtované akce - popis požadavku)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 23.3.2026 (v Kč)	Čerpání k 23.3.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019	Vybudování propojovacího chodníku - lokalita Zelené residence, Kudlov	OD	cca 100 000 PD, IČ 2 000 000 realizace	61 000	0,00	majetkopráv. vztahy	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ KMČ: z ul. Zelená do ul. Modrá a ul. Karminová</p> <p>r. 2019: krytí 100 tis. Kč na PD, IČ, odhad realizace 500 tis. Kč</p> <p>r. 2020: zadání studie proveditelnosti, příp. PD, 9/2020: zadáno dopracování PD, po schválení RMZ bude uzavřena smlouva, 11/2020: pracuje se na PD, čerpáno 55 902 Kč</p> <p>r. 2021: příprava PD T: 31.3.2022, realizace v r. 2022 (budeme žádat o dotaci SFDI), čerpáno 158 784 Kč</p> <p>r. 2022: řešení majetkoprávních vztahů, čerpání 9 850 Kč</p> <p>r. 2023: sloučeno s prioritou č. 1/2022 Protlak pod budoucím chodníkem u hřiště u farmy, zařazeno do investic OD, bude financováno z prostředků SMZ, řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, realizace po SP, které závisí na prodeji soukromých pozemků městu, v r. 2024 by mělo dojít k povolení, realizace nejdříve v r. 2025, čerpáno 5 890 Kč</p> <p>r. 2024: řešení majetkoprávních vztahů, předpoklad realizace v r. 2025</p> <p>r. 2025: naplánována schůzka s DI PČR ohledně částečného řešení, poté budeme vědět další postup, 8/2025 RMZ musí vypořádat stávající pozemky k realizaci, 10/2025 probíhá dopracování PD dle požadavku vlastníka soukromého pozemku</p> <p>r. 2026: řešení majetkoprávních vztahů, v r. 2027 možná realizace akce</p>
1/ 2020	Vybudování přípojek (voda, elektřina, kanalizace) pro stavbu zázemí na hřišti, ul. Zelená	ORIA	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	<p>r. 2020: E.ON je připraven jeden pozemek vyvlastnit a následně realizovat, část přípojky by byla umístěna pod chodníkem (priorita č. 1/2019), kanalizace není v současné době řešitelná, přípojku vody by bylo nutné vést přes celý pozemek hřiště</p> <p>r. 2021 - 2026: beze změny</p>
3/ 2020	Vybudování chodníku od ul. Klosova k zastávce MHD Kudlov, Výhledy - vybudování zábradlí	OD	cca 50 000 realizace zábradlí	50 000	0,00	majetkopráv. vztahy	<p>r. 2020: zaměření pozemku, zadání studie proveditelnosti, 9/2020: jednání s projektantkou, 11/2020: zadáno vypracování PD</p> <p>r. 2021: zpracování PD, řešení majetkoprávních vztahů, čerpáno 25 000 Kč</p> <p>r. 2022: řešení majetkoprávních vztahů, vyřešeno alternativně vykácením tují, vzniklá plocha vysypána kamenivem, zrealizováno, čerpání 14 520 Kč</p> <p>r. 2023: priorita doplněna o vybudování zábradlí, sloupky nelze umístit z důvodu zimní údržby, trvá nesouhlas majitelky domu</p> <p>r. 2024: řešení majetkoprávních vztahů</p> <p>r. 2025: 3/2025 proběhne schůzka s OMS ohledně dalšího postupu (odstranění části plotu), 8/2025 neprůchozí majetkoprávní vztahy, akce stojí</p> <p>r. 2026: pro neřešitelné majetkoprávní vztahy nemožné chodník realizovat, navrženo komisí úkol vyřadit</p>
2/ 2021	Vybudování objektu u hřiště na ul. Zelená vč. sociálního zařízení	OŠaS	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	<p>nutno ze strany KMČ specifikovat požadavky na objekt, realizace možná po vybudování přípojek, viz priorita č. 1/2020</p>
12/ 2025	Oprava lesních cest - dálnice, paseky	OD	603 000	603 000	602 580,00	doučtování akce	<p>r. 2025: zrealizováno, bez čerpání</p> <p>r. 2026: doučtování akce</p>

13/ 2025	Zpracování studie proveditelnosti na ul. Na Vrchovici – úpravu zpevněných ploch	OD	12 000	12 000	0,00	realizace	r. 2025: bude zadáno v r. 2026 r. 2026: bude zadáno 3/2026
č.	Požadavek MČ 2026 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 23.3.2026 (v Kč)	Čerpání k 23.3.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch, parků - Kudlov	OMZ	103 000	103 000	0,00	realizace	r. 2026: péče o zeleň u hřiště na petanque, péče o výsadbu jedlých keřů, o zeleň u pomníku, péče o stromy u sportoviště, lípu na Pasekách, stromy u zastávky Výhledy, u křížku a u kontejnerů za 43 000 Kč, rekultivace kudlovské dálnice a výsadba stromů 60 000 Kč, celkem nakrýt cca 103 000 Kč
2.	Podpora společenských aktivit v MČ a jejich tech. zabezpečení	OKP	KMČ vyčleňuje 37 000	37 000	0,00	realizace	
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace fyzické osobě na akci "Pálení čarodějnic a stavění májky "	OKP	30 000	30 000	0,00	realizace	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace fyzické osobě na akci "Noc kostelů "	OKP	20 000	20 000	0,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Strašidelné dlabání dýní "	OKP	20 000	20 000	0,00	realizace	
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Den dětí "	OKP	35 000	35 000	0,00	realizace	
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Večerní zábava"	OKP	20 000	20 000	0,00	realizace	
8.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Rozsvěcování vánočního stromu"	OKP	25 000	25 000	0,00	realizace	
9.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ	OKP	18 000	18 000	8 000,00	realizace	
10.	Osvětlení vánočního stromu - provoz (náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a sp. el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 13 000	13 000	12 733,45	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	viz pozn.	6 067 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 23.3.2026	x	x	1 047 000	x	x	
x	Čerpání k 23.3.2026	x	x	x	623 313,45	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2027	x	
x	CELKEM	x	x	7 114 000	7 114 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část; KS - klub seniorů

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.