

Priority MČ U Majáku a Filmové ateliéry 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026:

1 420 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025:

2 103 000 Kč

Pozn. včetně fin. prostředků z 10 mil. Kč na dofinancování akcí

Finanční prostředky na dofinancování akcí:

-987 000 Kč

Pozn. vrácení zpět do fin. prostředků na dofinancování akcí

Přesun finančních prostředků do jiné MČ:

-1 050 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků zpět z r. 2025 do MČ Kudlov a Prácheň

Celkem:

1 486 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2011 - 2025 (nedokončené, neproučtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 26.5.2026 (v Kč)	Čerpání k 26.5.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
4/ 2017	FA – Rekonstrukce ulice kolem hřbitova Oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I	OD	82 000 PD, IČ cca 4 000 000 realizace	4 000	0,00	doučtování akce	<p>r. 2017: návrh situačního řešení komunikace, jednání s vlastníky cizích pozemků, v případě jejich vyřešení zpracování PD + IČ (hrubý odhad realizace cca 1,5 - 2 mil. Kč), bez čerp.</p> <p>r. 2018: PD + IČ cca 82 000 Kč (rekonstrukce komunikace, výhybna, parkovací místa u bočního vchodu na hřbitov), bez čerp.</p> <p>r. 2019: prozatím bez zadání PD</p> <p>r. 2020: zadání PD</p> <p>r. 2021: dokončení PD, 5/2021 pozn. změna názvu akce, probíhá SP</p> <p>r. 2022 - 2023: probíhá stavební řízení, aktualizovaný fin. odhad 4 000 000 Kč z původních 2 000 000 Kč, vydáno SP, PD předána KMČ, předpoklad realizace akce v r. 2024, čerpáno 81 070 Kč</p> <p>r. 2024: akce dofinancována z 10 mil. Kč vyčleněných na dofinancování akcí, zrealizováno, bude probíhat kolaudace, čerpáno 3 479 718,50 Kč</p> <p>r. 2025: doučtování akce, 5/2025 probíhá legislativa dopravního značení dle požadavku DI PČR, akce zkolaudována</p> <p>r. 2026: zápis změn do katastru nemovitostí, ponechat 4 000 Kč</p>
1/ 2020	FA – Studie – parkování ul. Fabiánka I – II Studie organizace dopravy včetně parkování - ulice Fabiánka I a II	OD	10 000 000	455 000	242 000,00	PD	<p>r. 2020: zadat zpracování studie, OD 9/2020: OD prověřit na OMZ reálnost navržených míst pro</p> <p>r. 2021: hrubý odhad 100 000 Kč, pozn. změna názvu akce, 11/2021 zpracování studie do 3/2022</p> <p>r. 2022: projednávání studie s dotčenými orgány</p> <p>r. 2023: zpracována studie, odhad fin. náročnosti 8 100 000 Kč, možnost řešit PD i realizaci po etapách, čerpáno 35 090 Kč</p> <p>r. 2024: pro další postup nutné vyčlenění financí, bez fin. krytí</p> <p>r. 2025: zpracování PD pro SP a výběr zhotovitele, 8/2025 uzavřena smlouva na PD, 10/2025 dokončení PD pro výběr zhotovitele 8/2026</p> <p>r. 2026: dokončení PD pro výběr zhotovitele 8/2026, nový kvalifikovaný odhad 10 000 000 Kč z původních 8 100 000 Kč, 5/2026 dle požadavku TSZ je nutno doprojektovat a vyměnit zastaralé VO, dle dotaz. šetření není žádoucí zjednosměrnění komunikace ul. Fabiánka II, vlastníci pozemku pod částí komunikace a chodníku neraguje na majetkoprávní zajištění stavby, residenty z bytového domu 210 a 211 nemají zájem na rozšiřování komunikace Fabiánka I ani vybudování parkovacích stání ve větším rozsahu</p>
3/ 2023	Rozšíření parkoviště v ul. K Majáku	OD	900 000 realizace	2 000	0,00	realizace	<p>r. 2023: PD a IČ objednána s termínem do 29.3.2024</p> <p>r. 2024: dokončení PD a IČ, SP z 4/2024, připraveno k realizaci, čerpáno 93 485 Kč</p> <p>r. 2025: 5/2025 vysoutěžen zhotovitel, bude uzavřena SOD, předpoklad realizace 8-9/2025, zrealizováno, čeká se na kolaudaci, čerpáno 698 074,22 Kč</p> <p>r. 2026: kolaudace akce, zápis změn do katastru nemovitostí, ponechat 2 000 Kč</p>
Č.	Požadavek MČ 2026 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 26.5.2026 (v Kč)	Čerpání k 26.5.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Oprava komunikace ul. Nad Březinkou	OD	2 500 000	80 000	16 940,00	PD	r. 2026: PD a technická pomoc 80 000 Kč, 5/2026 zadána PD

2.	Vybavení multifunkčního sálu	OMS	30 000	30 000	0,00	realizace	r. 2026: nákup dataprojektoru
3.	Opravy dětských hřišť (provoz a údržba DH a sportovišť)	OMZ	39 000	39 000	0,00	realizace	r. 2026: péče o 7 ks stromů u hřiště na pétanque včetně vánočního stromu a babyky za 7 000 Kč, úhrada el. energie cca 30 000 Kč, 5/2026 péče o výsadby probíhají průběžně do 30.11.2026
4.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	0,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace na akci "Dětský den"	OKP	KMČ vyčleňuje 80 000	80 000	0,00	realizace	
6.	Provozní výdaje: - činnost KMČ a kanceláře MČ - provoz a údržba techn. vybavení - kompenzace nákladů čl. KMČ za r. 2025	OKP	KMČ vyčleňuje 31 000	31 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	745 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 26.5.2026	x	x	741 000	x	x	
x	Čerpání k 26.5.2026	x	x	x	258 940,00	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2027	x	
x	CELKEM	x	x	1 486 000	1 486 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; TD - technický dozor; AD - autorský dozor; MČ - místní část; SÚ - stavební úřad