

# Priority MČ Malenovice 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026:

**7 875 000 Kč**

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025:

**8 446 000 Kč**

Přesun finančních prostředků do jiné MČ:

**-3 875 000 Kč**

Pozn. přesun fin. prostředků do MČ Přiluky na Úpravu parku v ul. Horní Dědina, bude přesunuto zpět v r. 2027, 2028

**Celkem:**

**12 446 000 Kč**

Č. pr.	Požadavek MČ 2013 - 2025 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 26.5.2026 (v Kč)	Čerpání k 26.5.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
4/2017	Rekonstrukce ul. I. Veselkové	OD	170 000 PD, IČ 18 000 000 odhad realizace	0	0,00	viz poznámka	<p>r. 2017 - 2018: postupné zahájení proj. prací (zaměření, projednání návrhu řešení uličního prostoru, po odsouhlasení dopracování PD), bez čerp.</p> <p>r. 2019: PD hotova, požádáno o SP v 08/2019, původní odhad 12 mil. Kč, cena realizace dle PD 13,05 mil. Kč + TD, AD, BOZP 0.5 mil. Kč, čerp. 121 000 Kč za PD</p> <p>r. 2020: vydání SP, čerpání 48 400 Kč za PD</p> <p>r. 2021 - 2022: předpoklad realizace r. 2023 (rekonstrukce plynovodu), zažádáno o prodloužení SP</p> <p>r. 2023: aktualizovaný rozpočet 18 000 000 Kč z původních 13 550 000 Kč, řešení opravy kanalizace, 9/2023 realizace stavby posunuta na r. 2025</p> <p>r. 2024 - 2025: rekonstrukce vodovodu kvůli uzavírce ul. Švermova a Světlov posunuta na jaro 2025, realizace rekonstrukce komunikace možná po rekonstrukci vodovodu, nutno posunout do r. 2026, 8/2025 legislativně se řeší prodloužení SP do r. 2027, nutné aktualizovat položkový rozpočet a v případě realizace v r. 2026 - vyčlenění financí, 10/2025 SP prodlouženo do r. 2027</p>
4/2023	Doplnění chodníků v ul. Fügnerova a Svárovec	OD	160 000 přípravné práce 2 300 000 realizace	319 000	319 000,00	doučtování akce	<p>r. 2023: zpracována PD, 11/2023 předpoklad vydání SP 3/2024, čerpáno 159 720 Kč</p> <p>r. 2024: vydáno SP 2.3.2024, připraveno k realizaci v r. 2025, předpoklad nákladů 2 100 000 Kč</p> <p>r. 2025: odhad nákladů 2 100 000 Kč, doplnění 2 světel VO cca 200 000 Kč, 5/2025 vysoutěžen zhotovitel, po schválení v RMZ 2.6.2025 uzavření SOD, VO i chodníky <b>zrealizovány</b>, v r. 2026 fakturace a kolaudace, čerpáno 1 981 002,75 Kč</p> <p>r. 2026: 5/2026 zkolaudováno a dofakturováno</p>
1/2025	Revitalizace Kina Květen - inv. dotace pro Nemovitostí města Zlín, spol. s r. o.	NMZ	viz. pozn.	5 000 000	0,00	PD	r. 2025 - 2026: prozatím bez finanční náročnosti akce, KMČ sdělila požadavky na revitalizaci kina, <b>KMČ dne 13.10.2025 odsouhlasila finanční spoluúčast na realizaci Kina Květen v max. výši 5 mil. Kč ročně po dobu 10 let v časovém období 2026 - 2035</b>
2/2025	Doplnění VO na vnitřních chodnících na Jarolímkově náměstí	OD	450 000	450 000	78 650,00	viz poznámka	r. 2025 - 2026: EGD v rámci stanoviska sdělili, že v dané lokalitě budou vzdušné vedení překládat do země, tedy i v parku; stávající VO je umístěno právě na žel.bet. sloupech EGD a bude se muset na náměstí řešit komplexně; termín není nyní stanoven, 5/2026 akce je nutno koordinovat s EGD a TS, na akci vydáno SP a dopracovává se položkový rozpočet
Č.	Požadavek MČ 2026 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 26.5.2026 (v Kč)	Čerpání k 26.5.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Opravy komunikací - Malenovice	OD	KMČ vyčleňuje 200 000	200 000	0,00	realizace	r. 2026: na akutní opravy
2.	Opravy chodníků - Malenovice	OD	KMČ vyčleňuje 150 000	150 000	0,00	realizace	r. 2026: na akutní opravy
3.	Činnost KMČ (občerstvení na jednání KMČ, nákup kanc. potřeb, kompenzace aj.)	OKP	50 000	50 000	514,00	realizace	
4.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	150 000	150 000	4 000,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace pro SDH Malenovice na akci "Kácení májky"	OKP	66 000	66 000	0,00	realizace	
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace pro SDH Malenovice na akci "Pohádkový les"	OKP	50 000	50 000	0,00	realizace	

7.	<b>Podpora společenských aktivit v MČ</b> - Neinv. Dotace pro Junák - český skaut, středisko Malenovice Zlín, z. s. na akci "Festival Podhradí"	OKP	82 000	82 000	0,00	realizace	
8.	<b>Podpora společenských aktivit v MČ</b> - Neinv. dotace "FC Malenovice MEMORIÁL Františka Zálešáka + Miroslava Šenkeříka st."	OKP	25 000	25 000	0,00	realizace	
9.	<b>Podpora společenských aktivit v MČ</b> - Neinv. Dotace pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Malenovice - město na akci "90. výročí založení ZO ČSZ Malenovice"	OKP	10 000	10 000	0,00	realizace	
10.	<b>Osvětlení vánočních stromů - provoz</b> (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie)	OD	388 000	388 000	12 829,51	realizace	
11.	<b>Osvětlení vánočních stromů - DHDM</b>	OKP	332 000	332 000	0,00	realizace	
x	<b>Rezerva MČ ("rezerva")</b>	x	viz. pozn.	5 174 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	<b>Kryto rozpočtem k 26.5.2026</b>	x	x	7 272 000	x	x	
x	<b>Čerpání k 26.5.2026</b>	x	x	x	414 993,51	x	
x	<b>Nevyčerpané finanční prostředky</b>	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2027	x	
x	<b>CELKEM</b>	x	x	12 446 000	12 446 000	x	

**Vysvětlivky:** PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; MČ - místní část; SOD - smlouva o dílo