

Priority MČ Jaroslavice 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026:	1 278 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025:	5 430 000 Kč
Přesun finančních prostředků z jiné MČ:	2 044 000 Kč
Finanční prostředky na dofinancování akcí:	10 000 000 Kč
Celkem:	18 752 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků na 2 roky z MČ Kostelec na akci Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasiček

Pozn. na akci Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasiček

Č.	Požadavek MČ 2010 - 2025 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem 31.8.2026 (v Kč)	Čerpání 31.8.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2013	Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasiček (dořešit napojení chybějící části chodníku, řešení opěrných zídek, nový povrch MK)	OD	864 000 PD, IČ 18 000 000 realizace	18 073 000	850 133,50	PD, realizace	STANOVENO JAKO PRIORITYNÍ AKCE MČ r. 2013: studie, zadáno zprac. PD + IČ, bez čerp. r. 2014: zadáno zprac. PD pro ÚŘ a SP vč. IČ do 11/2014, bez čerp. r. 2015: vydáno ÚŘ, běží SŘ, čerp. 36 300 Kč r. 2016 - 2017: bez čerp., čekáme na vydání SP r. 2018: v 12/2018 požádáno o prodl. SP r. 2019: stávající fin. pr. ponechat, navýšení odhadu realizace z 8 na 10,8 mil. Kč (není kryto) na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: není kryto, SP prodlouženo do 12/2020, požádáno o prodloužení SP, OD 8/2020: zadáno dopracování PD, 11/2020: práce projektanta na PD r. 2021: rozdělení projektu na etapy, SP prodlouženo do 6/2022, KMČ dne 6. 4. 2021 požádala RMZ o realizaci I. etapy, akce by mohla být kryta z prostředků KMČ, 5/2021 není kryto, v r. 2022 majetkoprávní smlouva - záborový elaborát, následně VZ na stavbu a realizace r. 2022: žádost o prodloužení SP, dokončena majetkopráv. příprava r. 2023: prodloužení SP (do 1/2025), příprava podkladů pro VŘ, akce rozdělena na etapy - I.etapa odhad fin. náročnosti 7 000 000 Kč, 11/2023 nemožnost přes VZ dokončit prováděcí část PD, nutné zadat novou soutěž na PD, předpoklad projektování v r. 2024, realizace nejdříve v r. 2025 r. 2024: zadání nové PD, navýšení odhadu fin. náročnosti z původních 7 000 000 Kč na 8 500 000 Kč, posun předpokladu realizace na 6-11/2025 r. 2025: dokončení PD do 2/2025 pro SP, předpoklad realizace do r. 2026 r. 2026: podáno povolení záměru, VŘ 2/2026, práce VAK 4-6/2026, realizace plánována 6-10/2026, 1/2026 změna finančního odhadu akce z 8 500 000 Kč na 18 000 000 Kč, <i>akce dofinancována ve výši 10 mil. Kč z financí na dofinancování akcí z 10 mil. Kč, 5/2026 proběhne druhé VŘ, nejbližší možný termín realizace 2027, 8/2026 zahájení I. etapy 9/2026, II. etapa v r. 2027</i>
1/ 2021	Revitalizace točny MHD Jaroslavice Vybudování přístřešku na točně MHD-Jaroslavice	OD	60 000 studie odhad 200 000 PD 2 000 000 realizace	330 000	0,00	SP	r. 2021: stávající přístřešek je v majetku DSZO, realizace v r. 2022 r. 2022: navýšení ceny realizace z 180 000 Kč na 220 000 Kč, prioritá odložena do r. 2023 r. 2023: změna názvu akce - doplnění priority o vybudování chodníku a vývěsky, zpracování studie celého prostoru včetně vývěsek, chodníku a zastávky, 9/2023 fin. odhad akce 2 000 000 Kč, termín odevzdání studie v r. 2024 r. 2024: dokončena studie, v r. 2025 předpoklad zpracování PD, SP r. 2025: projektant předá 1/2025 prověřovací studii, následně se přejde k dalšímu kroku - úprava místa, zpracována PD r. 2026: čeká se na SP, následně VŘ, v případě vyčlenění finančních prostředků možná realizace v r. 2027, 5/2026 zpracována PD, čeká se na SP, 8/2026 předána PD

Č.	Požadavek MČ 2026 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	31.8.2026 (v Kč)	Čerpání 31.8.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch, parků - Jaroslavice	OMZ	47 000	47 000	0,00	realizace	r. 2026: péče o zeleň u staré školy, u památníku, u sportoviště, péče o výsadbu půdopokryvných růží u návsi, péče o živý plot, péče o záhon na návsi, péče o výsadbu u parkoviště a nad kaplí za 47 000 Kč, 8/2026 péče o výsadby probíhají průběžně do 30.11.2026
2.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 49 000	49 000	3 000,00	realizace	
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - víkendový pobyt	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000,00	realizace	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - Jaroslavská beseda - neinv. dotace - Anenská pout'	OKP	KMČ vyčleňuje 68 000	68 000	68 000,00	realizace	
5.	OI Jaroslavice - provoz, nákup DHDM - Provozní výdaje KMČ - Provoz a údržba technického vybavení (sněhová fréza, foukač listí) - Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2025), ost.	OKP	KMČ vyčleňuje 35 000	35 000	10 683,42	realizace	
6.	Vánoční osvětlení - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, el. energii)	OKP	10 000	10 000	8 843,04	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	130 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.8.2026	x	x	18 622 000	x	x	
x	Čerpání k 31.8.2026	x	x	x	950 659,96	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2027	x	
x	CELKEM	x	x	18 752 000	18 752 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část; VZ - veřejná zakázka

Č.	Akce, které není možno hradit z přid. fin. prostředků (vysoké náklady, akce legislativně připravena, KMČ požaduje akci zařadit do investic SMZ)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	x	Stav 2026	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2010 + 2/2011	Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahy	OD	45 000 000	0	0,00	není kryto, viz pozn.	r. 2010: zprac. studie v několika variantách, 100 tis. Kč (akce č. 1/2010) r. 2011: zadání PD (akce č. 2/2011) r. 2012: čerpání za PD pro ÚR 93 000 Kč, v 9/2012 zadání PD a IČ pro SP r. 2013: řešení budoucích kupních smluv, zpracování PD pro SP, čerpání za PD a geom. plán 133 000 Kč r. 2014: pokr. v přípravě, čerp. 25 tis. Kč r. 2015 - 2016: akce legislat. připravena r. 2017 - 2021: SP pozbylo platnosti 2.4.2016; realizace není kryta, vzhledem k fin. náročnosti nelze hradit z fin. MČ - KMČ žádá zařadit akci do investic z rozp. SMZ. 8/2021 ORIA: předáno na OD r. 2022 - 2024: navýšení ceny realizace z 18 500 000 Kč na cca 30 000 000 Kč r. 2025: v případě nepřidělení dotací není možné realizovat společně s kanalizací, KMČ vyjednáva dotace s OdKP, 8/2025 navýšení finančního odhadu z 30 000 000 Kč na 45 000 000 Kč r. 2026: 5/2026 pro fin. náročnost není možné kompletní akci realizovat, nadále budou probíhat lokální opravy