

Daňový doklad

FAKTURA

Dodavatel: JASY Vsetín s.r.o. Hotel a restaurace U Stavaře 4.května 353 755 01 Vsetín		Číslo faktury: 24210040 Objednávka číslo: KS: 0308 Zakázka: 2323 HS: 1 Strana: 1	
Zápis v obchodním rejstříku: KS Ostrava, oddíl C, vl. 22671 DIČ: CZ25860852 IČ: 25860852 Stát: CZ Účet: 270687076 / 0300 ČSOB firemní konto IBAN: CZ35 0300 0000 0002 7068 7076 BIC: CEKOCZPP		Odběratel: Statutární město Zlín náměstí Míru 12 760 01 Zlín CZ - Česká republika DIČ: CZ00283924 IČ: 00283924 Účet: 3049002 / 0800	
Příjemce:		Datum vystavení: 04.03.2024	
		Forma úhrady: Převodním příkazem	
		Datum splatnosti: 05.04.2024	
		Datum UZP: 29.02.2024	
Způsob dopravy:			

Text	Množství	DPH	Cena	Celkem bez DPH
------	----------	-----	------	----------------

Fakturujeme Vám provedení stavebních prací dle smlouvy o dílo č. zakázky N006/23/V00021669 a č. smlouvy zhotovitele 025/0823/2329 ze dne 05. 10. 2023 a následně dle dodatku č. 1 ze dne 08. 02. 2024 na akci "Rekonstrukce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná" a dle ZP č. 1 - dodatek č. 1:

dle dodatku č. 1_únor 2024	1,000 kpl	21 %	33 407,000	33 407,00
----------------------------	-----------	------	------------	-----------

Sazba DPH:	Není předmětem DPH	Osvobozeno (0%)	Snížená	Základní (21%)	Celkem
Daň:			0,00	7 015,47	7 015,47
Základ daně:	0,00	0,00	0,00	33 407,00	33 407,00
Celkem:	0,00	0,00	0,00	40 422,47	40 422,47

K úhradě :	40 422,47 Kč
-------------------	---------------------

Přílohy:

Zjišťovací protokol č. 1 dle dodatku č. 1_únor

Email: d.foltyn@jasy.cz

Vystavil: Foltýn David

Telefon: +420 605 201 214

Mobil: 605201209

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích dle dodatku č. 1

za sledované období od 01.02.2024 do 29.02.2024

Číslo zakázky : Q331/2023

Stavba : Q331/2023

Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
ul. 4. května 353
75501 Vsetín

IČO : 25860852
DIČ : CZ25860852


Objednatel : statutární město Zlín
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO : 00283924
DIČ : CZ00283924

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	21 %	282 279	0	33 407	248 871
DPH	21 %	59 278	0	7 016	52 262
Základ pro DPH	0 %	0	0	0	0
DPH	0 %	0	0	0	0
Cena celkem za stavbu		341 557	0	40 423	301 133

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 29.02.2024 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu	Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO 01 Zlín, rekonstrukce chodníků Kamen	184 566	0	61 510	123 056
SO 02 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI	97 712	0	-28 103	125 815
Cena celkem za stavbu	282 279	0	33 407	248 871

Rekapitulace čerpání stavebního objektu

za období od 01.02.2024 do 29.02.2024

Číslo zakázky : Q331/2023

Stavba : Q331/2023

Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná

Objekt : SO 01

Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	21 %	184 566	0	61 510	123 056
DPH	21 %	38 759	0	12 917	25 842
Základ pro DPH	0 %		0		0
DPH	0 %	0	0	0	0
Cena celkem za objekt		223 325	0	74 427	148 898

Soupis provedených pracíza období od **01.02.2024** do **29.02.2024****Stavba : Q331/2023****Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná****Objekt : SO 01****Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná****Rozpočet : I331.01/00****VCP_Ostatní a vedlejší náklady**

Základ pro DPH	21 %	12 000 Kč
DPH	21 %	2 520 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		12 000 Kč
DPH celkem		2 520 Kč
Cena celkem za rozpočet		14 520 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON Ostatní náklady	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá	
				cena množství		cena množství		cena množství		cena množství	
ON Ostatní náklady											
1	014	ks	1 500,00	12 000,00		0,00		12 000,00		0,00	
	Ostatní požadavky uvedené ve smlouvě o dílo (informační tabule)			8,00		0,00		8,00		0,00	
Celkem za : ON Ostatní náklady				12 000,00		0,00		12 000,00		0,00	

Soupis provedených prací

za období od 01.02.2024 do 29.02.2024

Stavba : Q331/2023

Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná

Objekt : SO 01

Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná

Rozpočet : I331.01/01

VCP_Stavební rozpočet_Kamenná

Základ pro DPH	21 %	165 230 Kč
DPH	21 %	34 698 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		165 230 Kč
DPH celkem		34 698 Kč
Cena celkem za rozpočet		199 928 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	90 771,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	51 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplňující práce na komunikaci	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	165 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Pof.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá	
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství	cena množství	cena množství		
1 Zemní práce											
1	113107622R00	m2	55,00	63 250,00	0,00	50 600,00	12 650,00				
	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.22 cm			1 150,00	0,00	920,00	230,00				
2	162201203R00	m3	297,50	1 169,18	0,00	1 169,18	0,00				
	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m			3,93	0,00	3,93	0,00				
3	162201210R00	m3	263,00	5 167,95	0,00	5 167,95	0,00				
	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4			19,65	0,00	19,65	0,00				
4	162701103R00	m3	250,00	982,50	0,00	982,50	0,00				
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m			3,93	0,00	3,93	0,00				
5	167101101R00	m3	316,00	1 241,88	0,00	1 241,88	0,00				
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			3,93	0,00	3,93	0,00				
7	181101102R00	m2	13,00	14 950,00	0,00	11 960,00	2 990,00				
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním			1 150,00	0,00	920,00	230,00				
10	199000002R00	m3	500,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00				
	Poplatek za skládku horniny 1- 4			3,93	0,00	3,93	0,00				
11	460200123R00	m	135,00	17 685,00	0,00	17 685,00	0,00				
	Výkop rýhy 30/10 cm hor.3			131,00	0,00	131,00	0,00				
Celkem za : 1 Zemní práce				198 615,51	0,00	90 771,51	107 844,00				
2 Základy a zvláštní zakládání											
14	289971212R00	m2	15,00	14 550,00	0,00	11 100,00	3 450,00				
	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m			970,00	0,00	740,00	230,00				
15	2-1	ks	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00				
	Oprava betonu škrabáku Kamenná 3862/29			1,00	0,00	1,00	0,00				
16	2-2	ks	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00				
	Vybourání škrabáků Kamenná 3862/29 vč. odvozu a poplatků za skládku			2,00	0,00	2,00	0,00				
17	2-3	ks	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00				
	Úprava stávajících škrabáku u č. p. 3861			2,00	0,00	2,00	0,00				
18	2-4	kpl	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00				
	Úprava sjezdu do sklepa u č. p. 3862 (3 zahradní obrubníky)			1,00	0,00	1,00	0,00				
19	693660191R	m2	33,00	42 207,00	0,00	33 858,00	8 349,00				
	geotextilie směr přírodních a syntetických vláken funkce separační, ochranná, filtrační, 200 g/m2			1 279,00	0,00	1 026,00	253,00				
Celkem za : 2 Základy a zvláštní zakládání				63 507,00	0,00	51 708,00	11 799,00				
91 Doplnující práce na komunikaci											
21	59217004R	m	325,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00				
	obrubník parkový obloukový LINEA R1 vnější barva přírodní			70,00	0,00	70,00	0,00				
Celkem za : 91 Doplnující práce na komunikaci				29 650,00	0,00	22 750,00	6 900,00				

Soupis provedených pracíza období od **01.02.2024** do **29.02.2024****Stavba : Q331/2023****Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná****Objekt : SO 01****Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná****Rozpočet : I331.01/03****VCP_Podezdívka u BD vč. opravy zábradlí**

Základ pro DPH	21 %	31 227 Kč
DPH	21 %	6 558 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		31 227 Kč
DPH celkem		6 558 Kč
Cena celkem za rozpočet		37 785 Kč

Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 824,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchu, podlahy	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	4 786,43	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Přesun sutí	2 391,31	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	261,68	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	837,92	0,00	0,00	0,00
Celkem	30 388,80	837,92	0,00	0,00	0,00

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá	
				cena množství		cena množství		cena množství		cena množství	
3 Svislé a kompletní konstrukce											
1	311112030RT3 Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnice betonem C 20/25	m2	1 990,00	7 462,50		0,00		7 462,50		0,00	
				3,75		0,00		3,75		0,00	
2	311361221R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10216 (E)	t	66 720,00	2 361,89		0,00		2 361,89		0,00	
				0,04		0,00		0,04		0,00	
Celkem za : 3 Svislé a kompletní konstrukce				9 824,39		0,00		9 824,39		0,00	
6 Úpravy povrchu, podlahy											
3	6-1 Provedení omítek podezdívky (lepidlo, perlínka, sanační omítky - vyspádování)	m2	1 750,00	13 125,00		0,00		13 125,00		0,00	
				7,50		0,00		7,50		0,00	
Celkem za : 6 Úpravy povrchu, podlahy				13 125,00		0,00		13 125,00		0,00	
96 Bourání konstrukcí											
5	962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	5 210,00	4 786,43		0,00		4 786,43		0,00	
				0,92		0,00		0,92		0,00	
Celkem za : 96 Bourání konstrukcí				4 786,43		0,00		4 786,43		0,00	
97 Přesun sutí											
6	976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel	m	245,00	1 837,50		0,00		1 837,50		0,00	
				7,50		0,00		7,50		0,00	
7	979082213R00 Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	40,00	80,85		0,00		80,85		0,00	
				2,02		0,00		2,02		0,00	
8	979082219R00 Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	12,00	169,78		0,00		169,78		0,00	
				14,15		0,00		14,15		0,00	
9	979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	150,00	303,18		0,00		303,18		0,00	
				2,02		0,00		2,02		0,00	
Celkem za : 97 Přesun sutí				2 391,31		0,00		2 391,31		0,00	
99 Staveništní přesun hmot											
10	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	100,00	261,68		0,00		261,68		0,00	
				2,62		0,00		2,62		0,00	
Celkem za : 99 Staveništní přesun hmot				261,68		0,00		261,68		0,00	
711 Izolace proti vodě											
11	711-1 Spojovací můstek mezi stávající konstrukcí zdi a novou konstrukcí ZB	m2	354,00	796,50		0,00		796,50		0,00	
				2,25		0,00		2,25		0,00	
12	998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	5,20	41,42		0,00		41,42		0,00	
				7,97		0,00		7,97		0,00	
Celkem za : 711 Izolace proti vodě				837,92		0,00		837,92		0,00	

Soupis provedených pracíza období od **01.02.2024** do **29.02.2024****Stavba : Q331/2023****Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná****Objekt : SO 01****Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná****Rozpočet : I331.01/04****VCP_Úprava šachty**

Základ pro DPH	21 %	3 100 Kč
DPH	21 %	651 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		3 100 Kč
DPH celkem		651 Kč
Cena celkem za rozpočet		3 751 Kč

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poř.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá	
				cena	mnozství	cena	mnozství	cena	mnozství	cena	mnozství
1 Zemní práce											
1	175101201R00 Obsyp šachly bez prohození sypaniny	m3	950,00	950,00	1,00	0,00	0,00	950,00	1,00	0,00	0,00
Celkem za : 1 Zemní práce				950,00		0,00		950,00		0,00	
8 Trubní vedení											
2	899231111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	1 650,00	1 650,00	1,00	0,00	0,00	1 650,00	1,00	0,00	0,00
Celkem za : 8 Trubní vedení				1 650,00		0,00		1 650,00		0,00	
99 Staveništní přesun hmot											
3	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	soubor	500,00	500,00	1,00	0,00	0,00	500,00	1,00	0,00	0,00
Celkem za : 99 Staveništní přesun hmot				500,00		0,00		500,00		0,00	

Soupis provedených pracíza období od **01.02.2024** do **29.02.2024****Stavba : Q331/2023****Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná****Objekt : SO 01****Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná****Rozpočet : I331.01/06****MP_Stavební rozpočet Kamenná**

Základ pro DPH	21 %	-150 046 Kč
DPH	21 %	-31 510 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		-150 046 Kč
DPH celkem		-31 510 Kč
Cena celkem za rozpočet		-181 556 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	-9 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Přesun sutí	-16 427,52	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	-55 156,50	0,00	0,00	0,00
Celkem	-94 889,52	-55 156,50	0,00	0,00	0,00

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá	
				cena množství		cena množství		cena množství		cena množství	
1 Zemní práce											
1	113107630R00	m2	75,00	-86 250,00		0,00		-69 000,00		-17 250,00	
	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.30 cm			-1 150,00		0,00		-920,00		-230,00	
Celkem za : 1 Zemní práce				-86 250,00		0,00		-69 000,00		-17 250,00	
91 Doplnující práce na komunikaci											
2	59217003R	m	123,00	-8 610,00		0,00		-8 610,00		0,00	
	obrubník parkový materiál beton, l = 1000,0 mm š = 80,0 mm, h = 250,0 mm, barva přírodní			-70,00		0,00		-70,00		0,00	
3	59217003R1	m	3,00	-1 107,00		0,00		-852,00		-255,00	
	Finanční úspora - záměna obrubníku - rozdíl ceny z 1000/80/250 mm na 1000/80/200 mm			-369,00		0,00		-284,00		-85,00	
Celkem za : 91 Doplnující práce na komunikaci				-9 717,00		0,00		-9 462,00		-255,00	
97 Přesun sutí											
4	979082213R00	t	40,00	-6 624,00		0,00		-5 299,20		-1 324,80	
	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km			-165,60		0,00		-132,48		-33,12	
5	979082219R00	t	12,00	-13 910,40		0,00		-11 128,32		-2 782,08	
	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km			-1 159,20		0,00		-927,36		-231,84	
Celkem za : 97 Přesun sutí				-20 534,40		0,00		-16 427,52		-4 106,88	
711 Izolace proti vodě											
6	711482020RZ1	m2	315,00	-53 550,00		0,00		-53 550,00		0,00	
	Izolační systém Technodren, svisle včetně dodávky fólie Technodren a doplňků			-170,00		0,00		-170,00		0,00	
7	998711201R00	%	3,00	-1 606,50		0,00		-1 606,50		0,00	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m			-535,50		0,00		-535,50		0,00	
Celkem za : 711 Izolace proti vodě				-55 156,50		0,00		-55 156,50		0,00	

Rekapitulace čerpání stavebního objektu

za období od 01.02.2024 do 29.02.2024

Číslo zakázky : Q331/2023

Stavba : Q331/2023

Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná

Objekt : SO 02

Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	21 %	97 712	0	-28 103	125 815
DPH	21 %	20 520	0	-5 902	26 422
Základ pro DPH	0 %		0		0
DPH	0 %	0	0	0	0
Cena celkem za objekt		118 232	0	-34 005	152 237

Soupis provedených prací

za období od 01.02.2024 do 29.02.2024

Stavba : Q331/2023

Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná

Objekt : SO 02

Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI

Rozpočet : I331.02/00

VCP_Ostatní a vedlejší náklady

Základ pro DPH	21 %	6 000 Kč
DPH	21 %	1 260 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		6 000 Kč
DPH celkem		1 260 Kč
Cena celkem za rozpočet		7 260 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON Ostatní náklady	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá	
				cena množství		cena množství		cena množství		cena množství	
ON Ostatní náklady											
1	014	ks	1 500,00	6 000,00		0,00		6 000,00		0,00	
	Ostatní požadavky uvedené ve smlouvě o dílo (informační tabule 3 ks)			4,00		0,00		4,00		0,00	
Celkem za : ON Ostatní náklady				6 000,00		0,00		6 000,00		0,00	

Soupis provedených prací

za období od 01.02.2024 do 29.02.2024

Stavba : Q331/2023

Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná

Objekt : SO 02

Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI

Rozpočet : I331.02/01

VCP_Stavební rozpočet Lazy

Základ pro DPH	21 %	40 800 Kč
DPH	21 %	8 568 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		40 800 Kč
DPH celkem		8 568 Kč
Cena celkem za rozpočet		49 368 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	17 013,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	23 787,45	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Přesun sutí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	40 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Poř.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá	
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství	cena množství	cena množství		
1 Zemní práce											
1	162201203R00	m3	297,50	705,08	0,00	705,08	0,00	705,08	0,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m			2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00
2	162201210R00	m3	263,00	3 116,55	0,00	3 116,55	0,00	3 116,55	0,00	0,00	0,00
	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4			11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00
3	162701103R00	m3	250,00	592,50	0,00	592,50	0,00	592,50	0,00	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m			2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00
4	167101101R00	m3	316,00	748,92	0,00	748,92	0,00	748,92	0,00	0,00	0,00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00
8	199000002R00	m3	500,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4			2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00
9	460200123R00	m	135,00	10 665,00	0,00	10 665,00	0,00	10 665,00	0,00	0,00	0,00
	Výkop rýhy 30/10 cm hor.3			79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za : 1 Zemní práce				49 419,05	0,00	17 013,05	0,00	32 406,00			
2 Základy a zvláštní zakládání											
11	289971212R00	m2	15,00	9 000,00	0,00	5 797,50	0,00	3 202,50	0,00	0,00	0,00
	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m			600,00	0,00	386,50	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00
12	693660191R	m2	33,00	25 740,00	0,00	17 989,95	0,00	7 750,05	0,00	0,00	0,00
	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken funkce separační, ochranná, filtrační, 200 g/m2			780,00	0,00	545,15	0,00	234,85	0,00	0,00	0,00
Celkem za : 2 Základy a zvláštní zakládání				34 740,00	0,00	23 787,45	0,00	10 952,55			

Soupis provedených prací

za období od 01.02.2024 do 29.02.2024

Stavba : Q331/2023

Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná

Objekt : SO 02

Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI

Rozpočet : I331.02/02

MP_schody

Základ pro DPH	21 %	-59 472 Kč
DPH	21 %	-12 489 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		-59 472 Kč
DPH celkem		-12 489 Kč
Cena celkem za rozpočet		-71 961 Kč

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Přípravné a přidružené práce	-1 631,52	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 Přípravné a přidružené práce - hmoty	-1 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	-31 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	-6 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněný	-2 427,98	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	-8 688,24	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	-1 580,52	0,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	-4 980,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	-54 492,32	-4 980,00	0,00	0,00	0,00

Stavba :Q331/2023	Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná	Zjišťovací protokol č. 1
Objekt :SO 02	Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI	Rozpočet : I331.02/02
		Datum tisku : 04.03.2024

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá
				cena množství		cena množství		cena množství		
1 Zemní práce										
1	113107620R00	m2	55,00	-605,00		0,00		-605,00		0,00
	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.20 cm			-11,00		0,00		-11,00		0,00
Celkem za : 1 Zemní práce				-605,00		0,00		-605,00		0,00
11 Přípravné a přidružené práce										
2	979082213R00	t	40,00	-158,40		0,00		-158,40		0,00
	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení ale se složením a hrubým urovnáním do 1 km			-3,96		0,00		-3,96		0,00
3	979082219R00	t	12,00	-285,12		0,00		-285,12		0,00
	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			-23,76		0,00		-23,76		0,00
4	979089001R00	t	300,00	-1 188,00		0,00		-1 188,00		0,00
	Poplatek za uložení			-3,96		0,00		-3,96		0,00
Celkem za : 11 Přípravné a přidružené práce				-1 631,52		0,00		-1 631,52		0,00
11.1 Přípravné a přidružené práce - hmoty										
5	113106121R00	m2	50,00	-550,00		0,00		-550,00		0,00
	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových aj. dlaždic			-11,00		0,00		-11,00		0,00
6	113202111R00	m	60,00	-960,00		0,00		-960,00		0,00
	Vytřhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých			-16,00		0,00		-16,00		0,00
7	979084216R00	t	150,00	-52,50		0,00		-52,50		0,00
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km			-0,35		0,00		-0,35		0,00
8	979084219R00	t	25,00	-8,75		0,00		-8,75		0,00
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších 5 km přes 5 km			-0,35		0,00		-0,35		0,00
9	979990103R00	t	150,00	-52,80		0,00		-52,80		0,00
	Poplatek za skládku suti - beton			-0,35		0,00		-0,35		0,00
Celkem za : 11.1 Přípravné a přidružené práce - hmoty				-1 624,05		0,00		-1 624,05		0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce										
10	338920021R00	m	1 300,00	-20 800,00		0,00		-20 800,00		0,00
	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm			-16,00		0,00		-16,00		0,00
11	59228480T01	kus	130,00	-10 504,00		0,00		-10 504,00		0,00
	palisáda beton; průřez obdélník; l = 200 mm š = 100 mm, h = 400 mm			-80,80		0,00		-80,80		0,00
Celkem za : 3 Svislé a kompletní konstrukce				-31 304,00		0,00		-31 304,00		0,00
5 Komunikace										
12	596215040R00	m2	270,00	-2 943,00		0,00		-2 943,00		0,00
	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm			-10,90		0,00		-10,90		0,00
13	592451170R	m2	335,00	-3 688,02		0,00		-3 688,02		0,00
	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá l = 200 mm, š = 100 mm, tl. 80,0 mm			-11,01		0,00		-11,01		0,00
Celkem za : 5 Komunikace				-6 631,02		0,00		-6 631,02		0,00
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch										
14	564851111RT4	m2	202,50	-2 427,98		0,00		-2 427,98		0,00
	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm			-11,99		0,00		-11,99		0,00
Celkem za : 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				-2 427,98		0,00		-2 427,98		0,00
91 Doplnující práce na komunikaci										
15	916661111R00	m	260,00	-6 240,00		0,00		-6 240,00		0,00
	Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou			-24,00		0,00		-24,00		0,00
16	59217003T	m	101,00	-2 448,24		0,00		-2 448,24		0,00
	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm š = 50,0 mm, h = 300,0 mm, barva přírodní			-24,24		0,00		-24,24		0,00
Celkem za : 91 Doplnující práce na komunikaci				-8 688,24		0,00		-8 688,24		0,00
99 Staveništní přesun hmot										
17	998223011R00	t	100,00	-1 580,52		0,00		-1 580,52		0,00
	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu			-15,81		0,00		-15,81		0,00

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá	
				cena množství		cena množství		cena množství		cena množství	
Celkem za : 99											
	Staveništní přesun hmot			-1 580,52		0,00		-1 580,52		0,00	
783 Nátěry											
18	783201821R00	m2	150,00	-1 800,00		0,00		-1 800,00		0,00	
	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním			-12,00		0,00		-12,00		0,00	
19	783222120R00	m2	265,00	-3 180,00		0,00		-3 180,00		0,00	
	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, hladké			-12,00		0,00		-12,00		0,00	
Celkem za : 783											
	Nátěry			-4 980,00		0,00		-4 980,00		0,00	

Soupis provedených prací

za období od 01.02.2024 do 29.02.2024

Stavba : Q331/2023**Rkce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná****Objekt : SO 02****Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI****Rozpočet : I331.02/05****MP_Stavební rozpočet Lazy**

Základ pro DPH	21 %	-15 431 Kč
DPH	21 %	-3 241 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		-15 431 Kč
DPH celkem		-3 241 Kč
Cena celkem za rozpočet		-18 672 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
59 Dlažby a předlažby komunikací	-13 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplňující práce na komunikaci	-2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	-15 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá	
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství	cena množství	cena množství		
59 Dlažby a předlažby komunikací											
1	592451170R Finanční úspora - záměna obrubníku - rozdíl ceny z 200×100×80 mm na 200×100×60 mm	m2	40,00	-14 000,00	0,00	-13 064,00	-936,00				
				-350,00	0,00	-326,60	-23,40				
Celkem za : 59 Dlažby a předlažby komunikací				-14 000,00	0,00	-13 064,00	-936,00				
91 Doplňující práce na komunikaci											
2	59217003R Finanční úspora - záměna obrubníku - rozdíl ceny z 1000/80/250 mm na 1000/80/200 mm	kus	3,00	-2 523,00	0,00	-2 367,00	-156,00				
				-841,00	0,00	-789,00	-52,00				
Celkem za : 91 Doplňující práce na komunikaci				-2 523,00	0,00	-2 367,00	-156,00				