



Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675, DIČ: CZ26979675

# **Silnice I/49: Zlín, ul. Osvoboditelů – Tř. T. Bati (KB) – ul. Antonínova**

(Technická zpráva)

---

## SOUHRNNÉ INFORMACE

### NÁZEV STAVBY

Silnice I/49: Zlín, ul. Osvoboditelů – Tř. T. Bati (KB) – ul. Antonínova

### INVESTOR

#### ŘSD s. p.

Sídlo: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

### OBJEDNATEL/ZHOTOVITEL

#### MI Roads a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha 8

IČ: 173 31 099

Kontaktní osoba: Pavel Staník, tel. 602 181 214, e-mail: pavel.stanik@mi-roads.cz  
(stavbyvedoucí)

### ZHOTOVITEL DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

#### NVB LINE s.r.o.

Sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

IČ: 269 79 675

Kontaktní osoba: Josef Chlud, tel. 777 468 216, e-mail: chlud@nvbline.cz

(realizace dopravního značení)

Bc. David Zimák, tel. 770 187 111, e-mail: zimak@nvbline.cz

(projekční činnost)

Barbora Orlová, Dis., tel. 773 623 026, e-mail: orlova@nvbline.cz

(vyřízení povolení)

## PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

### ROZSAH STAVBY

Místo stavby se nachází v intravilánu Statutárního města Zlín, okres Zlín ve Zlínském kraji. Konkrétně na silnici I/49, a to v úseku cca km 8,928 – 10,443. Probíhat zde bude rekonstrukce této komunikace. V loňském roce probíhala rekonstrukce na pravé polovině / jízdním pásu silnice I/49. V tomto roce bude řešena levá polovina / jízdní pás silnice I/49, tedy ve směru od Vizovic na Otrokovice.

V řešeném úseku se nachází křížení se silnicemi II/490, III/49026, III/49016 a dále křížení s několika místními komunikacemi. Většina křížení je řízena světelným signalizačním zařízením. Dále se v řešeném úseku nachází 9 přechodů pro chodce a 3 zastávky autobusu.

Stavba bude rozdělena na 8 etap:

1. etapa 1.1: úsek km 9,840 – 10,443 (včetně části silnice I/49 – ul. Osvoboditelů)
2. etapa 1.2: úsek km 9,840 – 10,443 (včetně části silnice I/49 – ul. Osvoboditelů)
3. etapa 2: úsek km 9,840 – 10,443 (uzavření silnice II/490 – ul. Dlouhá)
4. etapa 3: úsek km 9,534 – 9,840 (pracovní místo zasahující do křiž. se silnicí III/49016 – ul. Gahurova)
5. etapa 4: úsek km 9,534 – 9,840 (pracovní místo zasahující do křiž. se silnicí III/49016 – ul. Gahurova)
6. etapa 5: úsek km 9,800 (I/49A) – 9,534 (pracovní místo zasahující do křiž. se silnicí III/49016 – ul. Gahurova a II/490 – ul. Březnická)
7. etapa 6: úsek km 9,800 (I/49A) – 9,534 (pracovní místo zasahující do křiž. se silnicí III/49016 – ul. Gahurova a II/490 – ul. Březnická)
8. etapa 7: úsek km 8,928 – 9,800 (I/49A) (pracovní místo zasahující do křiž. se silnicí II/490 – ul. Březnická)
9. etapa 8: úsek km 8,928 – 9,800 (I/49A) (pracovní místo zasahující do křiž. se silnicí II/490 – ul. Březnická)

Vzhledem k tomu, že i za běžného stavu (kdy se na silnici I/49 v centru města Zlína nenachází žádná dopravní omezení v rámci přechodné úpravy provozu) se na této silnici tvoří dlouhé kolony vozidel (křížení řízená pomocí světelných signalizačních zařízení v kombinaci s vysokou intenzitou dopravy), bude po celou dobu stavby vyznačena doporučená objízdňá trasa pro vozidla, která centrem města víceméně pouze projíždí. Konkrétně se jedná o odklonění dopravy na silnici II/490 ve směru od Fryštáku, a to po silnicích III/49018 a III/49016 přes zlínskou městskou část Jižní Svahy.

Tímto opatřením bude snížena intenzita dopravy v řešeném úseku.

---

# ETAPA 1

## DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

V první etapě bude řešen úsek km 9,840 – 10,443. V tomto úseku se nachází křížení se silnicemi II/490 – ul. Dlouhá, III/49026 – ul. Osvoboditelů, a místními komunikacemi ul. Potoky, ul. Divadelní, ul. Sadová a ul. Štefánikova. Tato první etapa bude rozdělena na dvě části (změna DIO se týká pouze prací v místě křížení silnic I/49 – ul. Osvoboditelů, III/49026 – ul. Osvoboditelů a ul. Štefánikova).

Silnice I/49 – ul. Osvoboditelů bude zcela uzavřena. Stejně tak budou zcela uzavřeny místní komunikace ul. Potoky, ul. Divadelní a ul. Sadová. V první části této etapy bude tato křižovatka průjezdná i z ul. Štefánikova na silnici III/49026 ve směru Luhačovice a Kudlov. Ve druhé části této etapy bude v tomto směru ul. Štefánikova uzavřena. Vzhledem k tomu je navržena objízdná trasa.

V křížení silnic I/49 a II/490 – ul. Dlouhá bude vypnuto světelné signalizační zařízení.

Veškeré vyklízeční dopravní značení B 28 + E 13 + E 8 a IP 22 bude osazeno týden před zahájením stavebních prací.

Doprava bude v řešeném úseku vedena v jednom a následně ve dvou jízdních pruzích. Průjezdová šířka podél záboru min. 3 m.

## CHODCI

V řešeném úseku se nachází 3 přechody pro chodce. Přechod v blízkosti křížení s ul. Potoky zůstane po celou dobu etapy 1 průchozí. Světelné signalizační zařízení u tohoto přechodu zůstane v provozu.

Přechod na východní straně křížení se silnicí II/490 – ul. Dlouhá bude uzavřen. Dále bude uzavřen také následující přechod ve směru Otrokovice, a to z důvodu plynulosti provozu v řešeném úseku. Světelné signalizační zařízení v místě tohoto přechodu bude vypnuto. Dále bude uzavřen přechod na jižní straně tohoto křížení.

Chodci budou k obcházení uzavírky využívat navrženou obchodní trasu. Ta bude vedena podél silnice I/49, a to na nejbližší další přechody přes silnici I/49.

## AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Autobusová zastávka „Divadlo“, která se v řešeném úseku nachází na silnici I/49, bude zrušena a nebude obsloužena.

Autobusové dopravě bude umožněn průjezd po uzavřené části silnice I/49 – ul. Osvoboditelů, a to pouze ve směru k ul. Dlouhá.

Vzhledem ke stavebním pracím a navržené přechodné úpravě provozu je nutné počítat s časovou prodlevou.

## OBJÍZDNÉ TRASY

Objízdná trasa ve směru z Fryštáku na Otrokovice bude vedena po silnicích III/49018 a III/49016, dále po místních komunikacích ul. Nábřeží a ul. Přímá. Konkrétně přes městské části Jižní Svahy a Prštné. Totožná objízdná trasa bude vyznačena také v opačném směru, tedy ve směru z Otrokovic na Fryšták.

---

Objízdňá trasa ve směru z Fryštáku na Vizovice bude vedena po silnicích III/49018, III/49016, I/49 a místní komunikaci ul. Štefánikova.

Objízdňá trasa ve směru z Kudlova do centra města Zlína bude vedena po místní komunikaci ul. Filmová, silnicích II/490, I/49, III/49016 a III/49018. Konkrténě z Kudlova přes „Maják“ a dále přes Jižní Svahy. Totožná objízdňá trasa bude vyznačena také v opačném směru, tedy ve směru z centra na Kudlov.

Další „pomocná“ objízdňá trasa bude vedena po místní komunikaci ul. Vodní.

---

## ETAPA 2

### DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Ve druhé etapě bude řešen úsek km 9,840 – 10,443. V tomto úseku se nachází křížení se silnicí II/490 – ul. Dlouhá a místní komunikací ul. Potoky.

Silnice II/490 – ul. Dlouhá bude zcela uzavřena. Na ul. Potoky se nachází stávající dopravní značení s příkázaným směrem jízdy vpravo, tedy mimo řešený pracovní úsek.

V křížení silnic I/49 a II/490 – ul. Dlouhá bude vypnuto světelné signalizační zařízení „vpravo“, a to na jižní straně křížení (ve směru Vizovice). Tím bude zajištěn plynulý provoz vozidel jedoucích v tomto směru jízdy.

Veškeré vyklízeční dopravní značení B 28 + E 13 + E 8 a IP 22 bude osazeno týden před zahájením stavebních prací.

Doprava bude v řešeném úseku ve směru Otrokovice vedena v jednom jízdním pruhu. Průjezdová šířka podél záboru min. 3 m.

### CHODCI

V řešeném úseku se nachází 2 přechody pro chodce. Přechod v blízkosti křížení s ul. Potoky zůstane po celou dobu etapy 2 průchozí. Světelné signalizační zařízení u tohoto přechodu zůstane v provozu.

První přechod za pracovní místem ve směru Otrokovice bude uzavřen, a to z důvodu plynulosti provozu v řešeném úseku. Světelné signalizační zařízení v místě tohoto přechodu bude vypnuto.

Chodci budou k obcházení uzavírky využívat navrženou obchodní trasu. Ta bude vedena podél silnice I/49, a to na nejbližší další přechody přes silnici I/49.

### AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Autobusová zastávka „Divadlo“, která se v řešeném úseku nachází na silnici I/49, nebude stavbou dotčena a zůstane obsloužena na svém stávajícím místě.

Autobusové dopravě bude umožněn průjezd přes uzavřenou křižovatku se silnicí II/490 – ul. Dlouhá.

Vzhledem ke stavebním pracím a navržené přechodné úpravě provozu je nutné počítat s časovou prodlevou.

---

---

## OBJÍZDNÉ TRASY

Objízdná trasa ve směru z Fryštáku na Otrokovice bude vedena po silnicích III/49018 a III/49016, dále po místních komunikacích ul. Nábřeží a ul. Přímá. Konkrétně přes městské části Jižní Svahy a Prštné. Totožná objízdná trasa bude vyznačena také v opačném směru, tedy ve směru z Otrokovic na Fryšták.

Objízdná trasa ve směru z Fryštáku na Vizovice bude vedena po silnicích III/49018, III/49016 a I/49.

Objízdná trasa vzhledem k uzavřené silnici II/490 – ul. Dlouhá bude vedena po místní komunikaci ul. Vodní, a silnicích III/49016 a I/49. Tato objízdná trasa bude vyznačena v obou směrech jízdy.

---

## ETAPA 3

### DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Ve třetí etapě bude řešen úsek km 9,534 – 9,840. V tomto úseku se nachází křížení se silnicí III/49016 – ul. Gahurova a místní komunikací ul. Školní. Souběžně s touto etapou započne také stavba „Přehrada“ na místní komunikaci ul. Štefánikova. Tyto dvě akce budou zkoordinovány.

V křížení silnic I/49A a III/49016 – ul. Gahurova (ze směru od ul. Dlouhá) nebude umožněno pravé odbočení ve směru Jižní Svahy. Vzhledem k tomu je navržena objízdná trasa.

Veškeré vyklízeční dopravní značení B 28 + E 13 + E 8 bude osazeno týden před zahájením stavebních prací.

Doprava bude v řešeném úseku ve směru Otrokovice vedena v jednom jízdním pruhu. Druhý „volný“ jízdní pruh bude vyhrazen pouze pro autobusovou dopravu. Průjezdová šířka podél záboru min. 3 m.

### CHODCI

V řešeném úseku se nachází 4 přechody pro chodce.

Alespoň jeden ze dvou přechodů, které se nachází v blízkosti zastávky „náměstí Míru“, zůstane po celou dobu etapy 2 průchozí. Světelné signalizační zařízení u tohoto přechodu zůstane v provozu. Světelné signalizační zařízení u druhého z těchto dvou přechodů bude vypnuto. Zastavování vozidel v místě přechodu bude zajištěno osobou s DZ Z 8d.

První přechod v řešeném úseku ve směru Otrokovice bude uzavřen. Světelné signalizační zařízení v místě tohoto přechodu bude vypnuto. Poslední přechod v řešeném úseku, který se nachází na východně straně křížení se silnicí III/49016 – ul. Gahurova, bude uzavřen.

Chodci budou k obcházení uzavírky využívat navrženou obchodní trasu. Ta bude vedena podél silnice I/49, a to na nejbližší další přechody přes silnici I/49.

### AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Autobusová zastávka „náměstí Míru“, která se v řešeném úseku nachází na silnici I/49, zůstane obsloužena na svém stávajícím místě.

---

---

Autobusové dopravě bude umožněn průjezd přes uzavřenou část silnice III/49016 – ul. Gahurova, a to ve směru od kongresového centra.

Vzhledem ke stavebním pracím a navržené přechodné úpravě provozu je nutné počítat s časovou prodlevou.

#### **OBJÍZDNÉ TRASY**

Objízdná trasa ve směru z Fryštáku na Otrokovice bude vedena po silnicích III/49018 a III/49016, dále po místních komunikacích ul. Nábřeží a ul. Přímá. Konkrétně přes městské části Jižní Svahy a Prštné. Totožná objízdná trasa bude vyznačena také v opačném směru, tedy ve směru z Otrokovice na Fryšták.

Objízdná trasa ve směru Jižní Svahy bude vedena po silnici II/490, místní komunikaci ul. Vodní a silnicích III/49016 a III/49018.

---

## **ETAPA 4**

#### **DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ**

Ve čtvrté etapě bude řešen úsek km 9,534 – 9,840. V tomto úseku se nachází křížení se silnicí III/49016 – ul. Gahurova a místní komunikací ul. Školní. Souběžně s touto etapou bude probíhat také stavba „Přehrada“ na místní komunikaci ul. Štefánikova. Tyto dvě akce budou zkoordinovány.

V křížení silnic I/49 a III/49016 – ul. Gahurova nebude umožněno pravé odbočení ve směru Jižní Svahy, ani levé odbočení ve směru Kudlov. Vzhledem k tomu jsou navrženy objízdné trasy.

Veškeré vyklízeční dopravní značení B 28 + E 13 + E 8 bude osazeno týden před zahájením stavebních prací.

Doprava bude v řešeném úseku ve směru Otrokovice vedena v jednom jízdním pruhu. Průjezdová šířka podél záboru min. 3 m.

#### **CHODCI**

V řešeném úseku se nachází 4 přechody pro chodce.

Alespoň jeden ze dvou přechodů, které se nachází v blízkosti zastávky „náměstí Míru“, zůstane po celou dobu etapy 2 průchozí. Světelné signalizační zařízení u tohoto přechodu zůstane v provozu. Světelné signalizační zařízení u druhého z těchto dvou přechodů bude vypnuto. Zastavování vozidel v místě přechodu bude zajištěno osobou s DZ Z 8d.

První přechod v řešeném úseku ve směru Otrokovice bude uzavřen. Světelné signalizační zařízení v místě tohoto přechodu bude vypnuto. Poslední přechod v řešeném úseku, který se nachází na východně straně křížení se silnicí III/49016 – ul. Gahurova, bude uzavřen.

Chodci budou k obcházení uzavírky využívat navrženou obchodní trasu. Ta bude vedena podél silnice I/49, a to na nejbližší další přechody přes silnici I/49.

---

## **AUTOBUSOVÁ DOPRAVA**

Autobusová zastávka „náměstí Míru“, která se v řešeném úseku nachází na silnici I/49, zůstane obsloužena na svém stávajícím místě.

Autobusové dopravě bude umožněn průjezd přes uzavřenou část silnice III/49016 – ul. Gahurova, a to ve směru od kongresového centra.

Vzhledem ke stavebním pracím a navržené přechodné úpravě provozu je nutné počítat s časovou prodlevou.

## **OBJÍZDNÉ TRASY**

Objízdná trasa ve směru z Fryštáku na Otrokovice bude vedena po silnicích III/49018 a III/49016, dále po místních komunikacích ul. Nábřeží a ul. Přímá. Konkrétně přes městské části Jižní Svahy a Pršténé. Totožná objízdná trasa bude vyznačena také v opačném směru, tedy ve směru z Otrokovic na Fryšták.

Objízdná trasa ve směru Jižní Svahy bude vedena po silnici II/490, místní komunikaci ul. Vodní a silnicích III/49016 a III/49018.

Objízdná trasa ve směru Luhačovice a Kudlov bude od křižovatky se silnicí III/49016 – ul. Gahurova vedena dále po silnici I/49, kde budou vozidla navedena na silnici II/490 – ul. Březnická. Dále tato objízdná trasa nebude značena pomocí směrníků (nachází se zde odpovídající stávající dopravní značení).

---

# **ETAPA 5**

## **DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ**

V páté etapě bude řešen úsek km 9,800 (I/49A) – 9,534. V tomto úseku se nachází křížení se silnicemi III/49016 – ul. Gahurova a II/490 – ul. Březnická.

Doprava bude v řešeném úseku ve směru Otrokovice vedena v jednom a následně dvou jízdních pruzích. Průjezdová šířka podél záboru min. 3 m.

## **CHODCI**

V řešeném úseku se nachází 1 přechod pro chodce, který bude uzavřen.

Chodci budou k obcházení uzavírky využívat navrženou obchodní trasu. Ta bude vedena podél silnice I/49, a to na nejbližší další přechody přes silnici I/49.

## **AUTOBUSOVÁ DOPRAVA**

Autobusová zastávka „náměstí Práce“, která se v řešeném úseku nachází na silnici I/49, zůstane obsloužena na svém stávajícím místě.

Vzhledem ke stavebním pracím a navržené přechodné úpravě provozu je nutné počítat s časovou prodlevou.



---

## OBJÍZDNÉ TRASY

Objízdná trasa ve směru z Fryštáku na Otrokovice bude vedena po silnicích III/49018 a III/49016, dále po místních komunikacích ul. Nábřeží a ul. Přímá. Konkrétně přes městské části Jižní Svahy a Prštné. Tato objízdná trasa bude vyznačena také v opačném směru, tedy ve směru z Otrokovic na Jižní Svahy.

---

# ETAPA 6

## DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

V šesté etapě bude řešen úsek km 9,800 (I/49A) – 9,534. V tomto úseku se nachází křížení se silnicemi III/49016 – ul. Gahurova a II/490 – ul. Březnická.

Doprava bude v řešeném úseku ve směru Otrokovice vedena v jednom jízdním pruhu. Průjezdová šířka podél záboru min. 3 m.

Vozidlům jedoucím po silnici III/49016 – ul. Gahurova ve směru z Jižních Svahů nebude v křížení se silnicí I/49 umožněno pravé odbočení ve směru na Otrokovice. Vzhledem k tomu je navržena objízdná trasa.

## CHODCI

V řešeném úseku se nachází 1 přechod pro chodce, který bude uzavřen.

Chodci budou k obcházení uzavírky využívat navrženou obchodní trasu. Ta bude vedena podél silnice I/49, a to na nejbližší další přechody přes silnici I/49.

## AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Autobusová zastávka „náměstí Práce“, která se v řešeném úseku nachází na silnici I/49, zůstane obsloužena na svém stávajícím místě.

Vzhledem ke stavebním pracím a navržené přechodné úpravě provozu je nutné počítat s časovou prodlevou.

## OBJÍZDNÉ TRASY

Objízdná trasa ve směru z Fryštáku na Otrokovice bude vedena po silnicích III/49018 a III/49016, dále po místních komunikacích ul. Nábřeží a ul. Přímá. Konkrétně přes městské části Jižní Svahy a Prštné. Tato objízdná trasa bude vyznačena také v opačném směru, tedy ve směru z Otrokovic na Jižní Svahy.

Objízdná trasa pro vozidla, kterým nebude umožněno pravé odbočení ve směru na Otrokovice (v křížení silnic III/49016 a I/49), bude vedena po silnicích III/49016 – ul. Gahurova, I/49 – ul. Štefánikova, I/49 – ul. Osvoboditelů a I/49 – Tř. T. Bati.

---

---

## ETAPA 7

### DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

V sedmé etapě bude řešen úsek km 8,928 – 9,800 (I/49A). V tomto úseku se nachází křížení se silnicí II/490 – ul. Březnická a místními komunikacemi ul. Čiperova, ul. Antonínova a místní komunikací vedoucí z areálu Svit (p. č. 1119/215 a 1119/242).

Veškeré vyklížeční dopravní značení IP 22 bude osazeno týden před zahájením stavebních prací.

Doprava bude v řešeném úseku ve směru Otrokovice vedena v jednom jízdním pruhu. Průjezdová šířka podél záboru min. 3 m.

### CHODCI

V řešeném úseku se nachází 1 přechod pro chodce, který bude uzavřen.

Chodci budou k obcházení uzavírky využívat navrženou obchodní trasu. Ta bude vedena podél silnice I/49, a to na nejbližší další přechody přes silnici I/49.

### AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

V řešeném úseku se nenachází žádná zastávka autobusu.

Vzhledem ke stavebním pracím a navržené přechodné úpravě provozu je nutné počítat s časovou prodlevou.

### OBJÍZDNÉ TRASY

Objízdná trasa ve směru z Fryštáku na Otrokovice bude vedena po silnicích III/49018 a III/49016, dále po místních komunikacích ul. Nábřeží a ul. Přímá. Konkrétně přes městské části Jižní Svahy a Prštné.

---

## ETAPA 8

### DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

V osmé etapě bude řešen úsek km 8,928 – 9,800 (I/49A). V tomto úseku se nachází křížení se silnicí II/490 – ul. Březnická a místními komunikacemi ul. Čiperova, ul. Antonínova a místní komunikací vedoucí z areálu Svit (p. č. 1119/215 a 1119/242).

Doprava bude v řešeném úseku ve směru Otrokovice vedena v jednom jízdním pruhu. Průjezdová šířka podél záboru min. 3 m. Ve směru Zlín – centrum bude levý jízdní pruh šířkově omezen, a to pro vozidla s maximální šířkou 2,5 m (průjezdová šířka podél záboru min. 2,75 m, na pravém jízdním pruhu bude zachována stávající průjezdová šířka)

Na silnici II/490 – ul. Březnická bude vozidlům jedoucím od „Majáku“ zakázáno levé odbočení ve směru Otrokovice. Vzhledem k tomu je navržena objízdná trasa.

---

## CHODCI

V řešeném úseku se nachází 1 přechod pro chodce, který bude uzavřen.

Chodci budou k obcházení uzavírky využívat navrženou obchodní trasu. Ta bude vedena podél silnice I/49, a to na nejbližší další přechody přes silnici I/49.

## AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

V řešeném úseku se nenachází žádná zastávka autobusu.

Vzhledem ke stavebním pracím a navržené přechodné úpravě provozu je nutné počítat s časovou prodlevou.

## OBJÍZDNÉ TRASY

Objízdná trasa ve směru z Fryštáku na Otrokovice bude vedena po silnicích III/49018 a III/49016, dále po místních komunikacích ul. Nábřeží a ul. Přímá. Konkrétně přes městské části Jižní Svahy a Prštné.

Objízdná trasa pro vozidla, kterým nebude umožněno levé odbočení ve směru na Otrokovice (v křižení silnic III/490 a I/49), bude vedena po silnicích I/49 – ul. Štefánikova, I/49 – ul. Osvoboditelů a I/49 – Tř. T. Bati.

---

## SPECIFIKACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Přechodná úprava provozu bude probíhat dle přiložených situací.

Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude dočasně zakryto.

Po dokončení prací v úseku a následném přesunu dopravního omezení na další úsek bude v hotové části stávající dopravní značení uvedeno do původního nebo nově stanoveného stavu.

Veškeré instalované dopravní značení vyhovuje ČSN EN 12899-1, TP 65 II, 66 II, 85, 108, 133, příručkám pro označování pracovních míst vydaných Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. v aktuálním znění a je schváleno MD ČR.

V Kvasicích dne 28. 5. 2024

NVB LINE s.r.o.

Bc. David Zimák