ZŠ Lukov – výstavba specializovaných učeben

Časový rozsah projektu

- **červen 2021** Zastupitelstvo obce Lukov rozhodlo o přípravě projektu
- **březen 2022** projekt pro SP + zpracování realizační dokumentace
- **29. září 2022** pravomocné stavební povolení
- **listopad 2022** výběrové řízení na stavbu – ukončeno **v únoru 2023**
- **duben 2023** zahájení stavby **od února 2023** – posunutí termínu **na květen 2023**
- **duben 2024** výběrové řízení na vybavení – ukončeno **v srpnu 2024**
- **listopad 2024** vybavení – dokončeno

- **ITI** **4. října 2023** – vyjádření o souladu
- **IROP** **19. října 2023** – žádost o podporu
- **IROP** **28. března 2024** – Právní akt
- **IROP** **červenec 2024** – zpracování žádosti o platbu – **říjen 2024** – snad už konečné odsouhlasení členění projektu na způsobilé a nezpůsobilé výdaje

Financování

- stavba dle projektu před soutěží – **72.000.000 Kč**
- vysoutěženo **55.240.000 Kč**
- vybavení 7 učeben a šatny – dle projektu **12.000.000 Kč**
- navýšení během stavby o **3.120.000 Kč** na **58.360.000 Kč**
- náklady na projekt **1.600.000 Kč**, TDS, BOZP, AD – **2.400.000 Kč**
- vybavení vysoutěženo za – **11.000.000 Kč**
- náklady na vybavení původních tříd mimo projekt cca **2.000.000 Kč**

Financování

dotace z ITI	55.500.000 Kč
dotace SR	3.264.705 Kč
celkem dotace	58.764.705 Kč

celkové náklady	75.360.000 Kč
celkové dotace	– 58.764.705 Kč
podíl OÚ Lukov	16.595.295 Kč

Spolufinancováno Evropskou unií

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Seznam předložených strategických projektů

- **Výzva – č. 4**
- **Název výzvy – Základní školy**
- **Operační program – Integrovaný regionální program**
- **Alokace výzvy v Kč – 150 769 229,03**

Pořadí	Název strategického záměru	Předkladatel	Vývoj požadovaných alokací						Varianty řešení dle Interních postupů
			Požadovaná alokace původně předložených PZ v Kč	Bodové hodnocení	Alokace po 14. ŘV	Rozdíl v Kč	Požadovaná alokace do výzev nositele v Kč	Rozdíl	Domluva předkladatelů z PS
1	**ZŠ Lukov – výstavba specializovaných učeben**	Obec Lukov	75 923 705,96	51	58 000 000,00	17 923 705,96	58 000 000,00	17 923 705,96	55 500 000,00
2	**Výstavba vzdělávacího centra pro potřeby ZŠ JINOTAJ. Strategický projekt implementace integrované tematické výuky (ITV) v nových odborných učebnách**	Základní škola JINOTAJ Zlín, s.r.o.	48 450 000,00	48	48 000 000,00	450 000,00	48 000 000,00	450 000,00	45 500 000,00
3	**ZŠ Mysločovice – venkovní učebna, konektivita školy, rekonstrukce a modernizace odborných učeben**	Obec Mysločovice	13 241 826,50	48	13 000 000,00	241 826,50	13 000 000,00	241 826,50	11 500 000,00
4	**Modernizace ZŠ M. Alše a ZŠ Štípa za účelem vybudování odborných učeben**	Statutární město Zlín	90 000 000,00	47	76 109 000,00	13 891 000,00	59 432 000,00	30 568 000,00	38 269 229,03
Celkem			**227 615 532,46**		**195 109 000,00**		**178 432 000,00**		**150 769 229,03**
									0,00
Čerpání alokace			150,97%		129,41%		118,35%		

Vzhled školy na počátku stavebních prací (květen 2024).

Stavební práce.

Stavební práce.

Stavební práce.

Stavební práce.

V pátek 30. srpna 2024 byla škola představena veřejnosti.

V pátek 30. srpna 2024 byla škola představena veřejnosti.

V pátek 30. srpna 2024 byla škola představena veřejnosti.

V pátek 30. srpna 2024 byla škola představena veřejnosti.

Květen 2023

Květen 2024
ZÁKLADNÍ
ŠKOLA

www.lukov.cz

www.lukov.cz

---

www.zslukovuzlina.edupage.org

zs.zs.754