Priority MČ Malenovice 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026: **7 875 000 Kč**

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025: **8 446 000 Kč**

Přesun finančních prostředků do jiné MČ: **-3 875 000 Kč** Pozn. přesun fin. prostředků do MČ Příluky na Úpravu parku v ul. Horní Dědina, bude přesunuto zpět v r. 2027, 2028

Celkem: 12 446 000 Kč

Č. pr.	Požadavek MČ 2013 - 2025 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)	Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
4/ 2017	**Rekonstrukce ul. I. Veselkové**	**OD**	**170 000** PD, IČ **18 000 000** odhad realizace	**0**	**0,00**	viz poznámka	**r. 2017 - 2018:** postupné zahájení proj. prací (zaměření, projednání návrhu řešení uličního prostoru, po odsouhlasení dopracování PD), bez čerp. **r. 2019:** PD hotova, požádáno o SP v 08/2019, původní odhad 12 mil. Kč, cena realizace dle PD 13,05 mil. Kč + TD, AD, BOZP 0,5 mil. Kč, čerp. 121 000 Kč za PD **r. 2020:** vydání SP, čerpání 48 400 Kč za PD **r. 2021 - 2022:** předpoklad realizace r. 2023 (rekonstrukce plynovodu), zažádáno o prodloužení SP **r. 2023:** aktualizovaný rozpočet 18 000 000 Kč z původních 13 550 000 Kč, řešení opravy kanalizace, 9/2023 realizace stavby posunuta na r. 2025 **r. 2024 - 2025:** rekonstrukce vodovodu kvůli uzavírce ul. Švermova a Světlov posunuta na jaro 2025, realizace rekonstrukce komunikace možná po rekonstrukci vodovodu, nutno posunout do r. 2026, 8/2025 legislativně se řeší prodloužení SP do r. 2027, nutné aktualizovat položkový rozpočet a v případě realizace v r. 2026 - vyčlenění financí, 10/2025 SP prodlouženo do r. 2027
4/ 2023	**Doplnění chodníků v ul. Fügnerova a Svárovec**	**OD**	**160 000** přípravné práce **2 300 000** realizace	**319 000**	**319 000,00**	doúčtování akce	**r. 2023:** zpracována PD, 11/2023 předpoklad vydání SP 3/2024, čerpáno 159 720 Kč **r. 2024:** vydáno SP 2.3.2024, připraveno k realizaci v r. 2025, předpoklad nákladů 2 100 000 Kč **r. 2025:** odhad nákladů 2 100 000 Kč, doplnění 2 světel VO cca 200 000 Kč, 5/2025 vysoutěžen zhotovitel, po schválení v RMZ 2.6.2025 uzavření SOD, VO i chodníky **zrealizovány**, v r. 2026 fakturace a kolaudace, čerpáno 1 981 002,75 Kč **r. 2026:** 5/2026 zkolaudováno a dofakturováno
1/ 2025	**Revitalizace Kina Květen** - inv. dotace pro Nemovitostí města Zlín, spol. s r. o.	**NMZ**	viz. pozn.	**5 000 000**	**0,00**	PD	**r. 2025 - 2026:** prozatím bez finanční náročnosti akce, KMČ sdělila požadavky na revitalizaci kina, **KMČ dne 13.10.2025 odsouhlasila finanční spoluúčast na realizaci Kina Květen v max. výši 5 mil. Kč ročně po dobu 10 let v časovém období 2026 - 2035**
2/ 2025	**Doplnění VO na vnitřních chodnících na Jarolímkově náměstí**	**OD**	**450 000**	**450 000**	**78 650,00**	viz poznámka	**r. 2025 - 2026:** EGD v rámci stanoviska sdělili, že v dané lokalitě budou vzdušné vedení překládat do země, tedy i v parku; stávající VO je umístěno právě na žel.bet. sloupech EGD a bude se muset na náměstí řešit komplexně; termín není nyní stanoven, 5/2026 akci je nutno koordinovat s EGD a TS, na akci vydáno SP a dopracovává se položkový rozpočet
Č.	**Požadavek MČ 2026 - popis požadavku**	**Z:**	**Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)**	**Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)**	**Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)**	**Stav 2026 předpokl.**	**Poznámky, komentář odborů MMZ**
1.	**Opravy komunikací - Malenovice**	**OD**	KMČ vyčleňuje **200 000**	**200 000**	**0,00**	realizace	**r. 2026:** na akutní opravy
2.	**Opravy chodníků - Malenovice**	**OD**	KMČ vyčleňuje **150 000**	**150 000**	**0,00**	realizace	**r. 2026:** na akutní opravy
3.	**Činnost KMČ** (občerstvení na jednání KMČ, nákup kanc. potřeb, kompenzace aj.)	**OKP**	**50 000**	**50 000**	**13 936,00**	realizace	
4.	**Podpora spol. aktivit v MČ**	**OKP**	**150 000**	**150 000**	**54 000,00**	realizace	
5.	**Podpora společenských aktivit v MČ** - Neinv. dotace pro SDH Malenovice na akci "Kácení májky"	**OKP**	**66 000**	**66 000**	**66 000,00**	realizace	
6.	**Podpora společenských aktivit v MČ** - Neinv. dotace pro SDH Malenovice na akci "Pohádkový les"	**OKP**	**50 000**	**50 000**	**50 000,00**	realizace	

7.	**Podpora společenských aktivit v MČ** - Neinv. Dotace pro Junák - český skaut, středisko Malenovice Zlín, z. s. na akci "Festival Podhradí"	**OKP**	**82 000**	**82 000**	**82 000,00**	realizace	
8.	**Podpora společenských aktivit v MČ** - Neinv. dotace "FC Malenovice MEMORIÁL Františka Zálešáka + Miroslava Šenkeříka st."	**OKP**	**25 000**	**25 000**	**25 000,00**	realizace	
9.	**Podpora společenských aktivit v MČ** - Neinv. Dotace pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Malenovice - město na akci "90. výročí založení ZO ČSZ Malenovice"	**OKP**	**10 000**	**10 000**	**10 000,00**	realizace	
10.	**Neinvestiční dotace pro SDH Malenovice** - na nákup stanů	**OKP**	**60 000**	**60 000**	**0,00**	realizace	pozn. výjimka z Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro MČ SMZ
11.	**Osvětlení vánočních stromů - provoz** (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie)	**OD**	**388 000**	**388 000**	**12 829,51**	realizace	
12.	**Osvětlení vánočních stromů - DHDM**	**OKP**	**332 000**	**332 000**	**0,00**	realizace	
x	**Rezerva MČ** ("rezerva")	**x**	viz. pozn.	**5 114 000**	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	**Kryto rozpočtem k 27.10.2026**	**x**	**x**	**7 332 000**	**x**	**x**	
x	**Čerpání k 27.10.2026**	**x**	**x**	**x**	711 415,51	**x**	
x	**Nevyčerpané finanční prostředky**	**x**	**x**	**x**	bude doplněno k 31.1.2027	**x**	
x	**CELKEM**	**x**	**x**	**12 446 000**	**12 446 000**	**x**	

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **RO** - rozpočtové opatření, **MK** - místní komunikace, **TD** - technický dozor, **AD** - autorský dozor; **MČ** - místní část; **SOD** - smlouva o dílo