Priority MČ Louky 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026: **1 465 000 Kč**

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025: **5 369 000 Kč**

Celkem: **6 834 000 Kč**

Č.	**Požadavek MČ 2014 - 2025** (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)	Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2018	**Rekonstrukce ul. Náves Louky**	**OD**	**2 126 000** PD cca **35 000 000** realizace	**1 135 000**	**0,00**	PD	**STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ** **r. 2018:** doplnění priority OD, momentálně studie, násl. PD, IČ **r. 2019:** provádí se studie, bez čerp., **na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ** **r. 2020:** studie zpracována, nutné zahrnout autorský dozor, upřesněn rozsah po projednání s OMZ, čerpání za studii 114 950 Kč **r. 2021:** odhad cca 500 000 Kč, DUR, DPS, IČ, začlenění priority č. 2/2014 Oprava chodníku od zastávky MHD Náves po ul. Zábrančí I., 5/2021 zahájena PD v červnu 2021, T: 12 měsíců, zásadní připomínky KMČ k řešení arch.studie (pozastaveno od 9/2021), objednávka dopracování studie **r. 2022:** dopracování studie **r. 2023:** předpoklad zpracování PD, odhad nákladů navýšen na 10 000 000 Kč z původních 9 000 000 Kč, 8/2023 odhad ceny za zpracování PD 1 000 000 Kč, odhad nákladů navýšen z původních 10 000 000 Kč na 25 000 000 Kč, nutné vyjádření zodpovědného odboru, zda se bude v prioritě pokračovat, čerpáno 163 350 Kč **r. 2024:** vybrán zhotovitel na vyhotovení PD s termínem plnění do 1.3.2026, cena za zpracování PD z původní částky 1 000 000 Kč navýšena na 2 126 000 Kč **r. 2025:** zpracování PD, vyřízení SP včetně prováděcí PD s termínem plnění do 1.3.2026, 5/2025 probíhá zpracování PD, průběžně se řeší připomínky k PD, 8/2025 navýšení odhadované ceny realizace z 25 000 000 Kč na 35 000 000 Kč, čerpáno 1 379 400 Kč **r. 2026:** zpracování PD, vyřízení SP včetně prováděcí PD s termínem plnění do 1.3.2026, 5/2026 termín plnění se posouvá aktuálně na 30.9.2026, 10/2026 V průběhu zajišťování vyjádření pro povolení záměru, byl OŽPaZ vznesen požadavek na posouzení záplavové vlny v širším území Louk prostřednictvím 3D modelace, modelace objednána, výsledek modelace se v současné době nedá předpokládat a je možné, že z něj budou vyplývat drobné úpravy koryta potoku na návsi. Případně dojde k potvrzení navrženého řešení. S ohledem na výše zmíněné bude nutné znovu aktualizovat některá dotčená vyjádření DOSS a SIS, případně nebude aktualizace nutná. Z tohoto důvodu se termín pro podání žádosti o vydání povolení záměru na SU posouvá do 31.1.2027
Č.	**Požadavek MČ 2026 - popis požadavku**	**Z:**	**Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)**	**Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)**	**Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)**	**Stav 2026 předpokl.**	**Poznámky, komentář odborů MMZ**
1.	**Podpora spol. aktivit v MČ**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **93 000**	**93 000**	**54 252,00**	realizace	pozn. KMČ vyčlenila 5 000 Kč na nákup pohárů pro SDH
2.	**Podpora společenských aktivit v MČ -** Neinv. dotace pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Louky na akci "Zájezd na hasičskou pouť Hostýn"	**OKP**	KMČ vyčleňuje **8 000**	**8 000**	**7 500,00**	realizace	
3.	**Podpora společenských aktivit v MČ -** Neinv. dotace pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Louky na akci "Dětský den"	**OKP**	KMČ vyčleňuje **17 000**	**17 000**	**17 000,00**	realizace	
4.	**Podpora společenských aktivit v MČ -** Neinv. dotace pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Louky na akci "Drakiáda, Mikuláš, rozsvěcování vánočního stromku"	**OKP**	KMČ vyčleňuje **12 000**	**12 000**	**0,00**	realizace	
5.	**Inv. dotace SDH Louky**	**OKP**	**15 000**	**15 000**	**15 000,00**	realizace	**r. 2026:** inv. dotace na spolufinancování zakoupení nové hasičské nádrže, nutné schválení výjimky na jednání RMZ

6.	**Provozní výdaje KMČ a KaMČ**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **20 000**	**20 000**	**7 688,55**	realizace	
7.	**Osvětlení vánočního stromu - služby** (náklady na instalaci, montáž, demontáž, údržbu, revize a spotř. el. energie)	**OKP**	KMČ vyčleňuje **19 000**	**19 000**	**6 599,04**	realizace	
8.	**Osvětlení vánočního stromu** (nákup DHDM)	**OKP**	KMČ vyčleňuje **25 000**	**25 000**	**0,00**	realizace	
x	**Investice MČ** ("rezerva")	**x**	viz pozn.	**5 490 000**	**x**	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	**Kryto rozpočtem k 27.10.2026**	**x**	**x**	**1 344 000**	**x**	**x**	
x	**Čerpání k 27.10.2026**	**x**	**x**	**x**	**108 039,59**	**x**	
x	**Nevyčerpané finanční prostředky**	**x**	**x**	**x**	bude doplněno k 31.1.2027	**x**	
x	**CELKEM**	**x**	**x**	**6 834 000**	**6 834 000**	**x**	

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **RO** - rozpočtové opatření, **TD** - technický dozor, **AD** - autorský dozor; **MČ** - místní část

Č.	**Akce, u které není možno hradit z přid. fin. prostředků MČ** (vysoké fin. náklady, KMČ požaduje zařadit do investic SMZ)	**Z:**	**Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)**	**Pozn.**
4/ 2010	**Oprava komunikace ul. Pod Vinohrady**	**OD**	**2 908 000** (dle PD) viz pozn.	**r. 2010**: *akce č. 2/2010 - PD na opr. chodníku a komunikace, v r. 2010 real. opr. chodníku, 698 tis. Kč* **r. 2011 - 2019:** akce není rozpočtově kryta **r. 2020:** ve zpracování PD na dopravně-bezpeč. opatření **r. 2021:** realizace dopravně - bezpeč. opatření