Priority MČ Kostelec 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026:	**2 555 000 Kč**	
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025:	**2 904 000 Kč**	
Přesun finančních prostředků z jiné MČ:	**1 922 000 Kč**	Pozn. přesun fin. prostředků z MČ Lužkovice, Lhotka – Chlum a U Majáku a Filmové ateliéry z r. 2025
Přesun finančních prostředků do jiné MČ:	**-2 044 000 Kč**	Pozn. přesun fin. prostředků do MČ Jaroslavice přesun zpět v r. 2027, 2028
Celkem:	**5 337 000 Kč**	

Č.	**Požadavek MČ 2015 - 2025** (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalifik. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)	Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2020	**Regenerace veřejného prostranství (podél cyklostezky směr Lešná) - 2. etapa**	**OMZ**	**300 000** PD **3 000 000** realizace	**270 000**	**0,00**	PD	**STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ** **r. 2020:** PD pro SP a IČ, 5/2020: v řešení upřesnění varianty pro zadání PD, 9/2020: příprava zadání PD pro společné (územní a stavební) řízení, 10/2020: projektantem předložena 1. varianta **r. 2021:** zpracování PD včetně přípojky elektro a vody, 12/2021 uhrazeno 12 500 Kč za připojení elektro EGD **r. 2022:** čerpání 18 150 Kč za PD vodovodní přípojky, dokončení PD v r. 2023 **r. 2023:** termín odevzdání PD prodloužen z důvodu nesouhlasu vlastníka sousedního pozemku s elektropřípojkou a dalších podmínek vlastníků sousedních pozemků, příprava PD pro společné řízení II. varianta - muselo dojít ke zmenšené zpevněné plochy z důvodu nesouhlasu vlastníků okolních pozemků, probíhá zpracování II. etapy PD - II. varianta **r. 2024:** probíhá zpracování PD - II. varianta, čeká se na schválení této varianty KMČ, projektant prověřuje možnost jiné trasy elektropřípojky v rámci PD z důvodu nesouhlasu sousedního vlastníka **r. 2025: p**rojektant a EGD prověřuje možnost jiné trasy elektropřípojky v rámci PD z důvodu nesouhlasu vlastníka sousedního pozemku, 5/2025 beze změny, projektant několikrát urgován **r. 2026:** 5/2026 21.5. proběhla koordinační schůzka za účasti projektantky a předsedkyně KMČ, bylo upřesněno zadání PD pro jeho dokončení (včetně nových sloupů VO) do 31.8.2026, 10/2026 probíhá vypracování PD, dokončení se předpokládá do 30.11.2026
4/ 2015	**Vybudování chodníku, ul. Přehradní** (od ul. Lázeňská po ul. Májová)	**OD**	**50 000** PD, IČ **600 000** realizace	**43 000**	**0,00**	viz poznámka	**r. 2015:** zařazeno do priorit - nekryto **r. 2016:** příprava akce, bez čerp. **r. 2017:** studie, čerp. 7 500 Kč **r. 2018 - 2020:** připravena studie, odhad nákladů 600 tis. Kč, nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy, stávající krytí ponechat **r. 2021 - 2022:** akce stojí z důvodu komplikovaných majektoprávních vztahů **r. 2023 - 2024:** v případě předběžných souhlasů dotčených bude zadáno zpracování PD **r. 2025:** v případě vyčlenění financí možné zpracování PD v r. 2025, v r. 2026 realizace

4/ 2017	**Vybudování chodníku, ul. Zlínská - od zast. MHD "U Pomníku" po zastávku MHD „Garáže“ - 2. etapa** (od domu č. p. 144 po zastávku MHD "Střed")	**OD**	**100 000** prověřovací studie **8 000 000** realizace 2. etapy	**100 000**	**44 000,00**	prověřovací studie	zápis KMČ č. 2/2017 z 6.4.2017 - zadat zpracování studie **r. 2018:** zpracování PD + IČ zadat až 2019, předpoklad realizace v roce 2020 **r. 2019:** bude zadáno zpracování PD+IC, dokrýt do výše 100 tis. Kč, **na jednání s přísl. členem RMZ v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ** **r. 2020:** příprava VŘ na zhotovitele PD (předpoklad rozdělení stavby na etapy) **r. 2021**: vypracování PD, do PD zahrnout opravy bočních uliček, které náleží ke komunikaci Zlínská **r. 2022:** akce rozdělena na 3. etapy, 1. etapa - Vybudování chodníku od zastávky MHD U Pomníku k příjezdu k domům č. p. 24, 224, 446, zpracována PD a IČ, probíhá stavební řízení, realizace v r. 2023, čerpání 11 616 Kč **r. 2023: 1. etapa** - chodník od zastávky MHD "U Pomníku" po dům č. p. 144 **zrealizováno**; 2. etapa - od domu č. p. 144 do zastávky MHD "Střed", zadání studie k prověření majektoprávních vztahů; 3. etapa - od zastávky MHD "Střed" po zastávku MHD "Garáže", probíhá zpracování PD a IČ do 2/2024, čerpání 2 700 496,43 Kč **r. 2024:** 3. etapa - zpracování PD, odhad ceny realizace navýšen na 6 000 000 Kč z původních 5 000 000 Kč, **3. etapa zrealizována**, čerpáno 6 149 000 Kč **r. 2025:** 2. etapa - z prostorových důvodů pravděpodobně není vybudování chodníku v celé délce možné, v případě vyčlenění 100 000 Kč možné v r. 2025 zpracování studie prověření možnosti realizace a zásahy do soukromých pozemků, 5/2025 probíhá zpracování studie, 10/2025 prověřovací studie je rozpracována, dokončení 12/2025 **r. 2026:** vypracování studie, zatím bez projednání s vlastníky dotčených pozemků, 8/2026 probíhá zpracování PD (zmenšená zpevněná plocha s mobiliářem a výsadbou zeleně), termín dokončení PD do 30.9.2026
1/ 2018	**Vybudování komunikace pro pěší Kostelec - směr Lešná** (od ul. Zlínská - Severní po Lešnou)	**OD**	**3 227 000** varianta I **10 000 000** varianta II	**0**	**0,00**	viz poznámka	**r. 2018:** nacenění studie z r. 2018 ve výši 90 tis. Kč - **KMČ nesouhlasí s navrženým naceněním** **r. 2019:** studie - zpracovány dvě varianty, varianta I - mlatová, varianta II - zpevněná (zámková dl.), další postup dle projednání s KMČ, nutno projednat s přísluš. náměstkem, zatím nekryto **r. 2020 - 2023:** prozatím nekryto, fin. odhad II. varianty 10 000 000 Kč z původních 8 201 000 Kč, 9/2023 řešení majetkoprávních vztahů **r. 2024:** OD: bez dohodnutí dalšího postupu s KMČ **r. 2025:** finančně je akce nyní pro KMČ nedostupná, OD prověří možnost zařazení do dotace na cyklostezky **r. 2026:** dotaci na tento úsek není možné získat
1/ 2025	**Vybudování lavičky na ul. Lešenská u zastávky MHD U hřbitova směr Lešná**	**OD**	**25 000**	**25 000**	**0,00**	realizace	**r. 2025: zrealizováno**
Č.	**Požadavek MČ 2026 - popis požadavku**	**Z:**	**Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)**	**Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)**	**Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)**	**Stav 2026 předpokl.**	**Poznámky, komentář odborů MMZ**
1.	**Provozní akce OMZ** (výsadba, údržba zelených ploch aj.)	**OMZ**	**230 000**	**230 000**	**0,00**	realizace	**r. 2026:** péče o parčík u cyklostezky za 42 000 Kč, péče o břeh naproti Staňků za 28 000 Kč, péče o zeleň u pomníku TGM za 29 000 Kč, péče o zeleň ve svahu nad cestou za 12 000 Kč, péče o zeleň u křižovatky Zlínská a Štípská (u křížku) za 20 000 Kč, péče o zeleň u nové křižovatky za 22 000 Kč, péče o zeleň u zastávek MHD za 17 000 Kč, celkem nakrýt cca 170 000 Kč, 10/2026 péče o výsadby probíhají průběžně do 30.11.2026
2.	**Stavební úpravy dětského hřiště č. 447, ul. Lázeňská (u MŠ)**	**OMZ**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0,00**	realizace	**r. 2026:** v koordinaci s KMČ byly vybrány herní prvky a dopadová plocha na dětské hřiště č. 447, ul. Lázeňská, 8/2026 probíhá VŘ na realizaci akce, 10/2026 probíhá realizace stavby, předpokládá se dokončení do 30.11.2026
3.	**Oprava ul. Lázeňská**	**OD**	**500 000**	**500 000**	**0,00**	realizace	
4.	**Podpora společenských aktivit v MČ** (např. Dětský karneval, Dětský den, Mikulášská besídka, setkání Kostelců aj.)	**OKP**	KMČ vyčleňuje **50 000**	**50 000**	**35 065,00**	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - **Neinv. dotace pro fyzickou osobu na akci "Dětský karneval"**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **60 000**	**60 000**	**60 000,00**	realizace	

6.	Podpora společenských aktivit v MČ - **Neinv. dotace pro fyzickou osobu na akci "Mikulášská besídka"**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **70 000**	**70 000**	**0,00**	realizace	
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - **Neinv. dotace pro TJ Sokol Kostelec - Zlín na akci "Dětský den"**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **35 000**	**35 000**	**35 000,00**	realizace	
8.	**Činnost KMČ, provozní výdaje KaMČ, aj.**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **50 000**	**50 000**	**11 000,00**	realizace	
9.	**Vánoční osvětlení** (nákup DHDM)	**OKP**	KMČ vyčleňuje **16 000**	**16 000**	**0,00**	realizace	
10.	**Vánoční osvětlení** (instalace, př. demontáž, údržba, revize)	**OKP**	KMČ vyčleňuje **40 000**	**40 000**	**9 594,37**	realizace	
x	**Investice MČ** ("rezerva")	**x**	**x**	**2 648 000**	**x**	**x**	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	**Kryto rozpočtem k 27.10.2026**	**x**	**x**	**2 689 000**	**x**	**x**	
x	**Čerpání k 27.10.2026**	**x**	**x**	**x**	194 659,37	**x**	
x	**Nevyčerpané finanční prostředky**	**x**	**x**	**x**	bude doplněno k 31.1.2027	**x**	
x	**CELKEM**	**x**	**x**	**5 337 000**	**5 337 000**	**x**	

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **RO** - rozpočtové opatření; **MČ** - místní část; **TP** - technická pomoc

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.