# Priority MČ Prštné 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026: **1 789 000 Kč**

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025: **6 538 000 Kč**

**Celkem: 8 327 000 Kč**

| Č. | **Požadavek MČ 2017 - 2025** (nedokončené, neproúčtované akce akce) **- popis požadavku** | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč) | Čerpání k 27.10.2026 (v Kč) | Stav 2026 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/ 2018** | **Rekonstrukce komunikace, ul. Nad Humny** | **OD** | **98 000** PD cca **5 000 000** realizace I. etapy | **5 001 000** | **3 174 050,54** | PD, SP | **STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ**<br>KMČ: etapizovat - I. etapa rozšíření komunikace od křižovatky, II. etapa rekonstrukce komunikace vč. opravy kanalizace<br>**r. 2018:** bez akce<br>**r. 2019:** zadání studie proveditelnosti, bez čerp.<br>**r. 2020:** studie představena na jednání KMČ, navržen další postup (dořešení vlastnických vztahů), PD zadána, dokončení do 30.4.2021, čerpání 36 300 Kč za studii<br>**r. 2021:** PD v přípravě, řešení majektoprávních vztahů<br>**r. 2022:** zpracování dokumentace pro SP, řešení majektoprávních vztahů, čeká se na písemné stanovisko vlastníka pozemku<br>**r. 2023:** řešení majetkoprávních vztahů, odhad ceny realizace cca 5 500 000 Kč, dopracování PD, zažádáno o SP, v případě vyřešení majektoprávních vztahů předpoklad realizace v r. 2024<br>**r. 2024:** vzhledem k nesouhlasu jedné z dotčených osob zastaveno společné řízení stavby, akce pozastavena, proběhlo jednání s projektantem - bylo navrženo řešení, objednána PD v novém znění dle požadavků KMČ, čerpáno 96 800 Kč<br>**r. 2025:** zpracování PD dle nového zadání KMČ, vydáno SP vydáno, vypsáno VŘ na zhotovitele, předpoklad realizace 4/2026, odhad ceny 5 000 000 Kč z původních 5 500 000 Kč, čerpáno 78 650 Kč<br>**r. 2026:** 5/2026 realizace od 21.5.2026, 8/2026 **zrealizováno**, zahajují se geodetické práce a podává se žádost o kolaudaci, 10/2026 kolaudace proběhne 5.11.2026 |
| **1/ 2025** | **Rekonstrukce křižovatky ulic Náves, Pod Strání, Nad Humny** | **OD** | **121 000** PD **cca 3 600 000** realizace | **121 000** | **0,00** | PD, SP | **r. 2025:** zadáno zpracování PD s termínem plnění do 31.3.2026<br>**r. 2026:** dokončení zpracování PD včetně SP, předpoklad realizace podzim 2027, 8/2026 podáno na SP, v případě získání SP bude následovat VŘ na zhotovitele stavby, provedení stavby je nuné realizovat 3-4/2027, jinak nebude stavba v r. 2027 zhotovena, po obdržení projektanského rozpočtu bude KMČ informována, 10/2026 bylo podáno na SP |
| **Č.** | **Požadavek MČ 2026 - popis požadavku** | **Z:** | **Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)** | **Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)** | **Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)** | **Stav 2026 předpokl.** | **Poznámky, komentář odborů MMZ** |
| **1.** | **Podpora společenských aktivit v MČ** | **OKP** | KMČ vyčleňuje **100 000** | **100 000** | **41 176,00** | realizace | |
| **2.** | **Podpora společenských aktivit v MČ -** Neinv. dotace na "Velikonoční tvoření" | **OKP** | **10 000** | **10 000** | **10 000,00** | realizace | |
| **3.** | **Podpora společenských aktivit v MČ -** Neinv. dotace na "Podzimní tvoření" | **OKP** | **20 000** | **20 000** | **0,00** | realizace | |
| **4.** | **Podpora společenských aktivit v MČ -** Neinv. dotace na "Rozsvícení vánočního stromečku, Mikulášská besídka" | **OKP** | **20 000** | **20 000** | **0,00** | realizace | |
| **5.** | **Inv. dotace TJ Sokol Zlín - Prštné** | **OKP** | **100 000** | **100 000** | **100 000,00** | realizace | pozn. na dofinancování opravy podlahy na Sokolovně, zpracován materiál na výjimku z pravidel pro přidělování na jednání RMZ |
| **6.** | **Provozní výdaje KaMČ a KMČ** | **OKP** | KMČ vyčleňuje **34 000** | **34 000** | **1 716,99** | realizace | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.** | **Elektrická rozvodová skříň pod vánoční strom** | **OD** | **30 000** | **30 000** | **0,00** | realizace | |
| **8.** | **Vánoční osvětlení - DHDM** | **OKP** | **10 000** | **10 000** | **0,00** | realizace | |
| **x** | **Investice MČ** ("rezerva") | **x** | **x** | **2 881 000** | **x** | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů |
| **x** | **Kryto rozpočtem k 27.10.2026** | **x** | **x** | **5 446 000** | **x** | **x** | |
| **x** | **Čerpání k 27.10.2026** | **x** | **x** | **x** | **3 326 943,53** | **x** | |
| **x** | **Nevyčerpané finanční prostředky** | **x** | **x** | **x** | bude doplněno k 31.1.2027 | **x** | |
| **x** | **CELKEM** | **x** | **x** | **8 327 000** | **8 327 000** | **x** | |

**Vysvětlivky**: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **RO** - rozpočtové opatření, **TD** - technický dozor, **AD** - autorský dozor; **ÚS** - uzemní souhlas; **MČ** - místní část; **DUSP** - projektová dokumentace pro společné povolení stavby, **RD** - realizační dokumentace