Priority MČ Jaroslavice 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026: **1 278 000 Kč**

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025: **5 430 000 Kč**

Přesun finančních prostředků z jiné MČ: **2 044 000 Kč** Pozn. přesun fin. prostředků na 2 roky z MČ Kostelec na akci Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasíček

Finanční prostředky na dofinancování akcí: **10 000 000 Kč** Pozn. na akci Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasíček

Celkem: **18 752 000 Kč**

Č.	**Požadavek MČ 2010 - 2025** (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem 27.10.2026 (v Kč)	Čerpání 27.10.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2013	**Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasíček** (dořešit napojení chybějící části chodníku, řešení opěrných zídek, nový povrch MK)	**OD**	**864 000** PD, IČ **18 000 000** realizace	**18 073 000**	**850 133,50**	PD, realizace	**STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ** **r. 2013:** studie, zadáno zprac. PD + IČ, bez čerp. **r. 2014:** zadáno zprac. PD pro ÚŘ a SP vč. IČ do 11/2014, bez čerp. **r. 2015:** vydáno ÚR, běží SŘ, čerp. 36 300 Kč **r. 2016 - 2017:** bez čerp., čekáme na vydání SP **r. 2018:** v 12/2018 požádáno o prodl. SP **r. 2019:** stávající fin. pr. ponechat, navýšení odhadu realizace z 8 na 10,8 mil. Kč (není kryto) **na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ** **r. 2020:** není kryto, SP prodlouženo do 12/2020, požádáno o prodloužení SP, OD 8/2020: zadáno dopracování PD, 11/2020: práce projektanta na PD **r. 2021:** rozdělení projektu na etapy, SP prodlouženo do 6/2022, KMČ dne 6. 4. 2021 požádala RMZ o realizaci I. etapy, akce by mohla být kryta z prostředků KMČ, 5/2021 není kryto, v r. 2022 majetkoprávní smlouva - záborový elaborát, následně VZ na stavbu a realizace **r. 2022:** žádost o prodloužení SP, dokončena majetkopráv. příprava **r. 2023:** prodloužení SP (do 1/2025), příprava podkladů pro VŘ, akce rozdělena na etapy - I.etapa odhad fin. náročnosti 7 000 000 Kč, 11/2023 nemožnost přes VZ dokončit prováděcí část PD, nutné zadat novou soutěž na PD, předpoklad projektování v r. 2024, realizace nejdříve v r. 2025 **r. 2024:** zadání nové PD, navýšení odhadu fin. náročnosti z původních 7 000 000 Kč na 8 500 000 Kč, posun předpokladu realizace na 6-11/2025 **r. 2025:** dokončení PD do 2/2025 pro SP, předpoklad realizace do r. 2026 **r. 2026:** podáno povolení záměru, VŘ 2/2026, práce VAK 4-6/2026, realizace plánována 6-10/2026, 1/2026 změna finančního odhadu akce z 8 500 000 Kč na 18 000 000 Kč, *akce dofinancována ve výši 10 mil. Kč z financí na dofinancování akcí z 10 mil. Kč, 5/2026 proběhne druhé VŘ, nejbližší možný termín realizace 2027,* 10/2026 SoD podepsán, termín realizace 4-7/2027
1/ 2021	**Revitalizace točny MHD Jaroslavice** ~~Vybudování přístřešku na točně MHD Jaroslavice~~	**OD**	**60 000** studie odhad **200 000** PD **2 000 000** realizace	**330 000**	**75 000,00**	SP	**r. 2021:** stávající přístřešek je v majetku DSZO, realizace v r. 2022 **r. 2022:** navýšení ceny realizace z 180 000 Kč na 220 000 Kč, priorita odložena do r. 2023 **r. 2023:** změna názvu akce - doplnění priority o vybudování chodníku a vývěsky, zpracování studie celého prostoru včetně vývěsek, chodníku a zastávky, 9/2023 fin. odhad akce 2 000 000 Kč, termín odevzdání studie v r. 2024 **r. 2024:** dokončena studie, v r. 2025 předpoklad zpracování PD, SP **r. 2025:** projektant předá 1/2025 prověřovací studii, následně se přejde k dalšímu kroku - úprava místa, zpracována PD **r. 2026:** čeká se na SP, následně VŘ, v případě vyčlenění finačních prostředků možná realizace v r. 2027, 5/2026 zpracována PD, čeká se na SP, 8/2026 předána PD, 10/2026 připraveno k realizaci, navýšení finančního odhadu z 2 000 000 Kč na 2 500 000 Kč

Č.	**Požadavek MČ 2026** - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem 27.10.2026 (v Kč)	Čerpání 27.10.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	**Údržba zelených ploch, parků - Jaroslavice**	**OMZ**	**47 000**	**47 000**	**0,00**	realizace	**r. 2026:** péče o zeleň u staré školy, u památníku, u sportoviště, péče o výsadbu půdopokryvných růží u návsi, péče o živý plot, péče o záhon na návsi, péče o výsadbu u parkoviště a nad kaplí za 47 000 Kč, 10/2026 péče o výsadby probíhají průběžně do 30.11.2026
2.	**Podpora spol. aktivit v MČ**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **49 000**	**49 000**	**3 000,00**	realizace	
3.	Podpora společenských aktivit v MČ **- SDH Jaroslavice - neinv. dotace - víkendový pobyt**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **10 000**	**10 000**	**10 000,00**	realizace	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - **Jaroslaviská beseda - neinv. dotace - Anenská pouť**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **68 000**	**68 000**	**68 000,00**	realizace	
5.	**OI Jaroslavice** - provoz, nákup DHDM - Provozní výdaje KMČ - Provoz a údržba technického vybavení (sněhová fréza, foukač listí) - Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2025), ost.	**OKP**	KMČ vyčleňuje **35 000**	**35 000**	**10 683,42**	realizace	
6.	**Vánoční osvětlení** - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, el. energii)	**OKP**	**10 000**	**10 000**	**8 843,04**	realizace	
x	**Investice MČ** ("rezerva")	**x**	**x**	**130 000**	**x**	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	**Kryto rozpočtem k 27.10.2026**	**x**	**x**	**18 622 000**	**x**	**x**	
x	**Čerpání k 27.10.2026**	**x**	**x**	**x**	1 025 659,96	**x**	
x	**Nevyčerpané finanční prostředky**	**x**	**x**	**x**	bude doplněno k 31.1.2027	**x**	
x	**CELKEM**	**x**	**x**	**18 752 000**	**18 752 000**	**x**	

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **RO** - rozpočtové opatření; **MČ** - místní část; **VZ** - veřejná zakázka

Č.	**Akce, které není možno hradit z přid. fin. prostředků (vysoké náklady, akce legislativně připravena, KMČ požaduje akci zařadit do investic SMZ)**	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	x	Stav 2026	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2010 + 2/2011	**Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahy**	**OD**	**45 000 000**	**0**	**0,00**	není kryto, viz pozn.	**r. 2010:** zprac. studie v několika variantách, 100 tis. Kč *(akce č. 1/2010)* **r. 2011:** zadání PD (akce č. 2/2011) **r. 2012:** čerpání za PD pro ÚR 93 000 Kč, v 9/2012 zadání PD a IČ pro SP **r. 2013:** řešení budoucích kupních smluv, zpracování PD pro SP, čerpání za PD a geom. plán 133 000 Kč **r. 2014:** pokr. v přípravě, čerp. 25 tis. Kč **r. 2015 - 2016:** akce legisl. připravena **r. 2017 - 2021:** SP pozbylo platnosti 2.4.2016; realizace není kryta, vzhledem k fin. náročnosti nelze hradit z fin. MČ - KMČ žádá zařadit akci do investic z rozp. SMZ. 8/2021 ORIA: předáno na OD **r. 2022 - 2024:** navýšení ceny realizace z 18 500 000 Kč na cca 30 000 000 Kč **r. 2025:** v případě nepřidělení dotací není možné realizovat společně s kanalizací, KMČ vyjednává dotace s OdKP, 8/2025 navýšení finačního odhadu z 30 000 000 Kč na 45 000 000 Kč **r. 2026:** 5/2026 pro fin. náročnost není možné kompletní akci realizovat, nadále budou probíhat lokální opravy