Priority MČ U Majáku a Filmové ateliéry 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026:	**1 420 000 Kč**	
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025:	**2 103 000 Kč**	Pozn. včetně fin. prostředků z 10 mil. Kč na dofinancování akcí
Finanční prostředky na dofinancování akcí:	**-987 000 Kč**	Pozn. vrácení zpět do fin. prostředků na dofinancování akcí
Přesun finančních prostředků do jiné MČ:	**-1 050 000 Kč**	Pozn. přesun fin. prostředků zpět z r. 2025 do MČ Kudlov a Prštné
Přesun finančních prostředků z jiné MČ:	**650 000 Kč**	Pozn. přesun fin. prostředků z MČ Kudlov bude přesunuto zpět v r. 2027
Celkem:	**2 136 000 Kč**	

Č.	**Požadavek MČ 2011 - 2025** (nedokončené, neproúčtované akce) - **popis požadavku**	**Z:**	**Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)**	**Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)**	**Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)**	**Stav 2026 předpokl.**	**Poznámky, komentář odborů MMZ**
4/ 2017	~~**FA - Rekonstrukce ulice kolem hřbitova**~~ **Oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I**	**OD**	**82 000** PD, IČ cca **4 000 000** realizace	**4 000**	**0,00**	doúčtování akce	**r. 2017:** návrh situačního řešení komunikace, jednání s vlastníky cizích pozemků, v případě jejich vyřešení zpracování PD + IČ (hrubý odhad realizace cca 1,5 - 2 mil. Kč), bez čerp. **r. 2018:** PD + IČ cca 82 000 Kč (rekonstrukce komunikace, výhybna, parkovací místa u bočního vchodu na hřbitov), bez čerp. **r. 2019:** prozatím bez zadání PD **r. 2020:** zadání PD **r. 2021:** dokončení PD, 5/2021 pozn. změna názvu akce, probíhá SP **r. 2022 - 2023:** probíhá stavební řízení, aktualizovaný fin. odhad 4 000 000 Kč z původních 2 000 000 Kč, vydáno SP, PD předána KMČ, předpoklad realizace akce v r. 2024, čerpáno 81 070 Kč **r. 2024:** akce dofinancována z 10 mil. Kč vyčleněných na dofinancování akcí, **zrealizováno**, bude probíhat kolaudace, čerpáno 3 479 718,50 Kč **r. 2025:** doúčtování akce, 5/2025 probíhá legislativa dopravního značení dle požadavku DI PČR, akce zkolaudována **r. 2026:** zápis změn do katastru nemovistostí, ponechat 4 000 Kč
1/ 2020	~~**FA - Studie - parkování ul. Fabiánka I - II**~~ **Studie organizace dopravy včetně parkování - ulice Fabiánka I a II**	**OD**	**10 000 000**	**455 000**	**267 289,00**	PD	**r. 2020:** zadat zpracování studie, OD 9/2020:OD prověří na OMZ reálnost navržených míst pro **r. 2021**: hrubý odhad 100 000 Kč, pozn. změna názvu akce, 11/2021 zpracování studie do 3/2022 **r. 2022**: projednávání studie s dotčenými orgány **r. 2023:** zpracována studie, odhad fin.náročnosti 8 100 000 Kč, možnost řešit PD i realizaci po etapách, čerpáno 35 090 Kč **r. 2024:** pro další postup nutné vyčlenění financí, bez fin. krytí **r. 2025:** zpracování PD pro SP a výběr zhotovitele, 8/2025 uzavřena smlouva na PD, 10/2025 dokončení PD pro výběr zhotovitele 8/2026 **r. 2026:** dokončení PD pro výběr zhotovitele 8/2026, nový kvalifikovaný odhad 10 000 000 Kč z původních 8 100 000 Kč, 5/2026 dle požadavku TSZ je nutno doprojektovat a vyměnit zastaralé VO, dle dotaz. šetření není žádoucí zjednosměrnění komunikace ul Fabiánka II, vlastník pozemku pod částí komunikace a chodníku neraguje na majetkoprávní zajištění stavby, residenti z bytového domu 210 a 211 nemají zájem na rozšiřování komunikace Fabiánka I ani vybudování parkovacích stání ve větším rozsahu, 8/2026 budovatel projedná 9/2026 záměr prodeje pozemků pod budoucím chodníkem a komunikací, dodatkem posunut termín plnění ze smlouvy na 1/2027, 10/2026 stále nedořešeny majetkoprávní
3/ 2023	**Rozšíření parkoviště v ul. K Majáku**	**OD**	**900 000** realizace	**2 000**	**0,00**	realizace	**r. 2023:** PD a IČ objednána s termínem do 29.3.2024 **r. 2024:** dokončení PD a IČ, SP z 4/2024, připraveno k realizaci, čerpáno 93 485 Kč **r. 2025:** 5/2025 vysoutěžen zhotovitel, bude uzavřena SOD, předpoklad realizace 8-9/2025, **zrealizováno**, čeká se na kolaudaci, čerpáno 698 074,22 Kč **r. 2026:** kolaudace akce, zápis změn do katastru nemovitostí, ponechat 2 000 Kč, 10/2026 vydání kolaudačního rozhodnutí předpoklad 11/2026

Č.	**Požadavek MČ 2026** - **popis požadavku**	**Z:**	**Kvalifikovaný odhad fin. náročnosti (v Kč)**	**Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)**	**Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)**	**Stav 2026 předpokl.**	**Poznámky, komentář odborů MMZ**

1.	**Oprava komunikace ul. Nad Březinkou**	**OD**	**2 500 000**	**1 430 000**	**61 940,00**	PD	**r. 2026:** PD a technická pomoc 80 000 Kč, 5/2026 zadána PD, 8/2026 akce vysoutěžena k realizaci 9/2026, realizace předpoklad 10-11/2026
2.	**Vybavení multifunkčního sálu**	**OMS**	**30 000**	**30 000**	**0,00**	realizace	**r. 2026:** nákup dataprojektoru
3.	**Opravy dětských hřišť** (provoz a údržba DH a sportovišť)	**OMZ**	**39 000**	**39 000**	**0,00**	realizace	**r. 2026:** péče o 7 ks stromů u hřiště na pétanque včetně vánočního stromu a babyky za 7 000 Kč, úhrada el. energie cca 30 000 Kč, 10/2026 péče o výsadby probíhají průběžně do 30.11.2026
4.	**Podpora společenských aktivit v MČ**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **20 000**	**20 000**	**0,00**	realizace	
5.	**Podpora společenských aktivit v MČ** - Neinv. dotace na akci "Dětský den"	**OKP**	KMČ vyčleňuje **80 000**	**80 000**	**80 000,00**	realizace	
6.	**Provozní výdaje:** - činnost KMČ a kanceláře MČ - provoz a údržba techn. vybavení - kompenzace nákladů čl. KMČ za r. 2025	**OKP**	KMČ vyčleňuje **31 000**	**31 000**	**7 949,42**	realizace	
x	**Investice MČ** ("rezerva")	**x**	x	**45 000**	**x**	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	**Kryto rozpočtem k 27.10.2026**	**x**	**x**	**2 091 000**	**x**	**x**	
x	**Čerpání k 27.10.2026**	**x**	**x**	**x**	417 178,42	**x**	
x	**Nevyčerpané finanční prostředky**	**x**	**x**	**x**	bude doplněno k 31.1.2027	**x**	
x	**CELKEM**	**x**	**x**	**2 136 000**	**2 136 000**	**x**	

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **RO** - rozpočtové opatření, **MK** - místní komunikace, **TD** - technický dozor, **AD** - autorský dozor; **MČ** - místní část; **SÚ** - stavební úřad