Priority MČ Štípa 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026: **2 557 000 Kč**
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025: **6 836 000 Kč**
Přesun finančních prostředků z jiné MČ: **1 219 000 Kč** Pozn. přesun fin. prostředků z MČ Kudlov na akci Chodník podél III/4912 ul. Kostelecká
Celkem: **10 612 000 Kč**

Č.	**Požadavek MČ 2017 - 2025** (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)	Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2022	**Silnice III/4912: Zlín-Štípa, ul. Nová cesta,** spoluúčast na vybudování chodníku v rámci stavby ŘSZK	**OD**	**5 000 000**	**5 000 000**	**3 207 056,55**	realizace	**r. 2022:** rozpočet po zpracování PDPS ze strany ŘSZK, předpoklad realizace v r. 2024 - 2025 **r. 2023:** zpracování PD **r. 2024 - 2025:** připraveno k realizaci na r. 2026 **r. 2026:** 1-3/2026 VŘ (ŘSZK), náklady budou upřesněny po výběru zhotovitele, 4-8/2026 realizace, 5/2026 probíhá realizace, dokončení 9/2026, 10/2026 **zrealizováno**
3/ 2023	**Oprava MK v ul. Ve Žlebech**	**OD**	**2 500 000**	**80 000**	**72 600,00**	realizace	**r. 2023:** zpracování studie s odborným odhadem nákladů a prověření pozemků do, realizace opravy v r. 2024 **r. 2024 - 2025:** zpracována PD, plán realizace 2026 **r. 2026:** vypracována PD, připraveno k realizaci, není finančně kryto, odhad ceny realizace 2 500 000 Kč z původních 3 600 000 Kč
1/ 2024	**Ul. Nová cesta, doplnění chodníku u č. p. 8**	**OD**	**150 000**	**100 000**	**0,00**	PD, IČ	**r. 2024:** nutné zpracování PD a vyřízení stavebního povolení, realizace v r. 2025 **r. 2025:** zpracování PD + IČ, v závislosti na termínu vydání povolení záměru možná realizace 2026, příp. 2027, 5/2026 realizace opravy společně s opravou komunikace Nová cesta, 8/2026 realizace společně s akcí Nová cesta, 10/2026 **zrealizováno**
2/ 2024	**Ul. U Pekárny, úprava koncové části komunikace včetně odvodnění**	**OD**	**60 000**	**60 000**	**0,00**	realizace	**r. 2024 - 2025:** k realizaci není nutné SP, realizace v r. 2025 **r. 2026:** realizace, finanční náročnost bude upřesněna, 5/2026 odloženo, bude řešeno ve spolupráci s investorem, který bude budovat navazující komunikaci, 8/2026 realizace společně s akcí Nová cesta, 10/2026 **zrealizováno**
1/ 2025	**Chodník podél III/4912 ul. Kostelecká** - zpracování PD a IČ	**OD**	**180 000** PD, IČ **4 500 000** realizace	**4 524 000**	**163 350,00**	PD, IČ	**r. 2025:** probíhá zpracování PD, SP - předpoklad do jara 2026 **r. 2026:** probíhá zpracování PD, IC, podána žádost o povolení záměru, předpoklad vydání povolení 6/2026, následně zpracování PD pro provádění stavby, v případě finančního krytí realizace v r. 2027, 5/2026 vydáno SP, možnost dotace z ITI
3/ 2025	**Rekonstrukce kapličky na ul. Zámecká**	**OKaPP**	**400 000**	**400 000**	**400 000,00**	realizace	
Č.	**Požadavek MČ 2026 - popis požadavku**	**Z:**	**Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)**	**Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)**	**Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)**	**Stav 2026 předpokl.**	**Poznámky, komentář odborů MMZ**
1.	**Údržba zelených ploch a parků**	**OMZ**	**7 000**	**7 000**	**0,00**	realizace	**r. 2026:** následná péče o výsadbu u dětského hřiště za 7 000 Kč, 10/2026 péče o výsadbu probíhá průběžně do 30.11.2026
2.	Podpora společenských aktivit v MČ - **Neinv. dotace SDH Štípa na akci "Štípský beránek"**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **15 000**	**15 000**	**15 000,00**	realizace	
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - **Neinv. Dotace "Dětský den TJ Sokol Štípa"**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **15 000**	**15 000**	**15 000,00**	realizace	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - **Neinv. dotace ZŠ Štípa na akci "Pálení čarodějnic"**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **40 000**	**40 000**	**40 000,00**	realizace	
5.	**Podpora společenských aktivit v MČ - ostatní akce** (např. Mikulášská nadílka, vítání adventu aj.)	**OKP**	KMČ vyčleňuje **20 000**	**20 000**	**0,00**	realizace	
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - **Neinv. dotace O putovní pohár primátora města Zlína – SDH Štípa**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **10 000**	**10 000**	**10 000,00**	realizace	
7.	**Provozní výdaje kanceláře a komise MČ:** - nákup materiálu - nákup služeb - pohoštění - poskytnuté náhrady za r. 2025 aj.	**OKP**	KMČ vyčleňuje **30 000**	**30 000**	**11 677,47**	realizace	

8.	**Vyčištění části Štípského potoku**	**OŽPaZ**	**10 000**	**10 000**	**9 800,00**	realizace	
9.	**Vánoční osvětlení - Štípa - provoz** (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	**OKP**	KMČ vyčleňuje **20 000**	**20 000**	**8 613,14**	realizace	
10.	**Vánoční osvětlení - Štípa - nákup DHDM**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **25 000**	**25 000**	**0,00**	realizace	
x	**Investice MČ** ("rezerva")	**x**	**x**	**256 000**	**x**	**x**	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	**Kryto rozpočtem k 27.10.2026**	**x**	**x**	**10 356 000**	**x**	**x**	
x	**Čerpání k 27.10.2026**	**x**	**x**	**x**	3 953 097,16	**x**	
x	**Nevyčerpané finanční prostředky**	**x**	**x**	**x**	bude doplněno k 31.1.2027	**x**	
x	**CELKEM**	**x**	**x**	**10 612 000**	**10 612 000**	**x**	

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **RO** - rozpočtové opatření, **MK** - místní komunikace; **MČ** - místní část; PDPS - projektová dokumentace provádění stavby

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.