Priority MČ Velíková 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026: **1 073 000 Kč**
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025: **1 346 000 Kč**
Celkem: **2 419 000 Kč**

Č.	**Požadavek MČ 2017 - 2025** - **popis požadavku** (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)	Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2022	**Úprava točny MHD Velíková**	**OD**	**650 000** PD **9 500 000** realizace	**650 000**	**0,00**	PD	**STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ** **r. 2022:** zpracována dopravně architektonické studie, čerpání 72 600 Kč **r. 2023 - 2024:** akce není fin. kryta, odhad 2 000 000 Kč - vybudování zpevněných ploch, trakční sloupy - prozatím bez finančního odhadu, nutná spolupráce s DSZO **r. 2025:** vyčleněny finance na PD, 8/2025 odhad ceny realizace dle studie 9 500 000 Kč, předpoklad snížení ceny na 6 000 000 Kč **r. 2026:** bude vypracována PD na realizaci stavby, 8/2026 cena na vypracování PD je 496 100 Kč, 10/2026 probíhá zpracování PD, SP 2027, předpoklad realizace v r. 2028
2/ 2018	**Rekonstrukce "Výletiště"**	**Lesy města Zlína, s.r.o./ OMZ**	**300 000** PD, IČ **6 000 000** odhad realizace	**0**	**0,00**	viz poznámka	**KMČ 2018:** zadání studie; žádost KMČ, zda by bylo možné oslovit Ing. arch. Meluzína vzhledem k dobrým zkušenostem při předchozí spolupráci **Inf. 8/2018:** dle konz. ved. OMZ s komp. náměstkem a zást. LMZ - studii zadá OMZ **r. 2019:** studie, bez čerp. **r. 2020:** proúčt. studie, KMČ realizaci odložila, propočet nákladů na realizaci dle studie 4,744 mil. Kč, čerpání za studii 55 000 Kč **r. 2021 - 2026**: akce není fin. kryta, navýšení finačního odhadu na 6 000 000 Kč z původních 4 744 000 Kč
1/ 2022	**Doplnění VO v ul. Průhon a přesunutí bodu VO z RD č. p. 49**	**OD**	**cca 520 000**	**0**	**0,00**	viz poznámka	**r. 2022 - 2024**: akce není fin. kryta, 10/2024 předpoklad zpracování PD v r. 2025 **r. 2025:** prověřuje se možnost doplnění VO TSZ ve vlastní režii, jednalo by se o solární svítidla, 8/2025 zařizuje TSZ, probíhá stavební řízení **r. 2026:** realizace TSZ, doplnění solární lampy, předpoklad realizace 7-9/2026, 8/2026 probíhá realizace, 10/2026 zjišťují se možnosti doplnění dalších lamp
2/ 2022	**Spojovací chodník Kadlbek**	**OD**	**600 000**	**95 000**	**0,00**	realizace	**r. 2022:** zpracována PD, čerpání 90 750 Kč **r. 2023:** vyřízení SP, v případě vyčlenění financí realizace v r. 2024 **r. 2024:** 6/2024 předpoklad realizace 9/2024, 10/2024 posun realizace do r. 2025 **r. 2025:** řeší se povolení stavby, doplnění světelného bodu uprostřed trasy, požadavek na finanční krytí 600 000 Kč, 8/2025 připraveno k realizaci, probíhá výběr zhotovitele, realizace do konce r. 2025, 10/2025 probíhá realizace, **zrealizováno**, čerpáno 514 613 Kč **r. 2026:** doúčtování akce

Č.	**Požadavek MČ 2026** - **popis požadavku**	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)	Čerpání 27.10.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	**Výstavba hasičské zbrojnice**	**OKP**	viz poznámka	**1 336 000**	**0,00**	viz poznámka	**r. 2026:** prozatím bez kvalif. odhadu fin. náročnosti
2.	**Údržba zelených ploch, parků - Velíková**	**OMZ**	**54 000**	**54 000**	**0,00**	realizace	**r. 2026:** péče o živý plot u dětského hřiště za 5 000 Kč, péče o výsadby u KaMČ za 49 000 Kč, nakrýt cca 54 000 Kč, 10/2026 péče o výsadby probíhá průběžně do 30.11.2026
3.	**Podpora společenských aktivit v MČ**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **47 000**	**47 000**	**45 063,00**	realizace	
4.	**Podpora společenských aktivit v MČ -** Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Veliková - neinvestiční dotace na Cyrilometodějsou pouť a výročí 90. let SDH Velíková	**OKP**	KMČ vyčleňuje **40 000**	**40 000**	**40 000,00**	realizace	
5.	**Podpora společenských aktivit v MČ -** Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Veliková - neinvestiční dotace na Pohádkový les	**OKP**	KMČ vyčleňuje **20 000**	**20 000**	**20 000,00**	realizace	

6.	**Provozní výdaje KMČ a KaMČ**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **30 000**	**30 000**	**0,00**	realizace	
7.	**Vánoční osvětlení - služby** (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrorevize, spotřeba el. energie)	**OKP**	KMČ vyčleňuje **20 000**	**20 000**	**7 242,13**	realizace	
8.	**Vánoční osvětlení - nákup DHDM**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **20 000**	**20 000**	**0,00**	realizace	
x	**Investice MČ** ("rezerva")	**x**	**x**	**107 000**	**x**	**x**	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	**Kryto rozpočtem k 27.10.2026**	**x**	**x**	**2 312 000**	**x**	**x**	
x	**Čerpání k 27.10.2026**	**x**	**x**	**x**	112 305,13	**x**	
x	**Nevyčerpané finanční prostředky**	**x**	**x**	**x**	bude doplněno k 31.1.2027	**x**	
x	**CELKEM**	**x**	**x**	**2 419 000**	**2 419 000**	**x**	

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **RO** - rozpočtové opatření, **MK** - místní komunikace; **MČ** - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.