

Priority MČ Lhotka a Chlum 2024

Přidělené finanční prostředky pro r. 2024:

775 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023:

1 044 000 Kč

Celkem:

1 819 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2014 - 2023 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 3.6.2024 (v Kč)	Čerpání k 3.6.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
6/ 2014	Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice	OD	95 000 PD, IČ 8 000 000 realizace	97 000	0,00	PD, SP	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</p> <p>r. 2014: zpr. studie; čerp. 20 tis. Kč</p> <p>r. 2015: příp. realizace ve spolupráci s obcí Tečovice, pro pokračování akce (PD, IČ) do fáze vydání SP nutno vyčlenit 50 tis. Kč inf. 11/2015: zpr. PD pro UR, čerp. 39 tis. Kč</p> <p>r. 2016 - 2017: akce zastavena (majetkopř. vypořádání dotčených pozemků, exekuce), bez čerp.</p> <p>r. 2018 - 2019, OD: dle sdělení projektanta na 3 pozemky stále platí exekuce, sledujeme stav</p> <p>r. 2020: exekuce vypořádány, předběžné souhlasy získány, poptány cenové nabídky na PD</p> <p>r. 2021: objednána PD 6/2021, T: 17 měsíců, OD prověřit možnost dotace SFDI v r. 2022</p> <p>r. 2022: zahájení zpracování PD, prověření možnosti dotace SFDI - bude dána žádost v r. 2023</p> <p>r. 2023: řešení majetkoprávních vztahů, realizace v r. 2024, 5/2023 řešení odvodu dešťových vod, 9/2023 bude žádáno o dotaci, finanční odhad 8 000 000 Kč z původních 5 000 000 Kč, souhlas s VAK s napojením kanalizace, nutné přepracování projektu, následná žádost o SP, čerpáno 28 500 Kč</p> <p>r. 2024: přepracování PD, žádost o SP, nutné navýšení finančních prostředků na dokončení akce, 6/2024 probíhají majetkoprávní úkony</p>
2/ 2019	Vybudování osvětlení ve Lhotce u č. p. 77 Vybudování osvětlení ve Lhotce u č. p. 59 a 77	OD	700 000 realizace	748 000	0,00	realizace	<p>r. 2019: místa k osazení jsou daná, požadavek na krytí 60 000 Kč</p> <p>r. 2020: v zimním období probíhá zkušební provoz solární lampy, po vyhodnocení bude navržen další postup, OD 8/2020: bude poptána cenová nabídka na PD, IČ pro SP pro jedno svítidlo (č.p. 77), v řešení i další varianty</p> <p>r. 2021: v řešení poptání cenové nabídky, PD v přípravě do 6/2022, následná realizace</p> <p>r. 2022: pozn. změna názvu akce, zpracování PD, SP</p> <p>r. 2023: PD řešena komplexně pro celou ulici, možnost zhotovení pouze jednoho světla - náklady nutné uhradit za veškerou přípravu (ušetření jen na sloupech), případně zvolit variantu jedné solární lampy, finanční odhad 700 000 Kč z původních 137 000 Kč, předpoklad realizace v r. 2024, čerpáno 38 720 Kč</p> <p>r. 2024: vysoutěžen zhotovitel, předpokládaná cena realizace 700 000 Kč, 6/2024 akce zrealizována</p>
1/ 2021	Rekonstrukce příjezdová cesta u č. p. 22, 23, 33, 34 a 35, Lhotka	OD	cca 200 000	200 000	0	PD	<p>r. 2021, OD: cenová náročnost dle odborné pomoci z r. 2012 je 380 000 Kč, v aktuálních cenách cca 500 000 Kč</p> <p>r. 2022: zvolena levnější varianta cca 200 000 Kč, 5/2022 nesouhlas KMČ s nabídkou od TSZ</p> <p>r. 2023: řešení majetkoprávních vztahů, 11/2023 aktualizace nacenění akce dle dalších požadavků KMČ, následně nutné odsouhlasení dalšího postupu</p> <p>r. 2024: zadání PD na komplexní opravu cesty dle požadavku KMČ, odhad nákladů 50 000 Kč - 80 000 Kč na PD, 6/2024 KMČ byl zaslán návrh řešení včetně rozpočtu a čeká se na vyjádření KMČ, zda za těchto podmínek pokračovat v akci</p>

1/ 2022	Oprava kašny v parku ve Lhotce	OMZ	200 000 PD, IČ 1 500 000 realizace	0	0,00	PD	r. 2022: zpracována studie proveditelnosti na opravu kašny (hrazena z prostředků OMZ), cena realizace opravy kašny cca 1 500 000 Kč včetně DPH + PD, IČ, tech. dozor cca 300 000 Kč r. 2023: bez vyčlenění fin. prostředků na zpracování PD r. 2024: nutné vyčlenění cca 200 000 Kč na zpracování PD pro společné povolení včetně IČ a PD pro provedení stavby
Č.	Požadavek MČ 2024 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 3.6.2024 (v Kč)	Čerpání k 3.6.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch, parků - Lhotka	OMZ	45 000	45 000	0,00	realizace	r. 2024: péče o zeleň na návsi za 20 000 Kč, nový vánoční strom cca 25 000 Kč, 6/2024 péče probíhají do 30.11.2024
2.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka (Noční soutěž pož. sportu)	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	0,00	realizace	
3.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka (Hasičský dětský den)	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	0,00	realizace	
4.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	1 289,00	realizace	
5.	OI Lhotka a Chlum - provozní výdaje KMČ, potřeby pracovníka na údržbu MČ, aj.	OKP	KMČ vyčleňuje 14 000	14 000	0,00	realizace	
6.	Osvětlení vánočních stromů - provoz (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 35 000	35 000	16 142,49	realizace	
7.	Osvětlení vánočního stromu - DHDM	OKP	KMČ vyčleňuje 9 000	9 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	631 000	x	x	doporučena rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 3.6.2024	x	x	1 188 000	x	x	
x	Čerpání k 3.6.2024	x	x	x	17 431,49	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2025	x	
x	CELKEM	x	x	1 819 000	1 819 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.