

# Priority MČ Louky 2024

Přidělené finanční prostředky pro r. 2024:

1 480 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023:

5 803 000 Kč

Přesun finančních prostředků z jiné MČ:

250 000 Kč

Přesun finančních prostředků do jiné MČ:

-1 702 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků zpět z MČ Velká z r. 2023

Pozn. přesun fin. prostředků do MČ U Majáku a Filmové ateliéry a Klečůvka

**Celkem:**

**5 831 000 Kč**

Č.	Požadavek MČ 2014 - 2023 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 15.8.2024 (v Kč)	Čerpání k 15.8.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2018	Rekonstrukce ul. Náves Louky	OD	cca 500 000 studie 1 000 000 PD cca 25 000 000 realizace	1 029 000	0,00	PD	<p><b>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</b></p> <p>r. 2018: doplnění priority OD, momentálně studie, násl. PD, IČ</p> <p>r. 2019: provádí se studie, bez čerp., na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ</p> <p>r. 2020: studie zpracována, nutné zahrnout autorský dozor, upřesněn rozsah po projednání s OMZ, čerpání za studii 114 950 Kč</p> <p>r. 2021: odhad cca 500 000 Kč, DUR, DPS, IČ, začlenění priority č. 2/2014 Oprava chodníku od zastávky MHD Náves po ul. Zábrančí I., 5/2021 zahájena PD v červnu 2021, T: 12 měsíců, zásadní připomínky KMČ k řešení arch.studie (pozastaveno od 9/2021), objednávka dopracování studie</p> <p>r. 2022: dopracování studie</p> <p>r. 2023: předpoklad zpracování PD, odhad nákladů navýšen na 10 000 000 Kč z původních 9 000 000 Kč, 8/2023 odhad ceny za zpracování PD 1 000 000 Kč, odhad nákladů navýšen z původních 10 000 000 Kč na 25 000 000 Kč, nutné vyjádření zodpovědného odboru, zda se bude v prioritě pokračovat, čerpáno 163 350 Kč</p> <p>r. 2024: 6/2024 bude vypsán VŘ na zhotovitele PD, 8/2024 probíhá veřejná zakázka na zhotovitele PD</p>
1/ 2021	Oprava komunikace ul. Chlumská (od myslivecké chaty směrem k MČ Lhotka - Chlum)	OD	122 000 PD 3 000 000 realizace	3 122 000	0	viz poznámka	<p>KMČ: konec na hranice k.ú. Louky před č.p. 57, levná varianta např. recyklát</p> <p>r. 2021: PD nezádána, nelze nalézt levnou variantu opravy</p> <p>r. 2022: prioritá nebyla řešena</p> <p>r. 2023: odhadovaná cena realizace 3 000 000 Kč, v případě finančního krytí VŘ v letošním roce, realizace v r. 2024, 11/2023 KMČ zaslala seznam sporných položek k rozpočtu, předáno projektantovi k posouzení</p> <p>r. 2024: 6/2024 na žádost KMČ bylo zadáno přepracování PD, akce je možné realizovat v r. 2025, 8/2024 beze změny</p>
Č.	Požadavek MČ 2024 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 15.8.2024 (v Kč)	Čerpání k 15.8.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 110 000	110 000	53 161,00	realizace	
2.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Louky na organizaci Dětského dne	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	0,00	realizace	
3.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 22 000	22 000	7 608,62	realizace	
4.	Osvětlení vánočního stromu - služby (náklady na instalaci, montáž, demontáž, údržbu, revize a spotř. el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	4 141,75	realizace	
5.	Osvětlení vánočního stromu (nákup DHDM)	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	viz pozn.	1 498 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 15.8.2024	x	x	4 333 000	x	x	
x	Čerpání k 15.8.2024	x	x	x	64 911,37	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2025	x	
x	CELKEM	x	x	5 831 000	5 831 000	x	

**Vysvětlivky:** PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; MČ - místní část

Č.	Akce, u které není možno hradit z přid. fin. prostředků MČ (vysoké fin. náklady, KMČ požaduje zařadit do investic SMZ)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Pozn.
4/ 2010	Oprava komunikace ul. Pod Vinohrady	OD	2 908 000 (dle PD) viz pozn.	r. 2010: akce č. 2/2010 - PD na opr. chodníku a komunikace, v r. 2010 real. opr. chodníku, 698 tis. Kč r. 2011 - 2019: akce není rozpočtově kryta r. 2020: ve zpracování PD na dopravně-bezpeč. opatření r. 2021: realizace dopravně - bezpeč. opatření