

Priority MČ Štípa 2024

Přidělené finanční prostředky pro r. 2024:

2 548 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023:

7 377 000 Kč

Celkem:

9 925 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2023 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 15.8.2024 (v Kč)	Čerpání k 15.8.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2019	Chodník podél silnice III/4912, ul. Velikovská	OD	25 900 000	4 000 000	0,00	VŘ, realizace	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</p> <p>KMČ: příprava akce po fázi SP proběhla z rozp. OD, KMČ vyčleňuje příspěvek 4 mil. Kč na realizaci z rozp. MČ na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ</p> <p>r. 2019: upravený rozpočet na ceny r. 2019 ve výši 33 mil. Kč (původně 27,8 mil. Kč), podána žádost o dotaci na SFDI</p> <p>r. 2020: v případě poskytnutí dotace realizace a doplnění krytí ve výši 4 mil. Kč, 5/2020 dotace neposkytnuta, 9/2020 upravena PD, příprava k podání nové žádosti o dotaci, 11/2020 počátkem 2021 konzultace SFDI, žádost a realizace 2022</p> <p>r. 2021: 5/2021 čeká se na konzultaci SFDI, čerpáno 54 000 Kč</p> <p>r. 2022: předpokládané náklady na realizaci 40 mil. Kč (původně 33 mil. Kč), dotace SFDI - neschváleno, bude zažádáno z jiných dotačních titulů/programů, čerpání 21 500 Kč (zpracování auditu, vypracování aktualizace)</p> <p>r. 2023: zažádáno o dotaci z IPRÚ, navýšení odhadu fin. náročnosti na 42 700 000 Kč z původních 40 000 000 Kč, předpoklad realizace 3-10/2024, schválena dotace, příslib dofinancování ze strany SMZ</p> <p>r. 2024: vysoutěžena cena realizace 25 900 000 Kč, 6/2024 realizace stavby 7-12/2024</p>
1/2022	Silnice III/4912: Zlín-Štípa, ul. Nová cesta, spoluúčast na vybudování chodníku v rámci stavby ŘSZK	OD	5 000 000	3 000 000	0,00	viz poznámka	<p>r. 2022: rozpočet pro zpracování PDPS ze strany ŘSZK, předpoklad realizace v r. 2024 - 2025</p> <p>r. 2023: zpracování PD</p> <p>r. 2024: předpoklad realizace v r. 2025</p>
2/2023	Workoutové hřiště - u hasičské zbrojnice	OMZ	1 491 000	1 468 000	1 450 382,02	realizace	<p>r. 2023: zpracována PD pro SP, VŘ, realizace proběhne na jaře 2024, čerpání 72 600 Kč</p> <p>r. 2024: realizace do 30.6.2024, 6/2024 probíhá realizace stavby, předání díla se předpokládá 6.6.2024, celková cena dle dodatku č. 1 je 1 417 543 Kč, 8/2024 zrealizováno, dokončeno za 1 417 542 Kč, dále fakturováno 28 000 Kč za technický dozor a 4 840 Kč za archeologický průzkum</p>
3/2023	Oprava MK v ul. Ve Žlebech	OD	30 000 studie 5 000 000 odhad dle studie	30 000	0,00	PD, SP	<p>r. 2023: zpracování studie s odborným odhadem nákladů a prověření pozemků do, realizace opravy v r. 2024</p> <p>r. 2024: zpracování PD, SP, bez finančního krytí, 6/2024 probíhá zpracování PD</p>
Č.	Požadavek MČ 2024 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 15.8.2024 (v Kč)	Čerpání k 15.8.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Ul. Nová cesta, doplnění chodníku u č. p. 8	OD	150 000	100 000	0,00	PD, IČ	r. 2024: nutné zpracování PD a vyřízení stavebního povolení, realizace v r. 2025
2.	Ul. U Pekárny, úprava koncové části komunikace včetně odvodnění	OD	60 000	60 000	0,00	realizace	r. 2024: k realizaci není nutné SP, realizace v r. 2024
3.	Údržba zelených ploch a parků	OMZ	10 000	10 000	0,00	realizace	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SDH Štípa na akci "Štípský beránek"	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	15 000,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. Dotace ZŠ Štípa na akci "Pálení čarodějnic"	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	30 000,00	realizace	
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - ostatní akce (např. Mikulášská nadílka, vítání adventu aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	0,00	realizace	
7.	Provozní výdaje kanceláře a komise MČ: - nákup materiálu - nákup služeb - pohoštění - poskytnuté náhrady za r. 2023 aj.	OKP	KMČ vyčleňuje 22 000	22 000	9 845,08	realizace	
8.	Vánoční osvětlení - Štípa - provoz (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 23 000	23 000	9 651,32	realizace	

9.	Vánoční osvětlení - Štípa - nákup DHDM	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	1 132 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 15.8.2024	x	x	8 793 000	x	x	
x	Čerpání k 15.8.2024	x	x	x	1 514 878,42	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2025	x	
x	CELKEM	x	x	9 925 000	9 925 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část; PDPS - projektová dokumentace provádění stavby

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.